

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 06 -2024
Cerro de San Antonio

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|--|
| FECHA: | Bogotá D.C. 24 de junio de 2024 |
| HORA: | 10:00 am |
| LUGAR: | Virtual |
| ASISTENTES: | Gilma Escobar – Aguas del Magdalena Andrea Santos – MVCT. |
| INVITADOS: | Néstor Alfaro Benítez - Director de obra - contratista; Cesar Rojas - Coordinador de Interventoría - Unión Temporal Intermagdalena Jesús David Pérez Hernández - Secretario de desarrollo territorial y social - Alcaldía Cerro de San Antonio |

ORDEN DEL DIA:

1. Cumplimiento de compromisos
2. Seguimiento Proyecto "Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Cerro de San Antonio" Código 1-2007-916
3. Otros

DESARROLLO:

1. Cumplimiento de compromisos

| No. | Compromiso | Responsable | Estado |
|-----|-----------------------|---------------------|-----------|
| 1. | Actualización SIGEVAS | Aguas del Magdalena | Pendiente |

2. Estado del Proyecto Cerro de San Antonio.

Aguas de Magdalena informa que el Avance de ejecución Programado 91% Ejecutado 88%. Terminación 4 de julio de 2024.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El tema eléctrico y los pozos de inspección del colector de 14" son las actividades más representativas ejecutadas durante este periodo.

La interventoría manifiesta que el atraso fue debido a lo ya expuesto en comité anterior, relacionado con problemas con el transporte de los manjoles (prefabricados) y los elementos eléctricos (postes). Se intento inicialmente transportar por el río Magdalena, pero no fue posible y fue necesario hacerlo de manera terrestre (carretera destapada) y se presentaron algunos problemas de logística.

El tema fue superado, pero dado lo anterior es necesario tramitar una prórroga a los contratos derivados. Inicialmente se tiene contemplados dos meses, pero están a la espera de la solicitud formal del contratista.

Se continua con la ejecución del proyecto, pero se hace por parte de la interventoría la apreciación de que el nivel freático del terreno por encontrarse cerca el rio Magdalena, es muy alto y esto hace que el rendimiento disminuya.

Por parte del municipio tienen las siguientes inquietudes:

1. La comunidad manifiesta que algunos de los cabezales de los manjoles están por encima del nivel de la vía.
2. Hace unos años se retiraron unos postes y no los volvieron a instalar.
3. Por la carrera 7 con calle 6 se demolió pavimento para hacer excavaciones y a la fecha han terminado de ejecutar actividades.

A lo anterior la interventoría da respuesta en los siguientes términos:

1. Efectivamente algunos cabezales de los mojones los están dejando aproximadamente 20cm por encima de la cota del terreno dado que la comunidad está llevando todos los lodos a esta tubería, y al contratista le ha tocado llevar bactor para hacer la correspondiente limpieza.
2. Los postes que se retiraron, se aclara que la anterior administración los instalo en otro lugar.
3. Con relación a los pavimentos se revisará el tema y si hace parte de las cantidades a ejecutar dentro del contrato, se hará la correspondiente reposición.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El municipio manifestó que con lo anterior quedan claras las inquietudes.

El contratista solicita a la alcaldía que se le recuerde a la comunidad que el alcantarillado es sanitario no pluvial, para que no viertan aguas lluvias y que no levanten las tapas de los manjoles pues con los lodos pueden obstruir la tubería y que aún no se conecten hasta no terminar la totalidad de las obras.

La alcaldía manifiesta que puede realizar perifoneo. Se reunirán con el contratista y la interventoría para programar dicha actividad

COMPROMISOS (Si aplica)

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|-----|--------------------------------------|--|------------------------------|
| 1 | Actualización SIGEVAS | Aguas del Magdalena | 15/07/2024 |
| 2 | Perifoneo | Municipio – Contratista – Interventoría | Por definir |
| 3 | Solicitud de prorroga Contratista | Contratista | 30/06/2024 |

FIRMAS:

Anexos:N.A.



Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 24/06/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Asistentes:

