

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 07 -2024
Ciénaga

ACTA No. 06 -2024
Ariguaní

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 25 de junio de 2024
HORA:	8:00 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	EDUBAR Juan Samper (Asesor de Gerencia) Silvia Gutiérrez (Apoyo Técnico a la Supervisión), Ivonne Raad (Residente de Gerencia) Andrea Santos - MVCT. Freddy Lozano - MVCT
INVITADOS:	Contratista Ciénaga Orlando Molinares (Coordinador de Proyecto) Interventoría Ciénaga Efraín Esmeral (Director de Obra) José Castaño (Director de Proyecto de Interventoría) Jesús Díaz (Coordinador de Proyecto de Interventoría)

ORDEN DEL DIA:

1. Cumplimiento compromisos
2. Seguimiento Convenio Interadministrativo de Cooperación - CUC 1148-2021 Proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA – FASE 1"
3. Seguimiento Convenio Interadministrativo de Cooperación 1142-2021 "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

DESARROLLO:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

1. Cumplimiento compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Estado
1	Instalación de acometidas en el sector el Poblado	Contratista	Pendiente – El contratista informa que no han llegado los collarines, 8 de julio de 2024 entrega de collarines y una semana para instalar, actividad terminada el 15 de julio de 2024
2	Fecha de entrega de los accesorios en obra	Contratista	Pendiente, no tienen aún cotización
3	Actas de vecindad, registro fotográfico y videos calle 18	Contratista - Interventoría	Pendiente, sigue en búsqueda la información 1 de julio de 2024 entrega del informe.
4	Prueba de presión tubería de 28 pulgadas	Contratista	Pendiente Se realizará el 27 de julio de 2024
5	Documento del contratista de Ciénaga en relación cada una de las causas del atraso – Solicitud de prórroga	Contratista	Pendiente, el contratista entregara a la interventoría la solicitud el 26 de junio de 2024

2. Convenio 1148-2021 - Ciénaga.

EDUBAR hace la presentación del avance del proyecto e informa que a la fecha los porcentajes de avance son: Proyectado 90.56% Vs ejecutado 44.39%.

Se adjunta como soporte de la reunión la presentación realizada por el ejecutor en al cual se evidencia el estado del proyecto, las actividades ejecutadas y los compromisos.

Por parte del MVCT se hace el llamado de atención al contratista por no atender ninguno de los compromisos adquiríos en visita realizada el 11 de junio de 2024 con la comunidad y el municipio.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

De igual manera se solicitó al contratista un plan de trabajo actualizado teniendo en cuenta los inconvenientes que se han presentado.

El contratista manifiesta la necesidad de prorrogar el contrato, para lo cual debe elevar solicitud a la interventoría para su revisión y aprobación. Posteriormente remitir a EDUBAR para el correspondiente trámite. Esta solicitud a su vez es el soporte para que EDUBAR solicite la prórroga al convenio. Es de indicar que EDUBAR ya solicitó la prórroga al contrato de gerencia.

3. Convenio 1142-2021 – Ariguaní

El ministerio indica a EDUBAR que debe solicitar suspensión al convenio dado que a la fecha se encuentra en trámite la aprobación de la reformulación.

De igual manera se informa que ya fueron asignados los profesionales del área de evaluación, para la revisión de la reformulación.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	
1	Instalación de acometidas en el sector el Poblado	Contratista	8 de julio entrega de collarines y una semana para instalar terminando 15 de julio de 2024
2	Pavimento barrio el poblado	Contratista	22 de julio de 2024
2	Fecha de entrega de los accesorios en obra	Contratista	Pendiente, no tienen cotización
3	Actas de vecindad, registro fotográfico y videos calle 18	Interventoría	1 de julio de 2024
4	Prueba de presión tubería de 28 pulgadas	Contratista	27 de junio de 2024
5	Documento del contratista de Ciénaga en relación cada una de las causas del atraso - Prórroga	Contratista	28 de junio de 2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

6	Terminación de bordillos y andenes calle 18 de la carrera 25 a la 21	Contratista	5 de julio de 2024
7	Atención de todas las observaciones calle 18	Contratista	12 de julio de 2024
8	Pavimento de tuberías probadas y por probar	Contratista	12 de julio de 2024
9	Solicitud de prórroga al convenio 1148-2021 - Ciénaga	EDUBAR	5 de julio de 2024
10	Solicitud de suspensión al convenio 1142-2021 de Ariguaní	EDUBAR	26 de junio de 2024

FIRMAS:

Anexos: (Presentación realizada por EDUBAR)

Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 24/06/2024

Seguimiento proyectos 1148-2021 Ciénaga y 1142-2021 Ariguaní, Magdal...

21:35

Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Comparte Salir

JS FE EE IR JC SG TC

Juan Samper (No comprobado) Freddy Alva... Efrain Esme... Ivonne Ra... Jose Ansel... Silvia Gutié... Ver a todos

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA **Vivienda**

03 Convenio No. 1148-2021 Municipio de Ciénaga - Magdalena.

A través de la optimización del sistema de las redes de distribución del sistema de acueducto del Municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena, se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio:

- Garantizando la continuidad y las condiciones técnicas del servicio.
- Generando mayor cobertura del servicio de agua potable.
- Estableciendo programas de reducción en el consumo de agua o gestión en pérdidas.
- Optimizando mediante diseños de las redes y de la sectorización la normalización en la operación del sistema en 9 sectores hidráulicos.

CIÉNAGA EMPATE A

Dejar de compartir Ocultar

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

TC Tulia Andrea Santos Cubillos Organizador

EE Efrain Esmeral (No comprobado)

FE Freddy Alvaro Lozano Espana

IR Ivonne Raad (No comprobado)

JD Jesus Diaz (No comprobado)

JC Jose Anselmo Castaño Carabal...

JS Juan Samper (No comprobado)

O Orlando (No comprobado)

SG Silvia Gutiér... (No comprobado)

Otros invitados (3)

LA Lina Marcela Trujillo Ardila Sin respuesta

www.minvivienda.gov.co

Escritorio 8:20 a. m. 25/06/2024



Vivienda

Seguimiento Proyectos Reactivación Económica

ARIGUANÍ, CIENAGA



Contenido

- 01.** Contrato Interadministrativo No. 1104-2021
- 02.** Convenio No. 1142-2021 Municipio de Ariguaní, Magdalena.
- 03.** Convenio No. 1148-2021 Municipio de Ciénaga, Magdalena.

Miembros del Comité

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Tulia Andrea Santos Cubillos Freddy Álvaro Lozano España
EDUBAR S.A.	Juan Samper (Asesor de Gerencia), Silvia Gutiérrez (Apoyo Técnico a la Supervisión), Ivonne Raad (Residente de Gerencia)

Invitados del Comité

Contratista de Obra	Orlando Molinares (Coordinador de Proyectos), Efraín Esmeral (Director de Obra)
Contratista de Interventoría	José Anselmo Castaño (Director de Proyecto de Interventoría), Jesús Díaz (Coordinador de Proyecto de Interventoría)

01 Contrato Interadministrativo No. 1104-2021

Junio 2024

Convenio 1142 de 2021


CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	
Convenio No.	1142-2021
Fecha de suscripción No.	12 de noviembre de 2021
Valor del Proyecto	\$ 40.576.587.960 Componente Obra Civil - \$ 37.701.665.193 Nación PGN-2021 - \$ 29.977.047.020 Municipio Recursos propios - 2021 - \$ 7.724.618.173 Componente Interventoría - \$2.275.381.827 Municipio Recursos propios - 2021 - \$ 2.275.381.827 Seguimiento MVCT (2%) - \$ 599.540.940 Nación PGN-2021 - \$ 599.540.940
Fecha Acta de Inicio No.	12 de noviembre de 2021
Plazo Inicial	Treinta y dos (32) meses
Fecha de Terminación Inicial	30 de julio de 2024

Convenio 1148 de 2021

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA – FASE 1	
Convenio No.	1148-2021
Fecha de suscripción No.	12 de noviembre de 2021
Valor del Proyecto	\$ 19.995.325.102 Componente Obra Civil - \$ 18.241.669.878 Nación PGN-2021 - \$ 49.019.608 Nación PGN-2022 - \$ 18.372.650.270 Componente Interventoría - \$1.851.590.026 Nación PGN-2022 - \$ 1.851.590.026 Seguimiento MVCT (2%) - \$ 392.065.198 Nación PGN-2021 - \$ 980.392 Nación PGN-2022 - \$ 391.084.806
Fecha Acta de Inicio No.	12 de noviembre de 2021
Plazo Inicial	Treinta y dos (32) meses
Fecha de Terminación	30 de julio de 2024

01 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1104-2021

Desarrollo Del Contrato



Gestión

ETAPA DE CONTRATACIÓN RIOHACHA



ETAPA DE CONTRATACIÓN ARIGUANÍ



ETAPA DE CONTRATACIÓN CIÉNAGA



Desembolsos

ETAPA DE CONTRATACIÓN RIOHACHA

TOTAL \$18.003'037.375



ETAPA DE CONTRATACIÓN ARIGUANÍ

**TOTAL
\$28.779.646.056,00**




ETAPA DE CONTRATACIÓN CIÉNAGA

**TOTAL
\$19.603'259.904**



DESEMBOLSOS EDUBAR – GERENCIA INTEGRAL

TOTAL \$5.211'819.916



01 Contrato Interadministrativo No. 1104-2021

Conclusiones

Debido a que el convenio vence en julio del presente año, se solicitó prórroga de éste.

Se envió documentación el día 19 de junio de 2024, de acuerdo con solicitud del Ministerio de Vivienda.

EDUBAR S.A. nos encontramos a la espera de respuesta de aprobación de parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

02 Convenio No. 1142-2021 Municipio de Ariguaní, Magdalena.

Junio 2024

02. Convenio No. 1142-2021 Municipio de Ariguaní - Magdalena. Relevantes del Convenio y de los Contratos

Datos contrato Obra

Contrato Obra Civil No.	EDU-282-2022
Fecha de suscripción No.	07 de junio del 2022
Valor del Contrato	\$37.147.452.815,00
Fecha acta de inicio	23 de febrero de 2024
Plazo	22 meses
Fecha Acta de suspensión	4 de Abril de 2024


Datos contrato Interventoría

Contrato Interventoría No.	EDU-REG-016-2022
Fecha de suscripción No.	24 de agosto del 2022
Valor del Contrato	\$2.275.381.816,00
Fecha Acta de Inicio No.	23 de febrero de 2024
Plazo	22 meses
Fecha Acta de suspensión	4 de Abril de 2024

02 Convenio No. 1142-2021 Municipio de Ariguaní - Magdalena.

Actualmente el municipio de Ariguaní no cuenta con una infraestructura completa de alcantarillado sanitario con la cual recolectar las aguas residuales producidas por la población. Los habitantes del municipio en su gran mayoría utilizan pozos o sistemas sépticos o vierten directamente a la calle. Esta problemática conlleva a la necesidad de realizar un proyecto de inversión de infraestructura de alcantarillado sanitario en la zona que permita mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

Ahora bien, en la actualidad, en el municipio se desarrolló la instalación de la primera fase del alcantarillado sanitario, en conjunto con la construcción del sistema de tratamiento, el cual se encuentra localizado en la parte sur oeste del municipio, quedando para una segunda fase, la instalación de las tuberías de alcantarillado restantes dentro del casco urbano del municipio y sistemas complementarios como estaciones de bombeos de aguas residuales cuando sea necesario impulsar las aguas a una cota topográfica de mayor elevación.



02 Convenio No. 1142-2021 Municipio de Ariguaní - Magdalena. Última reunión realizada.

El día 23 de mayo de 2024 se realizó reunión virtual de seguimiento al Convenio Interadministrativo De Cooperación No. 1104 De 2021; el cual incluye el contrato 1142 de 2021, denominado “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”, entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y EDUBAR S.A.

Los desembolsos ya fueron girados en su totalidad por parte del Ministerio a Edubar. Los contratos de obra e Interventoría ya se encuentran adjudicados desde junio y agosto del 2022. Se encontraron errores en la topografía del diseño anterior. Por esta razón se radicó la reformulación el día 10 de octubre del 2023.

El alcance del proyecto disminuye porque en el proyecto inicial no se contemplaron estaciones elevadoras. Con esta fase llegamos al 50% de cobertura. La alcaldía debe comprometerse a realizar una fase III para completar el resto del municipio.

Se firmó acta de inicio con el contratista de obra e interventoría el día 23 de febrero de 2024. El proyecto se encuentra suspendido. El acta de suspensión se firmó el día 4 de abril de 2024.

El Ministerio de Vivienda envió las observaciones de la reformulación el día 8 de abril de 2024. Ya se enviaron subsanadas. EDUBAR S.A. se encuentra a la espera de respuesta de aprobación.

02 Convenio No. 1142-2021 Municipio de Ariguaní - Magdalena.

Conclusiones del contrato

EDUBAR S.A. se encuentra a la espera de respuesta de parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de aprobación de la reformulación.

03 Convenio No. 1148- 2021 Municipio de Ciénaga, Magdalena.

Junio 2024

03. Convenio No. 1148-2021 Municipio de Ciénaga - Magdalena.

Relevantes del Convenio y de los Contratos

Datos contrato Obra

Contrato Obra Civil No.	EDU-283-2022
Fecha de suscripción No.	23 de junio del 2022
Valor del Contrato	\$17.482.167.973,00
Fecha acta de inicio	7 de octubre del 2022
Plazo	24 meses
Fecha de terminación	7 de octubre del 2024


Datos contrato Interventoría

Contrato Obra Civil No.	EDU-REG-017-2022
Fecha de suscripción No.	25 de agosto del 2022
Valor del Contrato	\$1.181.570.040,00
Fecha Acta de Inicio No.	7 de octubre del 2022
Plazo	24 meses
Fecha de Terminación	7 de octubre del 2024

03 Convenio No. 1148-2021 Municipio de Ciénaga - Magdalena.

A través de la optimización del sistema de las redes de distribución del sistema de acueducto del Municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena, se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio:

- Garantizando la continuidad y las condiciones técnicas del servicio.
- Generando mayor cobertura del servicio de agua potable.
- Estableciendo programas de reducción en el consumo de agua o gestión en pérdidas.
- Optimizando mediante diseños de las redes y de la sectorización la normalización en la operación del sistema en 9 sectores hidráulicos.



03 Convenio No. 1148-2021 Municipio de Ciénaga - Magdalena.

Porcentaje de avance de la obra corte 20 de Junio de 2024

PORCENTAJE DE AVANCE				
Descripción	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	%Desviación	Avance financiero
A corte de 20 de Junio 2024	90,56%	44,39%	46,17%	42,80%

El avance físico es del **44,39%** a corte 20 de junio del presente año.


Con la reprogramación enviada por el contratista y avalada por la interventoría el avance programado a corte de esta fecha es de **90,56%**.

El porcentaje de avance financiero es **42,80%**, de acuerdo con acta parcial 5.

Se continúa realizando seguimiento al plan de contingencia que se encuentra implementando el contratista para reducir los atrasos del proyecto.

03 Convenio No. 1148-2021 Municipio de Ciénaga - Magdalena. Porcentaje de avance de obra corte 20 de Junio de 2024

CURVA SEGUIMIENTO DE OBRA



03 Convenio No. 1148-2021 Municipio de Ciénaga - Magdalena.

Estado de avance de la obra

Suministros y Obras Civiles

1. Suministro e instalación de 24.872,4 de tubería para redes de distribución así:

1.1 Redes Matrices (4.689 m):

- * Tubería WSP Ø300 mm (12") 150 PSI - 481 ml.
- * Tubería WSP Ø350 mm (14") 150 PSI - 52,4 ml.
- * Tubería WSP Ø400 mm (16") 150 PSI - 1.038 ml.
- * Tubería WSP Ø400 mm (18") 150 PSI - 455 ml.
- * Tubería WSP Ø500 mm (20") 150 PSI - 363 ml.
- * Tubería WSP Ø600 mm (24") 150 PSI - 1.004 ml.
- * Tubería WSP Ø700 mm (28") 150 PSI - 1.236 ml.* Perforación Dirigida Ø500 mm (20") PEAD - 60 ml.

1.2 RED PRIMARIA Y MENOR (17.345m en PEAD, 2.093m en PVC, 745 m en WSP)

- * Tubería PEAD Ø90 nominal mm (3") PE100/PN10 - 9.406m
- * Tubería PEAD Ø110 nominal mm (4") PE100/PN10 - 2.454m.
- * Tubería PEAD Ø160 nominal mm (6") PE100/PN10 - 5.485m.
- * Tubería PVC Ø200 mm (8") PR200 PSI/RDE21 - 2.093m.
- * Tubería WSP Ø300 mm (12") 150 PSI - 745m.

2. Acometidas 1.334

3. Suministro e instalación de 15 válvulas matrices.

4. Construcción de 9 estaciones reguladoras de presión.

5. Construcción de 1 estación controladora de caudal.

6. Suministro e instalación de 9 macro medidores.

7. Suministro e instalación de 189 válvulas de cierre permanente

A la fecha se han instalado 6.330 ml de tubería PEAD de 3".

A la fecha se han instalado 1.165 ml de tubería PEAD de 4".

A la fecha se han instalado 752 ml de tubería PEAD de 6".

A la fecha se han instalado 234 ml de tubería WSP de 12".

A la fecha se han instalado 922,4 ml de tubería WSP de 24".

A la fecha se han instalado 1.100 ml de tubería WSP de 28".

Total de pavimento hasta la fecha: 507,4 m³

Total base Granular hasta la fecha: 483,54 m³

Se continúan ejecutando actividades socio ambientales de control y seguimiento.

Al corte de este periodo se llevan 2.488 actas de vecindad.

03 Convenio No. 1148-2021 Municipio de Ciénaga - Magdalena.

Estado de avance de la obra

A continuación, presentamos el cuadro balance de cantidades de tubería instaladas hasta la fecha:

OBRA CIVIL Y SUMINISTRO REDES MATRICES Y DISTRIBUCION	CONTRATADO	EJECUTADO	% AVANCE	UNIDAD
Tubería WSP 300 mm (12") 150 PSI	481,00	234,00	48,65	m
Tubería WSP 600 mm (24") 150 PSI	1004,00	922,40	91,87	m
Tubería WSP 700 mm (28") 150 PSI	1236,00	1100,00	89,00	m
Tubería PEAD 90 nominal mm (3")	9406,00	6330,00	67,30	m
Tubería PEAD 110 nominal mm (4")	2454,00	1165,00	47,47	m
Tubería PEAD 160 nominal mm (6")	5485,00	752,00	13,71	m

03 Convenio No. 1148-2021 Municipio de Ciénaga - Magdalena.

Última reunión realizada: 11 de junio de 2024

El día 11 de junio de 2024 se realizó reunión de comité en sitio, con la asistencia de la delegada del Ministerio de Vivienda, la secretaria de Infraestructura, líderes de la comunidad de Ciénaga, Contratista, Interventoría y Edubar S.A. Objetivo: Socialización de la delegada del Ministerio sobre las inconformidades de la comunidad.

Durante el desarrollo de la reunión, los líderes de cada barrio tomaron la vocería, expresando cada uno sus inconformidades para con el proyecto.

Al final de la reunión se establecieron los siguientes compromisos:

- Se debe dar inicio el día 18 de junio instalación de collarines de acometidas y enseguida, después de la instalación, la pavimentación del sector El Poblado. Tiempo de ejecución: 15 días hábiles.
- Iniciar pavimento en línea intervenida en el barrio El Poblado.
- En el punto de la vía férrea se está a la espera de los permisos.
- Se hará la cotización de los accesorios. Se solicitará el día de hoy, para que el día viernes se cuente con la cotización con fechas de entrega.
- Calle 18 carrera 34. Se deben buscar los registros fotográficos (fotos y videos) y realizar análisis comparativo con el estado actual - Interventoría.

Última reunión realizada: 11 de junio de 2024

Si se evidencia que estaba en buen estado la calle 18 con carrera 34 y 32, se debe realizar la reparación pertinente. Falta de andenes.

- Revisión de la calle 18 con carrera 32, a las afueras del colegio Darío Torregrosa.
- Calle 18 # 24 y 23, reparar pavimento. Compromiso 15 de junio – Contratista
- Esta semana se realizará la conexión de la tubería WSP de 28" a la calle 18 con carrera 23A
- El contratista se compromete a realizar pruebas a la calle 18 entre carreras 21 y 22. Se inicia la prueba de presión el día 13 de junio.
- Después de terminar la calle 18, se habilitarán los siguientes frentes: Carrera 20 entre calles 16 y 17 hasta la calle 8. Calle 14 #20 y 22.

Según lo manifestado por la secretaria de infraestructura municipal, Yucelys Rada, después de terminar las actividades pendientes en la calle 18, se habilitarán más tramos.

03 Convenio No. 1148-2021 Municipio de Ciénaga - Magdalena.

RETRASOS DE OBRA

A continuación, podemos ver que los porcentajes de avance físico van aumentando con los meses.

Periodo	Avance Ejecutado	Avance Programado	Retraso
07 de Enero – 06 de Febrero	39,36%	60,39%	-21,03%
07 de Febrero – 06 de Marzo	41,21%	65,52%	-24,31%
07 de Marzo – 06 de Abril	42,07%	71,54%	-29,47%
07 de Abril – 30 de Abril	43,29%	80,54%	-37,25%
01 de Mayo – 31 de Mayo	43,93%	87,25%	-43,32%

Por lo que se le ha solicitado al contratista que se adopten medidas inmediatas y efectivas para subsanar los retrasos detectados y para recuperar el tiempo perdido.

Por tanto, se le ha solicitado al contratista la entrega de un PLAN DE ACCIÓN Y/O CONTIGENCIA, enfocado en el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la finalización de la Red Matriz No. 02 donde se aumenten los rendimientos en obra con la inyección de recursos de maquinarias, personal y materiales.

Esto último, aún no se ha recibido.

INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD DE 6" SECTOR 004 30 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DEL 2024



Excavación manual



Instalación tubería PEAD de 6"



Tubería PEAD de 6"

Registro fotográfico

FUNDIDA DE PAVIMENTO 7 AL 12 DE JUNIO DEL 2024



1. Preparación de base



2. Preparación de base



3. Compactación y nivelación
de base



4. Compactación de base

Registro fotográfico

FUNDIDA DE PAVIMENTO 7 AL 12 DE JUNIO DEL 2024



5. Toma de densidad



6. Fundida de pavimento



7. Fundida de pavimento



8. Acabado de pavimento

Registro fotográfico FUNDIDA DE PAVIMENTO 13 AL 20 DE JUNIO DEL 2024



1. Base granular compactada



2. Toma de densidades



3. Fundida de pavimento

03 Convenio No. 1148-2021 Municipio de Ciénaga - Magdalena.

Conclusiones del contrato

Actualmente EDUBAR, en calidad de ejecutor de la obra, se encuentra haciendo seguimiento a los requerimientos de interventoría, compromisos del contratista para mitigar los atrasos de la obra, a la programación de obra y verificando los cierres de las PQR generadas por la emergencia.

03 Convenio No. 1148-2021 Municipio de Ciénaga - Magdalena.

Compromisos de la reunión

- Terminar bordillos y andenes de la calle 18 desde la carrera 35 hasta la 21 – Contratista – Viernes 5 de julio de 2024.
- Pavimento de las tuberías probadas y por probar – Contratista – Viernes 12 de julio de 2024
- Fin de la calle 18 con todos sus detalles – Contratista – Viernes 12 de julio de 2024
- Inicio de instalación de acometidas Sector 4 Barrio El Poblado – lunes 8 de julio de 2024
- Fin de Instalación de acometidas Sector 4 Barrio El Poblado – lunes 15 de julio de 2024
- Fin de Pavimento Barrio El Poblado – lunes 22 de julio de 2024
- Cotización de accesorios – Contratista – Fecha pendiente. El fabricante aún no ha entregado la cotización.
- Fotos y videos del entorno de la calle 18 – Interventoría – lunes 1ero de julio de 2024
- Fin de pruebas calle 18 carrera 23A – Contratista - Jueves 27 de junio de 2024
- Oficio soporte de prórroga del proyecto Ciénaga – Contratista – Viernes 28 de junio de 2024

GRACIAS

www.minvivienda.gov.co

Síguenos en nuestras redes sociales
en Twitter @Minvivienda,
en Facebook @Minvivienda y
en Instagram @Minvivienda.