

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ASISTENCIA TÉCNICA - 11 JUNIO 2024
DEPARTAMENTO SAN ANDRÉS ISLAS

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D. C, Colombia, 11 de junio de 2024
HORA:	De 8:00 a 9:00 horas
LUGAR:	Plataforma Meets El desarrolló de la presente diligencia se llevó a cabo de forma virtual a través de la aplicación Meets.
Link:	
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Santiago Zuluaga- Apoyo Técnico a la Supervisión MVCT ➤ Sebastián Rocha – Supervisor Findeter ➤ Zunny Díaz – Gestora Findeter ➤ Luis Newball - Apoyo Técnico Alcaldía Providencia ➤ Luis A. Rodríguez S. - Director Obra – TECNOAGUAS ➤ Pedro A. Castiblanco M. - Director Interventoría - Consorcio Plan Maestro

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida
2. Seguimiento proyecto plan maestro de acueducto en Providencia.
3. Cierre

DESARROLLO:

1. Saludo de bienvenida y presentación de los asistentes por parte del municipio y del MVCT.
2. Se procede a revisar cada uno de los proyectos así:

Convenio 873/2021		"Obras Para La Terminación Del Plan Maestro De Acueducto De Providencia Y Santa Catalina Islas"
Ejecutor: Findeter	Fecha de terminación	28 de febrero de 2025
Fecha de seguimiento	11/06/2024	<p>Se realiza el seguimiento al proyecto así:</p> <p>Avance físico ejecutado: 50.94% Avance físico programado: 60.6% Avance financiero: 31.2%</p> <p>La interventoría informa que los atrasos corresponden a que se ha encontrado material rocoso en las excavaciones, situación que afecta el rendimiento normal. Así mismo, en</p>

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

	<p>el sector 2 existe un cárcamo que dificulta la normal ejecución de la excavación.</p> <p>En ese sentido y ante el atraso que registra el proyecto, el MVCT recomendó al ejecutor y contratistas (obra e interventoría), la implementación del plan de acción con el fin de lograr disminuir los atrasos del proyecto.</p> <p>El contratista de obra manifiesta que las actividades principales de la programación inicial del proyecto se vieron afectadas por el proceso de consulta previa que se adelanta con la comunidad de Providencia, ya que se contemplaba iniciarlas desde el mes de octubre de 2023 pero solo fue posible iniciarlas a partir de marzo de 2024.</p> <p>El MVCT solicitó respuesta a las observaciones expresadas por la comunidad en el marco de la última sesión de consulta previa respecto a la ejecución del proyecto, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accidente en vía sector Agua Mansa. - Materiales utilizados para las obras de arte no son de la misma calidad de lo que estaba construido. - Material granular de las cunetas permanece mucho tiempo a la intemperie. <p>La interventoría informó que remitirá el documento de respuesta el 16 de junio de 2024.</p> <p>Acerca del plazo del proyecto, el MVCT solicitó se verifique y se analice con tiempo una solicitud de prórroga en caso de ser necesario.</p> <p>Se programarán comités quincenales de avance del proyecto</p>
Observaciones MVCT	<p>Técnico: se recomienda culminar las redes vecinales debido a que la comunidad se encuentra a la expectativa del cierre de estas actividades.</p> <p>Se solicitó respuesta detallada a las observaciones expresadas por la comunidad en el marco de la última</p>

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

	sesión de consulta previa respecto a la ejecución del proyecto.
Compromisos	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Respuesta detallada a las observaciones expresadas por la comunidad en el marco de la última sesión de consulta previa - 16-jun-2024. ➤ Respuesta a observaciones presentadas por el Ministerio - 16-jun-2024.

3. Cierre

Siendo las 11:30 Hrs, se procede al cierre de la reunión.

FIRMAS: Se anexa imagen de reunión en teams

