

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ASISTENCIA TÉCNICA - 25 JUNIO 2024  
DEPARTAMENTO SAN ANDRÉS ISLAS**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá D. C, Colombia, 25 de junio de 2024
HORA:	De 8:30 a 9:30 horas
LUGAR:	Plataforma Meets El desarrolló de la presente diligencia se llevó a cabo de forma virtual a través de la aplicación Meets.
Link:	
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Santiago Zuluaga</b>- Apoyo Técnico a la Supervisión MVCT</li> <li>➤ <b>Sebastián Rocha</b> – Supervisor Findeter</li> <li>➤ <b>Luis A. Rodríguez S.</b> - Director Obra – TECNOAGUAS</li> <li>➤ <b>Pedro A. Castiblanco M.</b> - Director Interventoría - Consorcio Plan Maestro</li> </ul>

**ORDEN DEL DIA:**

1. Saludo de bienvenida
2. Seguimiento proyecto plan maestro de acueducto en Providencia.
3. Cierre

**DESARROLLO:**

1. Saludo de bienvenida y presentación de los asistentes por parte del municipio y del MVCT.
2. Se procede a revisar cada uno de los proyectos así:

<b>Convenio 873/2021</b>		<b>"Obras Para La Terminación Del Plan Maestro De Acueducto De Providencia Y Santa Catalina Islas"</b>
Ejecutor: Findeter	Fecha de terminación	28 de febrero de 2025
Fecha de seguimiento	25/06/2024	<p>Se realiza el seguimiento al proyecto así:</p> <p>Avance físico ejecutado: 61.1%  Avance físico programado: 70.7%  Avance financiero: 48,9%</p> <p>La interventoría informa que los atrasos corresponden a que se ha encontrado material rocoso en las excavaciones, situación que afecta el rendimiento normal. Así mismo, en el sector 2 existe un cárcamo que dificulta la normal ejecución de la excavación.</p>

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

		<p>Adicionalmente, las intervenciones sobre la vía circunvalar que debían iniciar en el mes de febrero solo iniciaron en marzo debido al permiso de intervención de vía emitido por el INVIAS.</p> <p>En ese sentido y ante el atraso que registra el proyecto, el MVCT recomendó al ejecutor y contratistas (obra e interventoría), la implementación del plan de acción con el fin de lograr disminuir los atrasos del proyecto. Así mismo, el MVCT solicitó a FINDETER la copia del plan de contingencia que se implementa en el proyecto.</p> <p>El contratista de obra manifiesta que las actividades principales de la programación inicial del proyecto se vieron afectadas por el proceso de consulta previa que se adelanta con la comunidad de Providencia, ya que se contemplaba iniciarlas desde el mes de octubre de 2023 pero solo fue posible iniciarlas a partir de marzo de 2024.</p> <p>Acerca del plazo del proyecto, el MVCT solicitó se verifique y se analice con tiempo una solicitud de prórroga en caso de ser necesario. En ese sentido, el contratista de obra presentó solicitud de prórroga por 4 meses; la interventoría revisó y generó observaciones a la solicitud las cuales se estima sean resueltas por el contratista el 28 de junio.</p> <p>Se programarán comités quincenales de avance del proyecto</p>
Observaciones MVCT		<p>Técnico: se recomienda culminar las redes vecinales debido a que la comunidad se encuentra a la expectativa del cierre de estas actividades.</p> <p>Se solicitó tramitar con tiempo suficiente la solicitud de prórroga del contrato de obra.</p> <p>Se solicitó a FINDETER remitir copia del plan de contingencia del contrato de obra.</p>
Compromisos		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Respuesta a observaciones de la solicitud de prórroga - Contratista - 28-jun-2024.</li> <li>➤ Envío plan de contingencia - Findeter – 28-jun-2024.</li> </ul>

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

### 3. Cierre

Siendo las 09:30 Hrs, se procede al cierre de la reunión.

### FIRMAS: Se anexa imagen de reunión en teams

