

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA N° 2024-06-17
Comité de Seguimiento al CAF 229-2015 MVCT – FINDETER –
Municipio de Puerto Asís (Putumayo)

Proyecto: «*Construcción del plan maestro de acueducto del municipio de Puerto Asís*»

PARTICIPANTES

FECHA:	17 de junio de 2024
HORA:	14:00 a 15:00
LUGAR:	Aplicación Microsoft Teams
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">• Argelino Durán – RL Contratista Interventoría (Consortio Hidroconsulta PEB022).• Víctor Pérez – Director de Interventoría (Consortio Hidroconsulta PEB022).• Fernando Góngora – Residente de Interventoría (Consortio Hidroconsulta PEB022).• Katherine Cortés – Equipo de Interventoría (Consortio Hidroconsulta PEB022).• Miguel Rojas - Gerente de Obra (Unión Temporal San Francisco)• Jhonsman Rey – Director de Obra (Unión Temporal San Francisco)• Nhora Fuentes – Residente de Obra (Unión Temporal San Francisco)• Juan Carlos Paredes – Supervisor CAF 229-2015 (E) (Findeter)• Faber Montaña – Apoyo a la supervisión CAF 229-2015 (MVCT)

ORDEN DEL DÍA

1. Estado de ejecución del proyecto.
2. Estado de los componentes del proyecto.
3. Actividades pendientes del contratista de obra.
4. Solicitudes de Findeter a contratistas de obra e interventoría y MVCT.
5. Pronunciamiento del contratista de obra.
6. Reporte del MVCT sobre el apoyo en la obtención de permisos y servidumbres.

DESARROLLO

1. Estado de ejecución del proyecto

Teniendo en cuenta la programación vigente, las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría y los materiales en sitio de obra pendientes de instalar, el ingeniero Víctor Pérez indica que el proyecto presenta un atraso del 19,47%, conforme a lo siguiente:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Indicador	Valor	Porcentaje sobre el valor total del contrato	Diferencia (+) adelanto (-) atraso
Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	\$19.172.768.905,00	63,09%	-19,47%
Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	\$12.173.887.374,00	40,06%	
Materiales en obra: tubería de 20" GRP; tubería PVC 14", pendientes de instalar.	\$ 1.083.608.987,80	3,57%	

2. Estado de los componentes del proyecto

El ingeniero Víctor Pérez presentó el estado de avance detallado de cada componente del proyecto, como se describe a continuación:

Componente	Avance programado (%)	Avance físico (%)
Captación – Estructura de soporte	100,00	80,72
Captación – Plataforma de soporte	63,00	64,14
Captación – Instalación red de impulsión	0,00	11,73
Desarenador	100,00	64,61
Canal desarenador-floculador	100,00	9,11
Floculador	100,00	91,92
Sedimentador	100,00	72,32
Filtros	64,00	6,78
Tanque de contacto de cloro	72,00	88,22
Equipos y accesorios bombeo a conducción	0,00	43,80
Edificaciones planta potabilización	69,00	48,46
Conducción	55,25	18,83
Redes de distribución	11,60	9,94
Instalación eléctrica – Media tensión	100,00	89,18
Suministros	26,18	18,50

3. Actividades pendientes del contratista de obra

Posteriormente, el ingeniero Víctor Pérez expuso las actividades pendientes del contratista de obra:

- Continuar con el apoyo al municipio para la consecución de los permisos de ANI.
- Continuar con el apoyo al municipio para la consecución de las servidumbres.
- Iniciar la ejecución del canal entre desarenador y floculador.
- Iniciar las instalaciones hidrosanitarias de las edificaciones de la planta de potabilización.
- Entregar el balance presupuestal con archivos completos para revisión final de la interventoría.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- Entregar de la totalidad de las actas de vecindad para la ejecución de los trabajos en redes de distribución.

4. Solicitudes de Findeter a contratistas de obra e interventoría y MVCT

El ingeniero Juan Carlos Paredes se presentó como supervisor del CAF 229-2015 por parte de Findeter; cargo que ejercerá de manera temporal mientras la ingeniera Blanca Mateus se reintegra de vacaciones. Mencionó que el 17/06/2024 se llevó a cabo una reunión entre la supervisión Findeter y los contratistas de obra e interventoría, durante la cual se establecieron compromisos en relación con los siguientes temas:

- Entrega a interventoría del balance presupuestal con sus debidos soportes.
- Entrega a Findeter del balance presupuestal revisado y aprobado.
- Entrega a interventoría del ajuste del plan de contingencia aprobado en enero 2024, teniendo en cuenta la situación actual del proyecto.
- Respuesta al requerimiento de Findeter sobre el presunto incumplimiento y situación de posible apremio.
- Acuerdo para facturar aquellos componentes que ya están al 100% y no se han incluido en actas anteriores.

El ingeniero Juan Carlos Paredes solicitó el cumplimiento de tales compromisos en las fechas pactadas (ver acápite «*COMPROMISOS*»). Además, propuso que, en la próxima visita al proyecto, se lleve a cabo una reunión presencial entre MVCT, Findeter y municipio de Puerto Asís, con el fin de que la entidad territorial garantice la ejecución del proyecto proporcionando los permisos y servidumbres sobre el predio Puerto Rico. Solicitó también el apoyo del MVCT para la obtención de estos trámites.

5. Pronunciamiento del contratista de obra

El ingeniero Jhonsman Rey destaca que la Unión Temporal San Francisco (UTSF) ha ejecutado el proyecto conforme al plan de contingencia aprobado en enero 2024. Sin embargo, eventualidades como la demora en el trámite del permiso de intervención vial ante la ANI y la falta de los permisos y servidumbres del predio Puerto Rico, han generado atrasos en el cronograma de obra. Además, resalta que desde la UTSF se ha brindado todo el respaldo necesario al municipio para la obtención de tales permisos.

6. Reporte del MVCT sobre el apoyo en la obtención de permisos y servidumbres

En respuesta al apoyo solicitado por Findeter, el ingeniero Faber Montaña indica que el MVCT ha remitido dos oficios en procura de obtener los permisos en mención. En este sentido, mediante el oficio N° 2024EE0040660 del 31/05/2024, se solicitó al municipio de Puerto Asís, informar sobre el estado del trámite de permisos, servidumbres y autorizaciones del propietario del predio Puerto Rico, con el objetivo de conocer la dificultades así como el plan de acción de la entidad territorial para superarlas. Por otro lado, mediante el oficio N° 2024EE0041763 del 07/06/2024, el MVCT solicitó a la ANI generar mesas de trabajo interinstitucionales con la finalidad de revisar el trámite del permiso de intervención de la vía nacional Puerto Asís-Mocóa, requerido para instalar la

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

línea de conducción del proyecto. Finalmente, instó al cumplimiento de los compromisos pactados entre Findeter y los contratistas de obra e interventoría.

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Entrega a interventoría del balance presupuestal con sus debidos soportes.	Jhonsman Rey (UTSF)	21/06/2024
Entrega a interventoría del ajuste del plan de contingencia aprobado en enero 2024, teniendo en cuenta la situación actual del proyecto.	Jhonsman Rey (UTSF)	21/06/2024
Respuesta al requerimiento de Findeter sobre el presunto incumplimiento y situación de posible apremio.	Jhonsman Rey (UTSF)	21/06/2024
Entrega a Findeter del balance presupuestal revisado y aprobado.	Víctor Pérez (Hidroconsulta)	28/06/2024
Acuerdo para facturar aquellos componentes que ya están al 100% y no se han incluido en actas anteriores.	Jhonsman Rey (UTSF); Víctor Pérez (Hidroconsulta)	28/06/2024


Elaboró: Faber Montaña – Apoyo a la Supervisión CAF 229-2015.

Fecha: 18/06/2024

Anexos: Captura de pantalla reunión virtual Microsoft Teams



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01



The screenshot shows a Microsoft Teams meeting interface. At the top, the title bar reads "COMITÉ TÉCNICO NO.62". The meeting duration is 00:57. The interface includes a top navigation bar with icons for chat, reactions, view, notes, and more. A "Participantes" (Participants) list is open on the right side, showing 10 people in the meeting. The main area displays a grid of participant avatars, each with initials and a name. A small pop-up window with the initials "FD" is visible in the center of the grid.

Initials	Name
VP	Victor Pérez
JH	JUAN CARLOS PAREDES HERNANDEZ
DO	Director de Obra - UT San...
RO	Residente de Obra - UT Sa...
IA	Interventoría PMA Puerto A...
FG	Fernando Gongora (No com...
G	Gerencia - ZR Ingeniería
GO	Gerente Operativo - ZR Ingenie...
AD	Argelino Durán
FD	Faber Andrey Montana Duque
UU	Argelino Durán (No comprobad...)
UU	Director de Obra - U... (Externo)
FG	Fernando Go... (No comi...)
UU	Gerencia - ZR Ingeni...
UU	Gerente Operativo - ... (Externo)
UU	Interventoría PMA Puerto Asis (...)
JH	JUAN CARLOS PAR... (Externo)
UU	Residente de Obra - ... (Externo)
UU	Victor Pérez (No comprobado)