

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 20 DE JUNIO DE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	20 de junio de 2024
HORA:	De 2:30pm a 3:30pm
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Claudia Constanza Londoño - Gestora proyectos FINDETER Juan Carlos Paredes – Ing. Supervisión FINDETER Fernanda Villegas – Auxiliar de Obra Grupo More Andrés Caviedes - Contratista Obra Grupo MORE Sergio Cruz - Grupo MORE Claudia Mendoza – Social Grupo MORE Oscar Aranda - Contratista Obra Grupo MORE Carlos Soto - Contratista Interventoría INTER JCD Luisa González - Contratista Interventoría INTER JCD Danny Ramirez – Residente Interventoría Mario Triana – SST Interventoría Felipe Potes – Ing. Supervisor EMCASERVICIOS S.A Laura Bastidas – Apoyo EMCASERVICIOS S.A Felipe Ramírez – Residente Interventoría Edwin – Municipio de Santander de Quilichao Olaya Larrahondo - Emquilichao E.S.P
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DÍA:

El día Jueves 20 de junio de 2024 se convocó comité virtual para hacer seguimiento del avance del proyecto CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO -CAUCA

1. Verificación entidades asistentes
2. Lectura acta anterior
3. Avances de obra
4. Compromisos

DESARROLLO:

El Ingeniero Danny, realiza la presentación del avance de obra mediante la proyección simultanea de diapositivas, en lo cual se evidencia en el periodo semanal comprendido entre el 14 al 20 de junio, los porcentajes de avance de obra corresponde a los siguientes:

1. Porcentaje de obra programada para la tercera semana del mes de junio es del 33 %.
2. Porcentaje de obra ejecutado y aprobado por la Interventoría es de 34,19 %, con lo cual, se tiene un adelanto de 1,19%.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Las actividades que se están ejecutando actualmente en obra, son:

1. En cuanto al avance en el tanque de almacenamiento, se continua con la instalación de los aceros horizontales de los muros, lo cual, se ha realizado aproximadamente en un 50%, adicionalmente, se está realizando el montaje de los pasamuros en la estructura. Por otra parte, ya se encuentra culminada la instalación de la formaleta en la losa de fondo. La fundición de la losa del tanque de almacenamiento se realizará en dos secciones, debido al volumen del elemento.
2. En el lecho de secado, se realizó la instalación de la cinta Sika Waterbar PVC de H: 0.20 m, conforme a los planos, además de revisar los niveles en la estructura antes de la fundición de la losa. Consecuentemente, los días 14 y 15 de junio se efectúa la fundición de la losa de fondo del lecho, utilizando para esta actividad, concreto premezclado proveniente de la empresa SICON, cabe mencionar que, se realizó las pruebas pertinentes al concreto, entre ellas: toma de temperatura, prueba de asentamiento (SLUMP), además de elaboración y curado de especímenes para ensayos de compresión y resistencia a las edades correspondientes, específicamente, se elaboraron tres (3) cilindros cada día, todo esto en presencia de la Interventoría. De igual manera, antes de la fundición la Interventoría realiza toma y registros de las medidas de los elementos que componen la estructura. Posteriormente, se realiza resanes y acabados finales para continuar con la instalación de formaleta de muros.
3. En el cerramiento perimetral, se continua con la fundición de la alfajía, además actualmente, se está realizando cimentación en un tramo nuevo en aproximadamente 20 metros de longitud.
4. En los tanques de cloración-filtros-sedimentador y floculador, se continua con la conformación y perfilación del terreno, así mismo, se realiza localización y replanteo del tanque de cloración, seguido de la colocación de la capa con material granular (roca muerta) y posteriormente, fundición de solado de limpieza.
5. Con respecto al componente de seguridad y salud en el trabajo, se realizó seguimiento e inspección a los vehículos y equipos, que ingresaron a la obra el día de la fundición, se solicitó documentación y seguridad social de los trabajadores externos. Por otra parte, se difunde políticas, y reglamentos de seguridad e higiene en obra. Se evidencia que todos los frentes de trabajos cuentan con su respectiva señalización de seguridad.
6. En cuanto al factor ambiental, no se evidencia afectación con respecto a contaminación a la quebrada cercana.
7. En cuanto al componente social, el alcalde Municipal de Santander de Quilichao Sr. Eduardo Grijalba, realiza acompañamiento en conjunto con la Empresa Emquilichao, el día 14 de junio correspondiente a la fundición de la losa

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

del lecho de secado. Este mismo día se recibe visita del veedor ciudadano Sr. Valentín Valencia, realizando recorrido por la obra.

8. El día 17 de junio, la empresa Emquilichao emite solicitud de visita de concejales municipales para realizar recorrido y verificación de avance en la obra, visita que se lleva a cabo el día miércoles 19 de junio de 2024.

9. Se realiza la invitación a los miembros competentes al Tercer Comité de Sostenibilidad, que se llevará a cabo el día viernes 21 de junio de 2024.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	El contratista debe presentar Plan de Contingencia en respuesta al atraso en la actividad del cerramiento perimetral.	Contratista de obra e interventoría	28/06/2024
2	Realizar la toma de densidades en la capa de material granular en los tanques de sedimentador- filtros-floculador y cloración.	Contratista de obra e interventoría	28/06/2024
3	Enviar Informes mensuales con corte al día 25 de cada mes.	Contratista de obra e interventoría	mensual
4	Instalación de valla informativa de obra.	Contratista de obra e interventoría	28/06/2024

FIRMAS: Reunion Virtual