

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

### ACTA No. 013

#### DATOS GENERALES

FECHA:	Socorro Santander, 07 de Junio de 2024
HORA:	De 08:00 am a 10:00 am
LUGAR:	Reunión Presencial y virtual Oficina Aguas del Socorro S.A. E.S.P.
ASISTENTES:	GILLSON STHEIMAN MORA AGUDELO - Supervisor Convenio CUR 1310 de 2023. JOSEU CALA CALVETE - Gerente Aguas del Socorro S.A. E.S.P. DEIBI PINZÓN BARRERA - Director Operativo Aguas del Socorro S.A. E.S.P ANGEL ANTONIO BECERRA BECERRA - Representante Legal Consorcio Agua Potable Socorro HECTOR ALIRIO SUESCA PEDRAZA - Residente de Obra. DIEGO FERNANDO GUERRA LÓPEZ - Residente de Interventoría. ERIKA PATIÑO RUEDA - Esp. Ambiental. YEIMY ANDREA PÉREZ NORIEGA - Contratista apoyo dirección operativa y proyectos aguas del socorro S.A. E.S.P LEIDY YINETH BECERRA GUERRERO - Esp. QHSE.

#### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de cada uno de los asistentes.
2. Presentación de avance de semana 23 (08/06/2024)
3. Registro fotográfico.
4. Comentarios.
5. Propositiones y varios.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## **DESARROLLO:**

1. Inicia la reunión con saludo a los profesionales presentes.
2. El Ingeniero Aliro Suesca continua con el orden del día indicando el avance de la semana del 1,35%, está contemplado en cuatro actividades: Concreto de pedestales, rellenos en base granular de pedestales, mampostería para el cuarto de floculación y placa para el cuarto de floculación. Se continua con el amarre de acero, es una actividad que va a demorar porque tiene bastante detalle. Se está trabajando en la documentación para presentar la prórroga.
3. El ingeniero Diego Guerra, residente de interventoría comenta que se debe revisar la solicitud de prórroga para poder analizar qué tiempo demás se tendrá en cuenta, comenta que no se puede realizar la obra civil a la ligera, la construcción en este momento está avanzando mucho más rápido a comparación de los avances de las primeras semanas.
4. El ingeniero Diego Guerra comenta que en este momento lo que preocupa es el dinero de la interventoría, en el presupuesto de la obra, se contempla la puesta en marcha de tres meses, para la interventoría no se tuvo en cuenta esa puesta en marcha.
5. El ingeniero Gillson Mora Supervisor Convenio CUR 1310 de 2023, pregunta a la empresa de Aguas cuál es su posición respecto a lo que está sucediendo.
6. El ingeniero Josué Cala Calvete – Gerente Aguas del Socorro S.A. E.S.P, comenta que el día miércoles 05 de junio del presente año, tuvieron una reunión con el contratista de la obra y contratista de interventoría, donde se habló y se dejó claro que para presentar la prórroga se debe tener una justificación muy clara por parte del contratista, donde se estipule el tiempo, el cronograma por el cual se aprobaría ese tiempo, es claro que hay un retraso por diferentes circunstancias, pero una vez superados esos impases, se debe seguir avanzando. Con respecto a lo del alcance de la interventoría, debe ir hasta la puesta en marcha, recibo final y a satisfacción, es por ello que la parte jurídica de la empresa está revisando, ya que si hay un prórroga, se debe definir quien asume esos costos de la prórroga para el tema de la

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

interventoría y adicional el tema de la puesta en marcha. Es por eso que estamos a la espera de la prórroga y el cronograma, hay que mirar como ponerse al día con ese 16% de atraso en la obra. El otro tema que habría que entrar a mirar el tema de compra de los equipos especialmente los que hay que importar. Por ello, se solicita a la Interventoría, presentar el plan de inversión del anticipo para verificar si los recursos se han invertido según lo pactado.

7. El ingeniero Gillson Mora Supervisor Convenio CUR 1310 de 2023, comenta que es realmente preocupante el atraso, se está hablando de un 18% de atraso, es la semana que mas genera atraso, eso significa que los retrasos no están disminuyendo sino aumentando. Por eso recomiendo a la interventoría, que, para el próximo comité, se presente el plan de inversión que se acabó para la fiducia y para el manejo del anticipo y que eso quede muy claro. Por otro lado, recomienda a la parte jurídica tener en claro la formulación del proyecto, si de pronto está mal redactado y no es claro el tiempo que debe estar presente interventoría. Recomienda acelerar la programación y tomar las medidas respetivas a tiempo, existen unas obligaciones en el convenio, por lo tanto, si no se cumple, el afectado es el contratista.
8. El ingeniero Alirio Suesca, residente de obra, comenta que son más de 400 ítems dentro de la programación, por lo tanto, es muy tedioso hacer una prórroga de un día para otro, ya que lleva tiempo para analizar ítem por ítem.
9. El ingeniero Josué Cala, comenta que existe el compromiso y esta al pendiente recibir el tema de la solicitud, espera el apoyo de interventoría y todo el equipo para llegar a tener alternativas y soluciones para plantear a tiempo, quedaría pendiente, el tema del alcance de interventoría, ya que es importante que interventoría este durante todo el proyecto hasta la puesta en marcha.
10. El ingeniero Ángel Becerra, contratista de la obra, toma la palabra diciendo que es importante tomar acciones de parte y parte para llevar el proyecto a satisfacción, sí hay retrasos considerables, hubo la necesidad de hacer

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

reajustes al proyecto, voluntad siempre la hay, el tema de la torre grúa es algo que no está contemplado en el presupuesto inicial. En este momento ya no hay disculpa para no realizar la programación real del proyecto. Hace 15 días los estructurales enviaron los planos finales, estamos perdiendo algunos recursos, ya que se mando figurar unos aceros que estaban en los planos y ahora resulta que en los planos definitivos vienen de otras dimensiones, ahora toca asumir esos costos. El proyecto cuenta con dos componentes que son: la obra civil y la parte de equipos, instalando equipos equivale al 40% del proyecto, el atraso en este momento está en la obra civil, por todos los inconvenientes que se han presentando en el proyecto. La programación es bastante dispendiosa porque debe ir con un flujo de caja y se debe revisar ítem por ítem.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar plan de inversión de la fiducia por el anticipo desembolsado	Consorcio Agua Potable Socorro Consorcio Interventoría Socorro Planta	14 de junio de 2024
2	Entregar documentación de prórroga de ejecución de contrato.	Consorcio Agua Potable Socorro Consorcio Interventoría Socorro Planta	08 de junio de 2024 11 de junio de 2024
3	Revisar prórroga para el próximo comité tener una idea y tomar decisiones	Aguas del Socorro S.A. E.S.P.	14/06/2024
3	Revisión de disponibilidad presupuestal para adición a la empresa de interventoría	Aguas del Socorro S.A. E.S.P.	30 de junio de 2024

---

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**FIRMAS:**

---

Nombre:  
Cargo:

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Diego Fernando Guerra López  
Revisó: Residente de Interventoría.  
Fecha: 07 de junio de 2024