

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 015

DATOS GENERALES

FECHA:	Socorro Santander, 21 de Junio de 2024
HORA:	De 08:00 am a 09:00 am
LUGAR:	Reunión Presencial y virtual Oficina Aguas del Socorro S.A. E.S.P.
ASISTENTES:	GILLSON STHEIMAN MORA AGUDELO - Supervisor Convenio CUR 1310 de 2023. JOSEU CALA CALVETE - Gerente Aguas del Socorro S.A. E.S.P. DEIBI PINZÓN BARRERA - Director Operativo Aguas del Socorro S.A. E.S.P ANGEL ANTONIO BECERRA BECERRA - Representante Legal Consorcio Agua Potable Socorro HECTOR ALIRIO SUESCA PEDRAZA - Residente de Obra. DIEGO FERNANDO GUERRA LÓPEZ - Residente de Interventoría. ERIKA PATIÑO RUEDA - Esp. Ambiental. YEIMY ANDREA PÉREZ NORIEGA - Contratista apoyo dirección operativa y proyectos aguas del socorro S.A. E.S.P LEIDY YINETH BECERRA GUERRERO - Esp. QHSE.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de cada uno de los asistentes.
2. Presentación de avance de semana 25 (22/06/2024)
3. Registro fotográfico.
4. Comentarios.
5. Propositiones y varios.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

DESARROLLO:

1. Inicia la reunión con saludo a los profesionales presentes.
2. El Ingeniero Aliro Suesca continua con el orden del día indicando el avance de la semana, es un avance realmente bajo, las actividades principales de esta semana está representado en amarre de acero, terminación de mampostería de cuarto de floculación, excavaciones para las vigas de fundación y concretos de solado. El amarre de acero y selección del mismo quita demasiado tiempo, el avance no supera el 1%.
3. El ingeniero Diego Guerra residente de interventoría toma la palabra, comenta que ya se presentó una reprogramación con una prórroga, interventoría realizó el análisis técnico, la parte jurídica y financiera hizo la revisión completa de los motivos por los cuales se estaba solicitando esta prórroga, se dio el aval, y se realizó una solicitud de prórroga también para interventoría tanto en tiempo como en dinero, en este momento por parte de la empresa es esperar la respuesta que ellos nos brinden, y de acuerdo con la respuesta que ellos brinden, si no es positiva o no es viable, debemos entrar a hacer una reprogramación y una estructuración de la prórroga ya teniendo en cuenta el plazo adicional de la puesta en marcha con el fin de poder realizar una sola prórroga una sola solicitud y evitar también el tema del desgaste administrativo y dar a conocer desde una vez la situación que se presentó inicialmente con la formulación del proyecto donde no se tuvo en cuenta este análisis de la puesta en marcha.
4. En este momento los retrasos son del 26% que es un retraso realmente significativo. El día miércoles se solicitó ante la empresa de servicios públicos un comité técnico netamente supervisión e interventoría donde se les cuantificó e indicó el estado actual del proyecto sin tener en cuenta la reprogramación, ya el avance es muy significativo, la prórroga es con el fin de poder recuperar este tiempo, presentar el plan de contingencia que realmente se habló en la reunión con la supervisión, se habló que se debe presentar un plan de contingencia muy detallado, que se presente el rendimiento del amarre de las cuadrilla, cuantas cuadrillas conforma el equipo de trabajo del contratista.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

5. Los ítems no representativos, si se puede evidenciar el avance de esta semana no alcanzan el 1%, el tema del amarre de acero es un detalle constructivo que se debe tener mucho cuidado, para dejar los muros muy bien alienados, que no tengan un margen de error con el fin de evitar filtraciones, garantizar que la planta cumpla con su alcance final que es el tratamiento de los 55 litros, evitar que la obra no cumpla su vida útil para la cual se diseñó. La caseta ya se tiene el 100%, pero esta caseta no presenta en el porcentaje general del presupuesto, no alcanza a ser el 4%.
6. El ingeniero Josue Cala, gerente de Aguas, toma la palabra diciendo que hay que asumir las responsabilidades tanto la parte técnica, jurídica, se han adelantado unas decisiones y unos compromisos, se está solicitando que la prórroga se ajuste a los tiempos para que se pueda cumplir con esa prórroga, se entiende que es complejo el amarre de acero porque tiene mucho detalle. El contrato se suscribió por siete meses, no contempla la puesta en marcha que son tres meses, igualmente para el acompañamiento de interventoría de esos tres meses de puesta en marcha, el contrato efectivamente va por los siete meses. El compromiso es una vez se tengan las recomendaciones, las aclaraciones, los sustentos, la programación que se haga, nosotros como supervisión poder validarla, en un plazo de ocho días. Se va a hacer una revisión de la bitácora día a día para estar más al pendiente del avance de la obra.
7. El ingeniero Gillson Mora toma la palabra, diciendo que han pasado quince días y aun no se presenta el informe de inversión del anticipo, con respecto a las actividades del amarre, creo que no se han revisado las matrices de riesgo del contrato, si era o no era una actividad predecible, cómo se manejó esa matriz de riesgos, como se tomaron acciones para que esa matriz no se configurara como lo está haciendo hasta el momento, si era una actividad predecible, que se dispuso para esto que se está presentando con avances del 0,96%, cuanto más se van a demorar con el amarre de acero. No están haciendo una gestión adecuada de esos riesgos para evitar que se materialicen, es importante tener la opinión de interventoría para que les ayude a tomar decisiones de que hacer. Ante todo, ustedes como supervisor del contrato, nosotros como supervisores desde el ministerio, está también el municipio y considero que el municipio tiene que estar más involucrado en

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

este proceso porque si leemos el convenio el convenio en las obligaciones del municipio es muy claro y dice que son ellos quienes deben asumir y aportar los recursos económicos adicionales no previstos para la terminación de las obras. Si ellos no conocen lo que se está presentando y si no tienen esas obligaciones completamente claras y que son ellos los que van a tener que asumir esta mayor permanencia de interventoría, es necesario que se haga la presencia del municipio en cada comité.

8. El ingeniero Diego Guerra toma la palabra, hace una aclaración con respecto al tema del informe del anticipo, desde la semana pasada se solicitó, se tiene el recopilado de los giros y pagos que se han realizado, ya se hizo el desembolso total por parte de la fiducia, está compuesto principalmente por el acero, ya se compró el 100% de acero, igualmente el tema de concretos el tema de manejo de movimiento de tierras hay un listado de 31 giros donde se realizó este desembolso, se está organizando todo muy detallado para presentar un informe claro, están los niples, el acero, se espera que para la semana entrante poder contar con ese informe detallado.
9. Igualmente sobre el tema que el ingeniero Gillson estaba hablando, sobre la matriz de riesgos y las inconsistencias que se presentaron a motivo de este atraso, hay un historial bastante grande porque el proyecto inicialmente después en la revisión que se hizo, tenía varias inconsistencias, algunos errores, algunos ajustes que se debían hacer y se estaría hablando que desde ese día uno que se evidencio ese tema, se tuvo que haber hecho un reajuste al proyecto y se estaría hablando que por parte del supervisor del ministerio no se tuvo un acompañamiento, ellos si viene cierto hicieron una visita en el mes de febrero pero no se tuvo como tal una guía o un acompañamiento porque nosotros expresamos esas inconsistencias por parte de interventoría de planos, detalles, en el tema financiero, el tema del contrato ciclópeo donde se podría decir en este momento que desde allí ya se debía tener replanteado una reformulación del proyecto que se debió haber presentado por parte de obra e interventoría a supervisión y luego al ministerio. Lo que se ha realizado para superar estos impases, por parte de la supervisión , interventoría y el contratista de la obra, se han dado unos manejos internos por ejemplo con el tema de la parte estructural, se hizo el acercamiento con el consultor inicial del proyecto con el que se hizo unos ajustes a los planos, a los diseños y

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

hubo unas directrices y unos ultimatoss del día 20 de mayo donde indica que ya los planos y la estructuración del 2021 ya quedaba invalidada, que ya en este momento la que entraba a validar era la que se presentaba en este día, esos acercamientos y esos estudios geofísico que se le realizo a la roca que se encontró para poder determinar la estructura, han sido unos avances que se toman como soluciones que se han dado en el momento. Se pudo haber dado una reformulación del proyecto desde el inicio, pero el supervisor del ministerio en su momento no nos brindó esa asesoría técnica de decirnos si se han encontrado o no inconsistencias, para meter el proyecto a reformulación. Aun se están presentando problemas en la obra, las actas de vecindad, el tema de la lluvia ha afectado, el tema del talud se desestabilizó lo que ha conllevado la afectación de las viviendas vecinas.

- 10.** El ingeniero Diego Guerra, pregunta al ingeniero Gillson Mora sobre el estado actual de la valla informativa del proyecto, no sé en qué estado se encuentre porque ya que lleva un 50% de ejecución y no se ha hecho la instalación de esta valla, no se ha hecho una entrega formal por parte de ministerio, a lo que el ingeniero Gillson responde que, así como indicó al correo electrónico, la valla debe tener aprobación de presidencia, está por encima del ministerio, pero el arte ya está generado. Y sobre el tema de la reformulación me preocupa mucho sus palabras que la responsabilidad sea por parte del funcionario del ministerio que antes acompañó el proyecto, no comparto esta postura, sin embargo, a través de estas reuniones buscamos ayudar a dar soluciones.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar plan de inversión de la fiducia	Consortio Agua Potable Socorro Consortio Interventoría Socorro Planta	14 de junio de 2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2	Entregar documentación de prórroga de ejecución de contrato.	Consorcio Agua Potable Socorro Consorcio Interventoría Socorro Planta	08 de junio de 2024 11 de junio de 2024
3	Revisión de disponibilidad presupuestal para adición a la empresa de interventoría	Aguas del Socorro S.A. E.S.P.	30 de junio de 2024

FIRMAS:

Nombre:
Cargo:

Nombre:

Nombre:
Cargo:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Cargo:

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Diego Fernando Guerra López
Revisó: Residente de Interventoría.
Fecha: 21 de junio de 2024