

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 19 de junio de 2024

DATOS GENERALES

PROYECTO: "OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE BARBACOAS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO" **CUR 010-2015**

FECHA:	19 de junio de 2024
HORA:	De 8:00am a 10:00am
LUGAR:	PDA NARIÑO-PASTO
ASISTENTES:	John Paulo Coral Oviedo-Gestor PDA Nariño Mario Hurtado-alcalde Municipio Barbacoas Jose Mauricio Quiñones-secretario de Planeación Barbacoas Juan David Londoño G – Apoyo a la Supervisión – Minvivienda Edwin Ceballos – PDA Nariño
INVITADOS:	Contratista de Obra-Consorcio Acueducto Barbacoas Contratista de Interventoría-Jairo Narváz

ORDEN DEL DÍA: SEGUIMIENTO CUR 010-2015

- 1.Trámite Desembolso actas parciales de obra e interventoría-Información fidedigna-cargue de información en SECOP II
2. Cronograma de Obra actualizado y Plan de acción
3. Balance presupuestal y propuesta anclajes de tubería.
4. Situación de Obra.
5. Generalidades

DESARROLLO:

1. Trámite Desembolso actas parciales de obra e interventoría-Información fidedigna-cargue de información en SECOP II.-

Se acuerda entre las partes que, para la gestión de las actas parciales de obra e interventoría, el contratista hará entrega el 19 de cada mes para que el 23 de cada mes se realice una mesa de trabajo conjunta en la cual se atenderán las observaciones encontradas, por parte de la interventoría, supervisión del municipio y PDA Nariño, lo anterior con el objetivo de poder dar tiempo suficiente entre la entrega del acta parcial de obra o interventoría que se esté

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

radicando y los trámites al interior de la Gobernación de Nariño y el FIA, lo cual permita realizar desembolsos oportunos y garantizar el flujo de caja constante para cumplir con el cronograma del proyecto y plan de acción aprobados.

2. Cronograma de Obra Actualizado y Plan de Acción:

Informa el contratista que espera recibir durante las próximas semanas las primeras cargas de tubería para la instalación entre bocatoma y tanque desarenador, inicialmente espera recibir durante la presente semana una carga de 240 tubos equivalentes a 1440m de longitud, posteriormente ir recibiendo gradualmente cargas de tubería con el objetivo de garantizar provisión permanente para cumplir con las cantidades establecidas dentro del plan de acción presentado y al cual la interventoría del proyecto viene realizando

3. Balance presupuestal y propuesta de anclajes tubería

El representante legal de la firma contratista de obra, se compromete a entregar balance de obra e ítems no previstos para el 1 de julio de 2024, de igual forma se debe presentar propuesta definitiva de protección de tubería y anclajes entre bocatoma y desarenador, debido a la exposición que está presentando

4. Situación en obra (Transbordo de Materiales Sector La Columpia).

Se adelantan obras en bocatoma y tanque desarenador, no obstante, lo anterior, se presentaron deslizamientos aledaños a la estructura del desarenador afectando la formaleta que se tenía instalada para la construcción de muros, se adelantan trabajos de excavación y transporte de tubería para su instalación.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



Transporte de Tubería



Trabajos en Bocatoma.



Desarenador




Acopio de tubería.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

5. Generalidades.

Entre el 19 de junio y 30 de junio de 2024, se debe adelantar la gestión pertinente correspondiente a revisión del acta parcial de obra No.4 presentada por el contratista de obra por parte de la interventoría, supervisión municipal y PDA, con el objetivo de que esta pueda ser radicada el primer día hábil de julio.

LISTADO DE ASISTENCIA






FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: PDA Nariño FECHA: 19-JUNIO-2024 HORA: 8:30 am

TEMA: SEGUIMIENTO CUZ 010-2019 PRESIDE: MINVIVIENDA

EQUIPO ACOMPAÑANTE: MINVIVIENDA, PDA, ALCALDIA, CONTRATISTA DE OBRA E INT.

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Jose Mauricio Girones	Sec. Planeación	Alcaldía Bataboa	3167637870	planeacion@bataboa-nariño.gov.co		
2	Edwin Rolando Ceballos	Apoyo Técnico PDA	Gobern. Nariño	3234006622	edwinceballos@gmail.com	Seguimiento Proyecto	
3	Mario Heriberto	Alcalde B/coas	Bataboa	3180672980	mariorh@bataboa-nariño.gov.co	Seguimiento Proyecto de Asf	
4	Vivian Solarte	Residenta de Interventoría	Interventoría	3107671676	esolarte03@gmail.com	Comite de seguimiento	
5	John Roberto Corti	Aspi	PDA Nariño	3154875734	johnrobertocorti@gmail.com	Seguimiento	
6	Juan David Londoño	CONTRATISTA	MINVIVIENDA	3212346792	jdldlondoño@minvivienda.gov.co	SEGUIMIENTO	
7							
8							

Página 1 de 3

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf


Elaboró: Juan David Londoño Giraldo – Ingeniero de Seguimiento
Fecha: 19-06-2024