

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 08 – CUR 1127

DATOS GENERALES

FECHA:	24 de junio de 2024
HORA:	De 10:00 a 12:00 horas
LUGAR:	VIRTUAL
ASISTENTES:	David Medina, apoyo supervisión MVCT
	Naty Rivero, esp. geotecnia MVCT
	Jairo Arley Urbina, esp. estructural MVCT
	José Gentil Gomez, director obra
	Oscar Triviño, contratista obra
	Luis Guillermo Patiño, contratista obra
	Jorge Martínez, director interventoría
	Diego Fernando Gomez, interventoría
INVITADOS:	Dario López, supervisor ejecutor
	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa Técnica # 2 "Estructural" - Gestión Reformulación No. 2 - CUR 1127

DESARROLLO:

1. Conforme al compromiso establecido en la reunión del (06-06-2024) y tras revisar la información proporcionada por Vallecaucana de Aguas (Contratista e Interventoría), se llevó a cabo la segunda mesa técnica estructural. En esta reunión, se compartió la evaluación hecha por el MVCT a las respuestas previamente suministradas (drive), basándose en el correo electrónico enviado por el MVCT titulado "Mesa Técnica 'Estructural' - Gestión Reformulación No. 2 - CUR 1127" del (21-06-2024). Este correo incluía el archivo "OBS_ESTR_AJUST 1_ ZARZAL(REF)", que contenía las observaciones resultantes de la revisión de la información sobre las casetas de bombeo y el tanque elevado. **Ver anexo 1.** Doc. OBS_ESTR_AJUST 1_ ZARZAL(REF)".

NOTA. La información suministrada no contenía los planos, que son esenciales para comprobar la coherencia entre la memoria de cálculo y los planos estructurales.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Se hace necesario precisar que no fue cumplido el compromiso establecido en la mesa técnica estructural del (06-06-2024) respecto de la información pertinente a la estructura "desarenador", ya que no se entregó ni se cargó la información que subsana y actualiza las observaciones formuladas por el MVCT sobre esta estructura.

Con la aprobación de todos los participantes, se procede a grabar y transcribir la reunión, con el objetivo de generar un registro documental completo que sirva como consulta para los ajustes y definiciones posteriores relacionados con el componente geotécnico de la reformulación No. 2. Como anexos a este documento, se adjuntan:

- Transcripción de la reunión.
- Enlace al video de la reunión (el vínculo se compartió por correo electrónico).

[Mesa Técnica 2 Estructural - Gestión Reformulación No. 2 - CUR 1127-20240624 100800-Grabación de la reunión.mp4](#)

Desde el proyecto objeto, se presentaron aclaraciones y justificaciones relacionadas con el incumplimiento en la entrega de la información pertinente al desarenador, señalando que este compromiso se cumplirá el 25 de junio de 2024.

Posteriormente, y basados en la información registrada en el documento "OBS_ESTR_AJUST 1_ ZARZAL (REF)", se llevó a cabo la socialización de las observaciones contenidas. Tras la revisión, se acordó que la respuesta sería enviada el 25 de junio de 2024, conforme a lo solicitado por el MVCT.

NOTA. El MVCT solicita que las respuestas a las observaciones presentadas a través del anexo antes mencionado se formalicen a través de un documento específico, ya sea correo electrónico o documento oficial con el asunto. Respuesta Observaciones MVCT (21-06-2024).

En términos generales, se concluye que las observaciones y requerimientos de las estructuras del tanque elevado y la caseta de bombeo están casi completas, solo falta realizar la revisión estructural completa de las observaciones asociadas con los desarenadores.

Finalmente, se acordó proceder con la Mesa Técnica Número 3, una vez finalice la revisión de la información por parte del MVCT.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

NOTA. Los detalles específicos del contexto de la información que se analizó y discutió, junto con los requerimientos y compromisos establecidos, están documentados tanto en el video como en la transcripción de la reunión.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de Información técnica estructural, memorias, aclaraciones específicas, planos, etc. INFORME DESARENADORES	Vallecaucana de Aguas (Contratistas Obra/Interventoría) – MVCT – Mun. Zarzal	25-06-2024
2	Respuesta Doc. OBS_ESTR_AJUST 1_ZARZAL (REF)	Vallecaucana de Aguas (Contratistas Obra/Interventoría) – MVCT – Mun. Zarzal	25-06-2024
3	Revisión de información y/o documentación MVCT	MVCT	Por definir
4	Mesa Técnica No. 3., Comp. Geotécnico.	Vallecaucana de Aguas (Contratistas Obra/Interventoría) – MVCT – Mun. Zarzal	Por definir

FIRMAS: N/A (reunión virtual)

Anexos:

- Transcripción de la reunión
- Enlace del video de la reunión
- Doc. OBS_ESTR_AJUST 1_ZARZAL (REF)

Elaboró: David Alejandro Medina
Revisó: N/A
Fecha: (26-06-2024)