

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 3 - Junio 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 06 de Junio de 2024.
HORA:	11:00 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR:	Oficinas EPC -Bogotá.
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Tanque Cajicá.
2. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno
3. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo.
4. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Ricaurte
5. Proyecto optimización sistema de acueducto Zipaquirá.

DESARROLLO:

1. Proyecto Tanque Cajicá.

EPC Cundinamarca - Ing. Liliana arias apoyo a la supervisión informa:

- El contratista entrega reprogramación el 6 de junio de 2024 y presenta un avance ejecutado del 35% contra un programado del 38%.
- Que devolvió los informes de supervisión mensuales por inconsistencias a la Interventoría Y que remitirá informes gerenciales todos los martes.
- Se encuentra en revisión por parte de Interventoría el concepto técnico de la viga perimetral.
- La Interventoría entregara concepto técnico de viga perimetral a EPC Cajicá, para concepto del consultor.
- No se ha citado audiencia por EPC, con respecto a tramite de multa al interventor.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.

EPC Cundinamarca - Ing. Liliana arias apoyo a la supervisión informa:

- Se realizo reunión con el Municipio de Paratebueno el 28 de mayo de 2024.
- En recorrido de verificación en campo por EPC, se revisan tramos de la parte alta del Municipio presentados en la reformulación No. 1, los cuales EPC recomienda no tener en cuenta porque se encuentran en buen estado.
- El alcalde solicita no se tenga en cuenta La red sanitaria rural y la red que tiene predios privados y sin construir.
- El contratista entrego documentos a Planeación Municipal del Municipio de Paratebueno para tramite ante Corporinoquia de 4 permisos de ocupación de cauce.
- EPC y Contratista realizaran mesa de trabajo el 11 de junio de 2024.
- El Ministerio solicita se revise información de conexión de tubería de 12" a 10".

3. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo

EPC Cundinamarca - Ing. Jessica González apoyo a la supervisión informa: que para el 16 de junio el municipio informa que entrega la primera parte de arreglos de la fase I y EPC inicia el 16 de junio de 2024 el trámite de modificatorios de la consultoría para el diseño de 22 pasos elevados con un plazo de 3 meses hasta el 16 de septiembre de 2024 e iniciar preparación y presentación de la reformulación del proyecto al Ministerio.

4. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Ricaurte

EPC Cundinamarca - Ing. Jonathan Herrera apoyo a la supervisión informa: Que, de acuerdo con los compromisos adquiridos en la reunión virtual del 31 de mayo de 2024, el Consorcio Ricaurte HT, informa que, una vez revisado los videos, estos se remitieron al fabricante de la tubería para su respectivo análisis y evaluación, teniendo en cuenta el concepto técnico dado por el fabricante (PAVCO / WAVIN), el Consorcio Ricaurte HT podrá enviar la respuesta correspondiente, Por lo que solicito se otorgue un tiempo adicional para dar respuesta al requerimiento.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01


5. Proyecto optimización sistema de acueducto Zipaquirá
El 7 de junio de 2024 la Interventoría informa que Findeter no ha enviado informe técnico de la revisión realizada el 27 de mayo de 2024, para remitirlo al contratista.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega Reprogramación - Cajicá.	Contratista	06-06-2024
2	El alcalde solicita no se tenga en cuenta La red sanitaria rural y la red que tiene predios privados y sin construir) -Paratebuena	EPC- Contratista de Obra e Interventoría	06-06-2024
3	mesa de trabajo entre EPC y Contratista de Obra e Interventoría – Paratebuena	EPC y Contratista de Obra e Interventoría	11-06-2024
4	Revisión conexión tubería de 12" a 10" -Paratebuena	EPC y Contratista de Obra e Interventoría	11-06-2024
5	Tramite de Modificatorios – San bernardo	EPC	16-06-2024
6.	Análisis y evaluación tubería por Pavco- Ricaurte	Pavco	14-06-2024
7.	Entrega de informe técnico requerimiento arreglo tanque sedimentador a Interventor- Zipaquirá	Findeter	7-06-2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FIRMAS:



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 
Revisó:
Fecha: 6 de junio de 2024