

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## **ACTA No. 5 - Junio 2024**

### **DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá, Colombia, 13 de Junio de 2024.
HORA:	11:00 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR:	Oficinas EPC -Bogotá.
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.
2. Proyecto Tanque Cajicá.
3. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca.

### **DESARROLLO:**

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.

EPC Cundinamarca - Ing. Liliana arias apoyo a la supervisión informa:

- El contratista de obra se encuentra en ajuste de cantidades de redes sanitarias y redes pluviales solicitadas por el Municipio.
- De acuerdo con visita de EPC a la obra, se encuentran tramos que no se necesitan por encontrarse en buen estado.
- Se programa reunión por EPC con contratistas verificar tramos a ejecutar el 18 de junio de 2024.

2. Proyecto Tanque Cajicá.

EPC Cundinamarca - Ing. Liliana arias apoyo a la supervisión informa:

El Interventor se encuentra en revisión técnica de viga perimetral para enviar a EPC Cajicá y al Consultor del proyecto.

Reunión de seguimiento el 18 de junio de 2024 en EPC con asistencia de contratista de obra e Interventoría.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Con informe gerencial de 2 al 8 de junio de 2024, con reprogramación de obra se tiene un avance ejecutado del 38% contra un programado del 41%. Se tiene un avance financiero del 8,58% equivalente a \$ 1.943.735.220,06 contra un programado de 9.53% equivalente a \$ 2.158.950.658,17 y pagado 0 %.

### 3. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca

Asesor de la secretaria de Infraestructura de Guasca Ing. Néstor Alfonso informa:

El Municipio esta organizando la infraestructura para el funcionamiento temporal del laboratorio, bodega y baños.


El Municipio esta adquiriendo terreno para ampliar el área en la que se construye la infraestructura porque el área actual del predio es insuficiente para el proyecto.

### **COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reunión en EPC revisar cantidades a ejecutar. Proyecto Paratebuena	EPC- Contratista de Obra e Interventoría.	18--06-2024
2	Reunión en EPC revisar avances informes técnico viga perimetral proyecto Cajicá.	EPC- Contratista de Obra e Interventoría	18-06-2024
3	Adquirir terreno para el proyecto de Guasca	Municipio	Lo más pronto posible

### **FIRMAS:**

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas   
Revisó:  
Fecha: 6 de junio de 2024