

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 9 - Junio 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 18 de Junio de 2024.
HORA:	10:00 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR:	Oficinas EPC -Bogotá.
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Tanque Cajicá.
2. Proyecto Alcantarillado Silvania.
3. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo.
4. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Ricaurte

DESARROLLO:

Relacionados en acta anexa.

COMPROMISOS (Si aplica)

Relacionados en acta anexa.

FIRMAS:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: EPC FECHA: 18-06-21 HORA: 9:00
TEMA: TANQUE CASICA PRESIDE: EPC
EQUIPO ACOMPAÑANTE: MUCT - EPC CASICA - Interventor - Comunitario

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Ivan Villa Rodriguez	Apogotecnic	EPC Casica	3023496930	apogotecnic@epccasica.gov.co	Tanque 1	
2	Esteban Manar R.	Dir Acad.EPC	EPC Casica	3236000111	estebanm@epccasica.gov.co	Tanque 1	
3	JAIRO PINZON G	GERENTE	EPC CASICA	3118120491	jpinzon2005@hotmail.com	TANQUE COMPENSACION	
4	Ilana Arias	Profesional de apoyo EPC	EPC Cundinamarca	3502944935	ilana.arias@epccasica.gov.co	Tanque compensación	
5	Jorge Rojas	COMUNITARIO SEGUIMIENTO	MUCT	3115715814	jrojas@epccasica.gov.co	Tanque compensación	
6	Ihon Arcuato	Interventor Residente	Intertanque	3143518007	ihonarcuato@epccasica.gov.co	Tanque	
7	JATHE ARIAS	Residente	Consorcio Tanque Casica	3001256410	jathearias@consorcio.com	Tanque	
8	Jorge Garcia	Director Obra	Consorcio Tanque Casica	3124480086	jorgearcacia@consorcio.com	Comit Obra	

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 
Revisó:
Fecha: 18 de junio de 2024



ACTA DE REUNION

Código: PDE-F006

Versión: 5

Fecha: 17/04/2018

FECHA:	18 JUNIO de 2021.	No. ACTA:	
NOMBRE DE LA REUNIÓN:	Proyecto, CUNDINAMARCA		
LUGAR:	EPC CUNDINAMARCA		
HORA INICIO:	9:00	HORA FIN:	

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Jorge Enrique Rojas	Secuiniout, Proyecto, MDT	J. E. R.
2	Liliana Anas Vargas	Profesional de Apoyo EPC	Liliana A.
3	Carlos Omar Barrojan H.	Profesional de Apoyo EPC.	C. O. B.
4	JESSICA LORENA GONZALEZ G.	PROFESIONAL DE APOYO	J. L. G.
5	Jonathan Herrera	Prof. EPC	J. H.
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

NOTA: Para reuniones externas adjuntar el formato PDE-F005 Control de Asistencia a Reuniones Externas



ACTA DE REUNION

Código: PDE-F006

Versión: 5

Fecha: 17/04/2018

FECHA:

18 Julio 2024

No. ACTA:

ORDEN DEL DÍA:

1. Proyecto Tanque Castica.
2. Proyecto Silvanita - Alcantarillados Fase I.
3. Proyecto Accesos Regional San Bernardo.
4. Proyecto Alcantarillados San Juan y Plaza Ricaurte.
- 5.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Proyecto TANQUE CASTICA
se realiza reunion con UNCT - EPC - Contratista, de obra e interventoria con las siguientes conclusiones:
 - Pendiente desembolso del 15% a contratista del anticipo - el otorgo entre EPC e Interventora se firma el 18 de Julio de 2024 y se radica cuenta. Se desembolsa aproximadamente en 15 días.
 - se presenta una reprogramación del proyecto porque se tiene el avance físico del 8.87% y se reporta en informe mensual el 39% que corresponde al avance incluyendo suministros y tanque en asfalto.
 - LA interventoria entrega el 21 de junio de 2024 concepto de modificación técnica de VE 64 preliminar y lo remite a EPC castica.
 - EPC castica remite al consultor informe de Interventoria

FECHA:

18 de junio de 2024.

No. ACTA:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- EL MUNICIPIO RADICA A LA CARA INTERVENCIÓN DE ARBOLES EN LA CUETA EL 21 DE JUNIO DE 2024.
- LA AMORTIZACIÓN DE LA PRIMERA CUOTA DEL CONTRATO SE HARA DE ACUERDO A LO CONTRIBUIDO.

2. PLAN MAESTRO AL CANTONILLO FAJE I SITUADA. EPC INFORMÓ QUE SE REINICIA EL 21 DE JUNIO DE 2024 Y FECHA DE TERMINACIÓN EL 31 DE JULIO 2024, DEBIDO A QUE EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO QUE EXISTE A EL CONTRATO DE INTERVENCIÓN, SE CANCELÓ PORQUE NO SE HAN CONSTRUIDO LAS OBRAS Y PROBLEMA.

3. ACUEDUCTO REGIONAL SAN BERNARDO.

SE ESTA ADELANTANDO LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PARA EL CONTRATO DE OBRA, DEBIDO A LA INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EN CUANTO AL CONTRATO DE INTERVENCIÓN SE ADELANTARA UNA REUNIÓN PARA DEFINIR VALOR DE LA APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y POSTERIOR A ESTO SE REALIZARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, EN CUANTO AL AÑEJO DE LA FASE I, EL MUNICIPIO SIGUE CON ESTA LABOR.

FECHA:

18 de junio 2021

No. ACTA:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

A. Proyecto Alcantarales Sábana y Pluvial Ricardo EPC. Ing. Jonathan informa que este semana el Contratista entrega el concepto de PARCO a la Gobernación EPC. y se evalúa el posible adelanto o subsanación de hechos en la semana siguiente.



ACTA DE REUNION

Código: PDE-F006

Versión: 5

Fecha: 17/04/2018

FECHA:

18 JUNIO 2024

No. ACTA:

COMPROMISOS

	Descripción	Responsable	Fecha de cumplimiento
1.	PAGO ANTICIPADO (15%) CASICA	EPC	15 JUNIO - 2024
2.	RELOGRACION CON CASICA	CONTRATISTA	20 JUNIO 2024
3.	REINICIO SILVANEA	EPC - SILVANEA CONTRATISTA	24 JUNIO 2024
4.	MODIFICACIONES OBRA TUBERIA BRIDA SAN BERNARDO	EPC	
5.	CONCEPTO DE PAUCO DE TUBERIA BICAUETE	CONTRATISTA PAUCO	28 JUNIO 2024
6.			
7.			

ELABORÓ

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

APROBÓ

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA: