

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 2506 AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P. & MUNICIPIO DE CERETÉ-CÓRDOBA

PROYECTOS:

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ETAPA II

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 5 MUNICIPIO DE CERETÉ

DATOS GENERALES

FECHA:	7 Y 12 de Junio de 2024
HORA:	14:30
LUGAR:	Plataforma TEAMS
ASISTENTES	<ul style="list-style-type: none">• Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.• Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P.• Municipio de Cereté.• Consorcio Megaredes 03

DESARROLLO:

Durante el mes de junio de 2024, se realizaron dos asistencias técnicas a proyectos activos en Cereté cuya ejecución estuviera a cargo de Aqualia Latinoamérica S.A. E.S.P.

La primera de ellas se desarrolló el día 7 de junio de 2024, y contó con la participación del contratista de obra y sólo se abordó el CUR 1103-2020. De dicha asistencia se resalta:

- Entrega de últimas adecuaciones de impermeabilización por parte del contratista el día 11 de junio de 2024.
- Realización de comité de gerencia el día 12 de junio de 2024.
- Firmas de actas de entrega al municipio y al operador el día 14 de junio de 2024.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- Entrega de manuales de operación (copia) al municipio de Cereté por parte de Aqualia como ejecutor del CUR 1103-2020.

En cuanto a la segunda asistencia técnica realizada el 12 de junio de 2024, como cumplimiento a lo pactado el 07 de junio de 2024, se resalta:

- CUR 1103-2020: Último recorrido de verificación de cumplimiento de adecuaciones el día 13 de junio de 2024.
- CUR 1072-2021:
 - Porcentaje programado de obra 49% ejecutado 47.5% con corte al 12 de junio de 2024.
 - La instalación de redes se encuentra enfocada en tubería de 8" y 12", se rescata frente de trabajo realizando pozos de inspección.
 - Ministerio reportó que el proyecto fue incluido en solicitud de la dirección para agilidad de trámites ante la ANI, a lo cual el alcalde respondió que una vez se encuentren radicadas las subsanaciones a las observaciones entregada a AQUALIA Latinoamérica el 11 de junio de 2024, ponerlo en copia para apoyar la articulación con la agencia.
 - De acuerdo con el nuevo cronograma de obra, se pueden realizar actividades sin necesidad de intervención hasta finales de septiembre de 2024.
 - Aqualia se comprometió a radicar subsanaciones a la ANI antes del 22 de junio de 2024.
 - La nueva fecha de finalización del proyecto es 21 de noviembre de 2024.
 - Para la última semana de Julio se radicará solicitud de desembolso de Valor líquido Cero.

ENLACES DE GRABACIÓN

[Comité de Gerencia - Cereté \(Convenios 1072-2021 & 1103-2020\)-20240531_110532-Grabación de la reunión.mp4](#)

[Comité de Gerencia Proyectos Cereté - Córdoba-20240612_150341-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS

Elaboró: Daniela Macías 