

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 10/05/2024, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 20240614

PROYECTOS:

- AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA UNION DEPARTAMENTO DE SUCRE.
- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE (FASE II).
- OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO SAN LUIS DE SINCE DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

DATOS GENERALES

FECHA:	14-06-2024
HORA:	02:00 p.m.
LUGAR:	Plataforma TEAM
ASISTENTES	Por parte de la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A E.S. P: Ing. Nilka Ceballos Gómez – Subgerente Técnico Ing. Hernando Montes Sevilla – Apoyo a la supervisión Ing. Jhony Garay – Apoyo a la supervisión Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT: Ing. LAURA DANIELA MACÍAS– Apoyo a la supervisión. En la grabación se puede evidenciar la asistencia de la interventoría de cada proyecto y contratista de obra.

DESARROLLO:

El presente comité de gerencia tuvo una finalidad principal y fue el hecho de recalcar a las diferentes interventorías la pertinencia de realizar los reportes de avance y la forma como el ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio realiza seguimiento a dichas ejecuciones.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 10/05/2024, Código: GDC-F-01

Los aspectos más críticos de la reunión giraron en torno a la ejecución del proyecto bajo el CUR 990-2020 cuya ejecución cuenta con un atraso del 29%, siendo necesario e inevitable una reprogramación como también una prórroga en tiempo para lograr el 100% de la ejecución física del contrato de obra y suministros.

RESUMEN

CUR	AVANCE FÍSICO REPORTADO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA.
1159/21	99%	99.36%	<ul style="list-style-type: none"> Contratación derivada suspendida. Se solicitó a aguas de sucre una revisión del balance de obra para asegurar los tiempos de ejecución de la solicitud de prórroga a presentar. Aguas de Sucre se comprometió antes del 21 de junio de 2024 radicar la solicitud de prórroga del convenio para poder ejecutar los ahorros de los contratos derivados los cuales no tienen necesidad de reformular. El MVCT recalcó que la contratación derivada se encuentra suspendida desde el 21 de mayo de 2024 y no se ha solicitado la prórroga del CUR.
990/20	58% 12/06/2024	95% 12/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> El ministerio llamó la atención por la ejecución tan baja aproximadamente de 1% semanal, se le señaló al interventor que es cosolidario ante un proceso de incumplimiento. El interventor intentó justificar el retraso en problemas de AFINIA a lo cual el MVCT le dijo que dicho trámite no era del resorte de la interventoría y que el mismo debería surtirlo el municipio de acuerdo con el compromiso firmado para la reformulación nro.2 y nro.3 del convenio. Ante los inconvenientes sociales se le solicitó a ADS realizar una reunión con la nueva administración municipal e implementar una estrategia social e informar de los resultados. El ministerio solicitó claridad sobre porqué se piensa aprobar una prórroga al contrato de obra si se cursa un proceso de apremio, a lo que ADS desde su área técnica dijo que consultaría sobre ello.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 10/05/2024, **Código:** GDC-F-01

			<ul style="list-style-type: none">• Como plan de Choque y analizando los componentes se concentrarán en la ejecución de pozos para poder validar la tubería instalada que no cuenta con acople.
1138/21	19% 12/06/2024	26.5% 12/06/2024	<ul style="list-style-type: none">• Se recomendó el uso de tracto bombas para drenar el agua y poder fundir la loza la cual a la fecha no ha podido ser ejecutada.• El contratista se compromete a estar al 30 de junio de 2024 en el 30% de ejecución.• El MVCT señaló que las condiciones hidroclimatológicas no son causales de retraso.

FIRMA:



Ingeniera LAURA DANIELA MACÍAS.
Apoyo a la Supervisión MVCT.

ENLACE DE LA GRABACIÓN:

[Comité de Gerencia proyectos ejecución ADS vigencias Previas a 2023-20240614 141601-Grabación de la reunión.mp4](#)