

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 07

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 06 de junio de 2024
HORA:	De 10:25 am a 11:00 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	1. MVCT: William Ricardo Gómez A – Apoyo supervisión 2. AGUAS DE CORDOBA: Eduardo Saenz - Apoyo proyecto Ayapel Rubén Ely Noriega – Jefe Área Técnica - Supervisor

ORDEN DEL DIA:

1. Compromisos acta anterior.
2. Seguimiento a los proyectos CUR 1134-2020 - ETAPA I DE LA REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y SEMIENTERRADO EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
 - 2.1 Componente técnico:
 - 2.1.1 Avance físico real y proyectado – “Curva S”
 - 2.1.2 ¿Presenta retraso? (si la respuesta es SI, cual es el plan de acción?)
 - 2.1.3 Información cargada a sigevas (informes interventoría, actas suspensión y reinicio, adiciones, prorrogas, etc.)
 - 2.1.4 Permisos (si la respuesta es SI, cual es el estado y responsable?)
 - 2.1.5 Programación visita de obra (si aplica)
 - 2.1.6 Actividades más relevantes en ejecución en la quincena pasada
 - 2.2 Componente financiero
 - 2.2.1 Avance financiero real y proyectado
 - 2.2.2 ¿Tuvo anticipo?
 - 2.2.3 Pagos y Amortizaciones de anticipo
 - 2.2.4 ¿Tiene cuentas en tramite? ¿valor cuentas en trámite?
 - 2.2.5 Desembolsos realizados por ministerio, ¿tiene próximos desembolsos?

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

2.3 Componente jurídico

2.3.1 Fecha de finalización proyecto

2.3.2 ¿Obra Requiere prorroga?

2.3.3 Acciones adelantadas por el interventor y PDA

2.3.4 ¿Afecta convenio? (si la respuesta es SI, cuando van a formalizar la solicitud?)

3 Propositiones y varios.

3.1 Diligenciamiento formato de datos relevantes cada 8 días

3.2 Diligenciamiento formato "curva S" quincenal

4 Compromisos.

DESARROLLO:

1. Se realiza el seguimiento a los compromisos del acta anterior:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento	CUMPLIDO SI/NO/PARCIAL
1	Hacer cargue de los informes de interventoría y documentos faltantes de los contratos derivados en SigeVAS	Ingenieros de apoyo Aguas de Córdoba	Constante (mensual)	Pendiente cargar informe 17
2	Diligenciamiento de archivo en Excel remitido al correo del Ing. Rubén Noriega	Ingenieros de apoyo Aguas de Córdoba	Fin de cada mes	Pendiente
3	Legalización de las prorrogas de obra e interventoría junto con el nuevo cronograma de la obra	Ingenieros de apoyo Aguas de Córdoba	Primera quincena de junio	Pendiente
4	Solicitud de prorroga convenio firmada por el gobernador y el pda	Aguas de Córdoba	15 de mayo	Pendiente
5	Programar visita al proyecto	William Gómez	Primera quincena de julio (sujeto a aprobación)	

2. El seguimiento al proyecto se realiza en el documento Excel que se adjunta a la presente acta, abordando los puntos 2.1 a 2.3 con sus respectivos subnumerales.

Se anexan los links de la grabación de la reunión:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcwZDg0ODctZDQxYy00NDE3LWJhNjktMjQ2Mjg3ODEwNDM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22717c8826-3521-490f-922e-4dca24614939%22%7d

3. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Diligenciamiento de los archivos de seguimiento remitidos al PDA y enviarlos al Ministerio periódicamente

4. COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Los pendientes del acta anterior enunciados en el punto 2 de la presente acta.	Aguas de Córdoba	Definidas en la presente acta
2	Los enunciados en el anexo de Excel.	Aguas de Córdoba	Definidas en el excel

FIRMAS:

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 William Ricardo Gomez Aristiza... WRGomez@minvivienda.gov.co	10:25 a. m.	11:01 a. m.	36m 42s	Organizador
 Area Técnica A... (No comprobado)	10:31 a. m.	11:01 a. m.	30m 32s	Moderador
 EDUARDO SAEN... (No comprobado)	10:33 a. m.	11:01 a. m.	28m 5s	Moderador

Anexos: (seguimiento 20240606 compartido.xlsx)

Elaboró: William Ricardo Gómez Aristizabal – Contratista MVCT

Revisó: -

Fecha: 06 de junio de 2024

OBJETO DE SEGUIMIENTO				TÉCNICO										FINANCIERO									
CONVENIO	FECHA FIN OBRA	OBJETO	CONTRATO DERIVADO	AV.FIS.REAL %	AV.FIS.PYT DO%	REPORTE	ESTADO	TAREA	ESTADO	SIGEVAS AL DIA?	ESTADO	TAREA	SITUACION	ESTADO	TAREA	ESTADO	ACTIVIDADES EN ELEGICION ULTIMA QUINCENA	AV.FINAN.REAL %	AV.FINAN.PYTD %	ANTICIPOT?	PAGOS	%AMORTIZACION	
CUR 1134-2020	12/07/2024	ETAPA I DE LA REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN TRÁVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y SEMIENTERRADO EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL - DEPARTAMENTO DE CORDOBA	OBRA	89.00%	96.00%	RETRASO		1. Trámites municipio ante CVS, cruce elevado y permiso aprovechamiento forestal - auto 031 inicio de talas de árboles elevados existentes por filigranas 2. revision municipio tanque de almacenamiento de agua 3. municipio tenía restringido tráfico pesado cerca al hospital lo que retrasó operación - ok 4. inicio de obra de cableado de redes - ok		NO		ultimo informe semana 80, se cargara 81 y 82 (26 may) las 15:00 hrs. se debe cargar el 19 (15- abr a 15- may) validar cargue de pozos y explotación de la poronga		EN TRAMITE		*el municipio debe tramitar concesion de aguas 3 pozos		*caseta pozo 3, armado placa superior, tanque semienterrado, veleros, reparacion pavimentos (20 al 26 may)	75.91%		SI		100%
	12/07/2024		INTERVENTORIA		89.00%	96.00%	RETRASO		seguimiento		NO		entrega de informes a tiempo			*Seguimiento tramite de permisos		*Seguimiento de la obra, revision de acta parcial	68.25%		NO		

EXPEDIDO EN TRAMIT SIN RADIC
SI
NO

OBJETO DE SEGUIMIENTO				JURIDICO					VARIOS						
CONVENIO	FECHA FIN OBRA	OBJETO	CONTRATO DERIVADO	ESTADO	CUENTAS EN TRAMITE	DESEMBOLSOS	MINISTERIO	REQUIERE PRORROGA?	ACCIONES INTERV-PDA	ESTADO	TAREA	ESTADO	COMPROMISOS	VISTA DE OBRA	
CUR 1134-2020	1/20/2024	ETAPA DE LA REHABILITACION, AMPLIACION Y SECTORIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS TUBERIAS EXISTENTES A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y SEMIENTERRADO EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL - DEPARTAMENTO DE CORDOBA	OBRA		#22.143.5/9 validar mvct 5.820 pagala		12/07/2024	SI	*Firmada 11 abril 2024		SI	*1. Explicacion de promoga obra *Remitir el nuevo cronograma de obra *Validar problemas de cargue *Solicitud de prorrog con venio *Solicitud de prorrog con venio *Firmada gobernador + PDA		*proroga del convenio hasta 18 de dic. 2024, quedaria pendiente prorrogar 1 mes mas al contrato must remitir solo a municipio recordando obligaciones frente convenio	4/07/2024
	1/20/2024		INTERVENTORIA				12/07/2024	SI	*Firmada 11 abril 2024			*1. Explicacion de promoga obra *Remitir el nuevo cronograma de obra *Validar problemas de cargue *Solicitud de prorrog con venio *Solicitud de prorrog con venio *Firmada gobernador + PDA		*Seguimiento balances, permisos	