

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**  
**ACTA No. 08**

**DATOS GENERALES**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA:      | Bogotá, Colombia, 11 de junio de 2024                                                                                                                                                                                                                         |
| HORA:       | De 8:19 am a 9:01 am                                                                                                                                                                                                                                          |
| LUGAR:      | Virtual                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ASISTENTES: | <p>1. MVCT:<br/>William Ricardo Gómez A – Apoyo supervisión<br/>Freddy A Lozano E – Líder zona norte</p> <p>2. AGUAS DE CORDOBA:<br/>Luisa Berrio - Apoyo proyectos Cereté-San Carlos y San Antero<br/>Rubén Ely Noriega – Jefe Área Técnica - Supervisor</p> |

**ORDEN DEL DIA:**

1. Compromisos acta anterior.
2. Seguimiento a los proyectos CUR 1095-2020 - OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERETÉ Y SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA y CUR 1007-2020 - OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTERO Y DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO
  - 2.1 Componente técnico:
    - 2.1.1 Avance físico real y proyectado – “Curva S”
    - 2.1.2 ¿Presenta retraso? (si la respuesta es SI, cual es el plan de acción?)
    - 2.1.3 Información cargada a sigevas (informes interventoría, actas suspensión y reinicio, adiciones, prorrogas, etc.)
    - 2.1.4 Permisos (si la respuesta es SI, cual es el estado y responsable?)
    - 2.1.5 Programación visita de obra (si aplica)
    - 2.1.6 Actividades más relevantes en ejecución en la quincena pasada
  - 2.2 Componente financiero
    - 2.2.1 Avance financiero real y proyectado
    - 2.2.2 ¿Tuvo anticipo?
    - 2.2.3 Pagos y Amortizaciones de anticipo
    - 2.2.4 ¿Tiene cuentas en trámite? ¿valor cuentas en trámite?
    - 2.2.5 Desembolsos realizados por ministerio, ¿tiene próximos desembolsos?
  - 2.3 Componente jurídico
    - 2.3.1 Fecha de finalización proyecto
    - 2.3.2 ¿Obra Requiere prorroga?

**FORMATO: ACTA****PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL****Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

2.3.3 Acciones adelantadas por el interventor y PDA

2.3.4 ¿Afecta convenio? (¿si la respuesta es SI, cuando van a formalizar la solicitud?)

## 3 Propositiones y varios.

3.1 Diligenciamiento formato de datos relevantes cada 8 días

3.2 Diligenciamiento formato "curva S" quincenal

## 4 Compromisos.

**DESARROLLO:****1.** Se realiza el seguimiento a los compromisos del acta anterior:

| No. | Compromiso                                                                                                 | Responsable                          | Fecha límite de cumplimiento | CUMPLIDO SI/NO/PARCIAL                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | Hacer cargue de los informes de interventoría y documentos faltantes de los contratos derivados en SigeVAS | Ingenieros de apoyo Aguas de Córdoba | Constante (mensual)          | Cargado informe 17 cerete-san carlos                      |
| 2   | Diligenciamiento de archivo en Excel remitido al correo del Ing. Rubén Noriega                             | Ingenieros de apoyo Aguas de Córdoba | Fin de cada mes              | Pendiente                                                 |
| 3   | Respuesta INVIAS para intervención tramo vial                                                              | Ingenieros de apoyo Aguas de Córdoba | 15 mayo                      | No se ha dado respuesta, el municipio autoriza intervenir |
| 4   | Iniciar trabajos en captación san antero (lorica) 22 de abril                                              | Contratista                          | 22 abril                     | No se inició por inconvenientes con propietario predio    |
| 5   | Analizar posible prorroga contratos y convenio 1007-2020                                                   | Aqualia                              | 30 abril                     | No se ha reportado                                        |

**2.** El seguimiento al proyecto se realiza en el documento Excel que se adjunta a la presente acta, abordando los puntos 2.1 a 2.3 con sus respectivos subnumerales.

Se anexa el link de la grabación de la reunión:

[https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:v/r/personal/wrgomez\\_minvivienda\\_gov\\_co/Documents/Grabaciones/seguimiento%20cur%201007%20de%202020%20y%20cur%201095%20de%202020-20240611\\_081906-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=xPDVqk](https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:v/r/personal/wrgomez_minvivienda_gov_co/Documents/Grabaciones/seguimiento%20cur%201007%20de%202020%20y%20cur%201095%20de%202020-20240611_081906-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=xPDVqk)

**3. PROPOSICIONES Y VARIOS.**

**FORMATO: ACTA**

**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**

**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

Diligenciamiento de los archivos de seguimiento remitidos al PDA y enviarlos al Ministerio periódicamente

**4. COMPROMISOS**

| No. | Compromiso                                                                                                                                       | Responsable                             | Fecha límite de cumplimiento  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | Los pendientes del acta anterior enunciados en el punto 2 de la presente acta.                                                                   | Aguas de Córdoba                        | Definidas en la presente acta |
| 2   | Los enunciados en el anexo de Excel.                                                                                                             | Aguas de Córdoba                        | Definidas en el excel         |
| 3   | Programar visita al proyecto                                                                                                                     | MVCT                                    | 25 junio/24                   |
| 4   | Hacer cargue de los informes de interventoría y documentos faltantes de los contratos derivados en SigeVAS, cargar informe # 19 corte 20 de mayo | Ingenieros de apoyo<br>Aguas de Córdoba | 24 junio/24                   |
| 5   | Cargue informe #19 Cereté-san Carlos                                                                                                             | Aguas de Córdoba                        | 17 junio/24                   |
| 6   | Solucionar problema con predio para obras captación                                                                                              | Municipio, seguimiento aguas de Córdoba | 14 junio/24                   |
| 7   | Definir prorroga contratos derivados y convenio CUR 1007-2020                                                                                    | Aqualia-Aguas de Córdoba                | 12 junio/24                   |

**FIRMAS:**

**Participantes**

| Nombre                                                                                                                                              | Primera unión | Última salida | Duración de la ... | Rol         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|
|  William Ricardo Gomez Aristiza...<br>WRGomez@minvivienda.gov.co | 7:54 a. m.    | 9:01 a. m.    | 1h 6m 58s          | Organizador |
|  Freddy Alvaro Lozano Espana<br>FALozano@minvivienda.gov.co      | 7:55 a. m.    | 9:01 a. m.    | 57m 16s            | Moderador   |
|  Luisa Berrio (No comprobado)                                    | 8:08 a. m.    | 9:01 a. m.    | 52m 48s            | Moderador   |
|  Area técnica A... (No comprobado)                               | 8:17 a. m.    | 9:01 a. m.    | 43m 40s            | Moderador   |

Anexos: (seguimiento 20240611.xlsx)

Elaboró: William Ricardo Gómez Aristizabal – Contratista MVCT

Revisó: -

Fecha: 06 de junio de 2024

| OBJETO DE SEGUIMIENTO |                |                                                                                                                         |                   | TECNICO       |                 |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                            |        |           |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | FINANCIERO                                                                                                                                                                                                            |                 |                   |           |       |               |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|-----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------|---------------|
| CONVENIO              | FECHA FIN OBRA | OBJETO                                                                                                                  | CONTRATO DERIVADO | AV.FIS.REAL % | AV.FIS. PYT DO% | REPORTE | ESTADO | TAREA                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTADO | TAREA                                      | ESTADO | PERMISOS? | SITUACION  | ESTADO | TAREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTADO | ACTIVIDADES EN ELECUCION ULTIMA QUINCENA                                                                                                                                                                              | AV.FINAN.RE AL% | AV.FINAN. PYTDO % | ANTICIPO? | PAGOS | %AMORTIZACION |
| CUI# 1095-2020        | 18/07/2024     | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERETE Y SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA | OBRA              | 79,74%        | 79,71%          | OK      |        | NO                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Informe cargado #18, corte 20 de abril     |        | SI        | EN TRAMITE |        | <div>*ANI - Ruta al mar (ok) y autopista de la sabana (ok - en ejecución de pozos) - Observaciones por invasión (pendiente respuesta bodega) - Continúa el seguimiento a la obra en el municipio de Cereté, en el municipio de San Carlos se autorizará adelantar obras en horario de bajo tráfico respetando pmt</div> |        | *Instalacion tuberia 16" autopista de la sabana, cruces telefildos en caso bugre en ejecucion                                                                                                                         | 59,00%          | X                 | NO        |       |               |
|                       |                |                                                                                                                         |                   |               |                 |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                            |        |           |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                       |                 |                   |           |       |               |
| CUI# 1097-2020        | 18/07/2024     | OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTERO Y DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO    | OBRA              | 79,74%        | 79,71%          | OK      |        | NO                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Entregar informe #19, corte 20 mayo        |        | SI        |            |        | <div>*seguimiento , permisos y ejecución con permiso municipio cereté e invas</div>                                                                                                                                                                                                                                     |        | *Seguimiento de la obra                                                                                                                                                                                               | 49,00%          | X                 | NO        |       |               |
|                       | 7/07/2024      |                                                                                                                         |                   |               |                 |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                            |        |           |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | <div>*Trabajando en la planta tratamiento, se adelanta las edificaciones a observaciones por parte de la ANI puntuales de reparacion curietas e instalacion de la tuberia instalada tanque patagonia a porvenir</div> |                 | 37,67%            | X         | SI    |               |
|                       | 7/07/2024      |                                                                                                                         |                   | 45,29%        | 58,04%          | RETRASO |        | retraso de 13%, inconvenientes con permiso INVIAS, se solicito permiso para el corte de la obra, se aprobada plaza y prorrogar permiso 4 junio<br>Inconvenientes con predo en el municipio de San Antero, se autoriza para el corte de la obra a cargo del municipio y aqatalla |        | ultimo informe cargado #17, corte 18 abril |        | SI        | EN TRAMITE |        | <div>*INVIAS - municipio solicitó prorroga 15 marzo 2024 - ok<br/>*ANI - Vigente</div>                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                       |                 |                   |           |       | 0%            |
|                       | 7/07/2024      |                                                                                                                         |                   | 45,29%        | 58,04%          | RETRASO |        | pendiente informe # 18                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                            |        |           |            |        | <div>*Hacer acompañamiento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | *Seguimiento a la obra                                                                                                                                                                                                | 16,30%          | X                 | SI        |       |               |

| OBJETO DE SEGUIMIENTO |                |                                                                                                                         |                   | JURIDICO |                           |             |            | VARIOS         |                    |                                                                                                                                                                                                  |        |                  |                                                              |        |                                                                                                                                             |                |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------|-------------|------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CONVENIO              | FECHA FIN OBRA | OBJETO                                                                                                                  | CONTRATO DERIVADO | ESTADO   | # Y \$ CUENTAS EN TRAMITE | DESEMBOLSOS | MINISTERIO | FECHA FIN PYTO | REQUIERE PRORROGA? | ACCIONES INTERV-PDA                                                                                                                                                                              | ESTADO | AFECTA CONVENIO? | TAREA                                                        | ESTADO | COMPROMISOS                                                                                                                                 | VISITA DE OBRA |
| CUR 1095-2020         | 18/07/2024     | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERETE Y SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA | OBRA              | ▲        |                           |             |            | 18/07/2024     | NO                 | x                                                                                                                                                                                                | ▲      | NO               |                                                              | ▲      | Reporte con base en informe interventoria 20 abr - 20 mayo 2024 - 19<br>*Seguimiento permisos para no afectar plazo                         | 25/08/2024     |
|                       | 18/07/2024     |                                                                                                                         | INTERVENTORIA     | ▲        |                           |             |            | 18/07/2024     | NO                 | x                                                                                                                                                                                                | ▲      | NO               |                                                              | ▲      | *Seguimiento permisos                                                                                                                       |                |
| CUR 1097-2020         | 7/07/2024      | OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTERO Y DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO    | OBRA              | 🚨        |                           |             |            | 08/07/2024     | SI                 | *Validación de Aquialia de % ejecución vs plazo restante para acciones con interventor y PDA, oficio a AQUIALA la semana del 4 al 7 de junio para validar el avance vs plazo, si requiere póliza | ▲      | SI               | *Depende de la validación de Aquiala+interventor+contratista | 🚨      | reunión 12 junio - pda, muct, aquiala, interventor, contratista para definir fecha prorrogas, contratos, demandas y posteriormente convenio | 24/08/2024     |
|                       | 7/07/2024      |                                                                                                                         | INTERVENTORIA     | 🚨        |                           |             |            | 08/07/2024     | SI                 | *Validación de Aquialia de % ejecución vs plazo restante para acciones con interventor y PDA, oficio a AQUIALA la semana del 4 al 7 de junio para validar el avance vs plazo, si requiere póliza | ▲      | SI               | *Depende de la validación de Aquiala+interventor+contratista | 🚨      |                                                                                                                                             |                |