

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01
ACTA No. 10

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 13 de junio de 2024
HORA:	De 4:00 pm a 4:36 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	1. MVCT: William Ricardo Gómez A – Apoyo supervisión Diana Pinzón – Apoyo jurídico zona norte 2. FINDETER: José David Tatis - Apoyo proyecto Planeta Rica

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento a los proyectos D318-2018 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SISTEMA DE BOMBEO Y CONDUCCIÓN A TANQUE ELEVADO CENTRO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA ETAPA II - CÓRDOBA
 - 1.1 Componente técnico:
 - 1.1.1 Avance físico real y proyectado – “Curva S”
 - 1.1.2 ¿Presenta retraso? (si la respuesta es SI, cual es el plan de acción?)
 - 1.1.3 Información cargada a sigevas (informes interventoría, actas suspensión y reinicio, adiciones, prorrogas, etc.)
 - 1.1.4 Permisos (si la respuesta es SI, cual es el estado y responsable?)
 - 1.1.5 Programación visita de obra (si aplica)
 - 1.1.6 Actividades más relevantes en ejecución en la quincena pasada
 - 1.2 Componente financiero
 - 1.2.1 Avance financiero real y proyectado
 - 1.2.2 ¿Tuvo anticipo?
 - 1.2.3 Pagos y Amortizaciones de anticipo
 - 1.2.4 ¿Tiene cuentas en trámite? ¿valor cuentas en trámite?
 - 1.2.5 Desembolsos realizados por ministerio, ¿tiene próximos desembolsos?
 - 1.3 Componente jurídico
 - 1.3.1 Fecha de finalización proyecto
 - 1.3.2 ¿Obra Requiere prorroga?
 - 1.3.3 Acciones adelantadas por el interventor y FINDETER
 - 1.3.4 ¿Afecta convenio? (¿si la respuesta es SI, cuando van a formalizar la solicitud?)
- 2 Proposiciones y varios.
 - 2.1 Diligenciamiento formato de datos relevantes cada 8 días

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2.2 Diligenciamiento formato "curva S" quincenal

3 Compromisos.

DESARROLLO:

1. El seguimiento al proyecto se realiza en el documento Excel que se adjunta a la presente acta, abordando los puntos 1.1 a 1.3 con sus respectivos subnumerales.

Se anexa el link de la grabación de la reunión:

[seguimiento D-318-2018-20240613 161138-Grabación de la reunión 1.mp4](#)

2. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Diligenciamiento de los archivos de seguimiento remitidos al Findeter y enviarlos al Ministerio periódicamente

3. COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	El municipio debe formalizar los documentos de suspensión de las obras y la interventoría	Municipio, Findeter	30 junio
2	Programar visita al proyecto	MVCT	15 al 19 julio/24 por confirmar
3	Hacer cargue de los informes de interventoría y documentos faltantes de los contratos derivados en SigeVAS, ajustar informe # 19 corte 31 de mayo	Findeter	30 junio/24
4	Tramitar suspensión por 1 convenio d318-2018	Findeter y municipio	18 junio/24

FIRMAS:

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 William Ricardo Gomez Aristiza... WRGomez@minvivienda.gov.co	4:00 p. m.	4:36 p. m.	36m 9s	Organizador
 JOSE DAVID TATIS AGUAS JDTATIS@findeter.gov.co	4:02 p. m.	4:36 p. m.	34m 12s	Moderador

Anexos: (seguimiento 20240613.xlsx)

Elaboró: William Ricardo Gómez Aristizabal – Contratista MVCT

Revisó: -

Fecha: 13 de junio de 2024

OBJETO DE SEGUIMIENTO										TECNICO										FINANCIERO				
CONVENIO	FECHA FIN OBRA	OBJETO	CONTRATO DERIVADO	AV.F/R.REAL%	AV.F/R.PYT DO%	REPORTE	ESTADO	TAREA	ESTADO	SIGEVAS AL DIA?	ESTADO	TAREA	ESTADO	PERMISOS?	SITUACION	ESTADO	TAREA	ESTADO	ACTIVIDADES EN EJECUCION ULTIMA QUINCENA	AV.FINAN.REAL %	AV.FINAN.PYTD %	ANTICIPO?	PAGOS	%MORTIZACION
D-316-2018	17/07/2024	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SISTEMA DE BOMBEO Y CONDUCCION PARA LA ELECCION DEL CENTRO PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA ETAPA II - CORDOBA	OBRA	64,76%	72,00%	RETRASO		municipio debe formalizar solicitud de suspension de los contratos de obra		NO		cargado informe #18, (abril) pendiente cargar informe #19 (mayo)		SI	EN TRAMITE		municipio no ha accedido con propietario del predio de para ingresar a trabajar		construccion de 2 tanques de 900 m3, casata de bombeo ejecutada obra civil, conexi3n de tanques a filtro, asado tanque de agua, para las instalaciones en estructura existente.	59,61%	x			
	17/09/2024		INTERVENTORIA	64,76%	72,00%	RETRASO				NO		Entregar informe #19, corte mayo					seguimiento							

