

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01  
**ACTA No. 13**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	Cereté, Córdoba, 25 de junio de 2024
HORA:	De 10:15 am a 11:35 am
LUGAR:	Presencial
ASISTENTES:	<p>1. MVCT: William Ricardo Gómez A – Apoyo supervisión</p> <p>2. Aguas De Córdoba: Luisa Berrio- Apoyo supervisión proyectos San Antero y Cereté – San Carlos</p> <p>3. Municipio de Cereté Said Bitar - Alcalde Ing. Getulio Padrón – Asesor</p> <p>Municipio de San Carlos Fray Monterrosa - Alcalde</p> <p>4. Interventoría Julio Álvarez- residente</p> <p>5. Contratista de obra Guillermo Guzmán – Apoyo coordinación</p>

**ORDEN DEL DIA:**

1. Asistencia técnica proyecto CUR 1095-2020 - OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERETÉ Y SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
2. Inconvenientes del proyecto
  - a. Predial
  - b. Técnico
  - c. Plazo contratos/convenio
3. Compromisos.

**DESARROLLO:**

**FORMATO:** ACTA

**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL

**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

1. Se realiza reunión de asistencia técnica en compañía de PDA, Municipios, contratistas de obra e interventoría, a fin de validar el avance del proyecto y los inconvenientes que se están presentando en relación con obligaciones a cargo de los municipios y del contratista que requieren solucionarse para dar continuidad a las obras.

El proyecto tiene un avance del 83,93% ejecutado (informe semanal al 23 de junio), vs un 81,95% programado, ya se realizaron las pruebas hidráulicas a la tubería.

Se trabaja en instalación de acometidas sector las tinas y venados campanito, instalación de tubería 16" pvc para finalizar tramo de permiso Autopistas de la sabana.

Pendientes: instalación de las tuberías de encamisado y pvc de los 5 cruces sobre la vía concesionada (actividad atrasada por lluvias), empalmes de tubería de entrada y salida en estación de rebombeo el hato, instalación de manifold de las bombas y las bombas en la estación de El hato y planta Aqualia Cereté, cruce en la glorieta de Cereté – sector terminal de transportes (invias), de parte del contratista se indica que requiere 1 mes de plazo adicional, tramite a cargo de PDA y Municipios.

2. Inconvenientes del proyecto

- a. Permisos.

- i. Vial. Requiere un permiso en la glorieta del terminal de transportes otorgado por INVIAS, está pendiente de respuesta al municipio.
- b. Técnico. Retrasos por lluvias en la ejecución de los 5 cruces viales en autopistas de la sabana.
- c. Plazo, el contratista de obra informa que requiere un plazo adicional de 1 mes, esta solicitud será analizada por Aguas de Córdoba y los Municipios, el convenio vence el 21 de agosto de 2024, fecha que se reitera por el MVCT a las partes, se prevé solicitar la prórroga del convenio por 4 meses.

El MVCT sugiere adelantar las gestiones de acercamiento con INVIAS para conseguir el permiso vial, **esta actividad recae en los municipios de Cereté y San Carlos los cuales dentro de las obligaciones del convenio – clausula cuarta, numerales 2, 8 y 9** deben adelantar las gestiones para que se solucione el tema de permisos y se logre continuar la obra. Se deben radicar los documentos al MVCT para adelantar la prórroga

**FORMATO:** ACTA

**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL

**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

del convenio con un plazo no menor a 25 días previo a la fecha de terminación del mismo.

**3. Compromisos**

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Asegurar el permiso en glorieta terminal de transporte	Municipio de Cereté	15 de julio
2	Ejecutar las obras de acuerdo con cronograma aprobado por interventor y presentar solicitud de prórroga y nuevo cronograma hasta 18 de agosto de 2024	Contratista / Interventor	28 de junio
3	Prorrogar los contratos derivados por 1 mes	Aguas de Córdoba	Antes del 18 julio
4	Solicitar prórroga de convenio enviando los soportes de las gestiones realizadas desde cada una de las partes que intervienen en el proyecto	Municipio de Cereté, San Carlos y Aguas de Córdoba	9 de julio

**4. PROPOSICIONES Y VARIOS.**

No hay proposiciones.

**FIRMAS:**

Se anexa planilla de asistentes

Elaboró: William Ricardo Gómez Aristizabal – Contratista MVCT

Revisó: -

Fecha: 25 de junio de 2024

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

Vivienda



**FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17**

**LUGAR:** Cereté - Planta Aguajalza **FECHA:** 25 JUND/24 **HORA:** 10:15 am.  
**TEMA:** Seguimiento Asist. Técnica CUB 1095/2020 **PRESIDE:** William L. Gómez A.  
**EQUIPO ACOMPAÑANTE:** PDA, Municipio Cereté, Contratistas (O+I), Ministerio.

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	William L. Gómez A.	Asesor Técnico	CONSEJO Caribe - Cereté	3044474	caribe@minvivienda.gov.co		Gómez A.
2	Julio Álvarez Díaz	Interventor	Consejo Interactivo	321173570	julioalvarez@ogmail.com		Julio Álvarez
3	José Pedro Benítez	Contratista	Agencia de Desarrollo	3002281555	luisalvarez@redyen.com		José Pedro Benítez
4	Geulio Pedrín	Asesor Técnico	Cereté	30574582	geulio.pedrin@yahoocor.com		Geulio Pedrín
5	Said Butar Casilla	Alcalde	Cereté	315353037	Saidbutar@hotmail.com		Said Butar
6	Fanny Montenegro	Asesor Técnico	MUCT	32057425	montenegrof@gmail.com		Fanny Montenegro
7	William L. Gómez A.	Asesor Técnico	MUCT	32057425	wlgomez@minvivienda.gov.co		William L. Gómez A.
8							

Página 1 de 3

**Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia**  
**Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX**  
[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)