

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 3, Fecha: 25/04/2024, Código: GRF-F-59

FECHA	25/06/2024	Nº DE COMISIÓN	6
-------	------------	----------------	---

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA:	WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS
TIPO DE VINCULACIÓN:	Contratista (Prestación de Servicios)
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION DE PROYECTOS

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:						
COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	INTERIOR	X	EXTERIOR			
RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:						
DESDE			HASTA			RUTA
DD	MM	AA	DD	MM	AA	
25	06	24	28	06	24	
BOGOTA – QUIBDO – MEDIO BAUDO – QUIBDÓ – RIO QUITO- QUIBDÓ - BOGOTA						

OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> • Visita a Puerto Meluk, cabecera municipal de Medio Baudó-Chocó, con el fin de realizar visita de obra del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR EN PUERTO MELUK, MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ", validar avances y definir ruta de trabajo con el ejecutor PDA CHOCO. • Unión Panamericana: Reunión presencial con Aguas Del Chocó S.A ESP con el fin de revisar cronograma de actividades e inicio del componente de profundización del CUR 1339-2023 - Unión Panamericana. • Lloró: Reunión con Aguas del Chocó - PDA CHOCO PARA definir junto con el ejecutor los lineamientos para la contratación del componente institucional del CUR 1355-2023, y poder establecer fecha de inicio del proyecto SCALL.

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 3, Fecha: 25/04/2024, Código: GRF-F-59

- Segunda visita de seguimiento a Villa Conto, corregimiento del municipio de Rio Quito en conformidad a segunda visita al proyecto denominado "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ"

INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:

Día 26 de junio de 2024

Municipio Bajo Baudó – Proyecto: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR EN PUERTO MELUK, MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

ESTADO: EN EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO: 10%

El día martes 25 de Junio de 2024, se realizó visita de obra en el municipio de Medio Baudó, con presencia del Arquitecto Weslin James Mosquera Palacios, contratista del ministerio de vivienda ciudad y territorio, el ingeniero Alex Enil, apoyo a la supervisión por parte del PDA en calidad de ejecutor y la social designada por PDA, Yurledis Ramirez.

El arquitecto Weslin James indica primero se hará visita a lo ejecutado a la fecha, posterior a ello se realizará reunión de socialización con lo evidenciado en obra, de esta manera se empezó con el recorrido previsto, generando gran preocupación para este MINISTERIO debido a que lo ejecutado a la fecha no cuenta con buenas practicas técnicas. PDA manifiesta realizó observaciones a contratistas pero que a momento no fueron atendidas.

Se realizó seguimiento a las cajas y MH instalados, evidenciando irregularidades en el vaciado y desencofrado, donde claramente hay falencias estructurales, y gran cantidad de cajas no cuentan con tubería, dando a entender se deberá romper a futuro para instalarlas, generando posibles afectaciones estructurales del elemento, de igual manera no se evidenció señalética o cerramiento a elementos que fueron construidos hace 1 mes aproximadamente y ya evidencian grandes deterioros, es evidente encontrar insumos de obra como formaletas y acero expuestos en la calle, no están siendo guardados debidamente.

Evidencia fotográfica:

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 3, Fecha: 25/04/2024, Código: GRF-F-59



Fuente: fotos tomadas en Puerto Meluk, cabecera municipal de Medio Baudó, por el equipo de seguimiento del MVCT- cajas



Fuente: fotos tomadas en Puerto Meluk, cabecera municipal de Medio Baudó, por el equipo de seguimiento del MVCT - cajas

**FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 3, Fecha: 25/04/2024, Código: GRF-F-59**



Fuente: fotos tomadas en Puerto Meluk, cabecera municipal de Medio Baudó, por el equipo de seguimiento del MVCT - MH



Fuente: fotos tomadas en Puerto Meluk, cabecera municipal de Medio Baudó, por el equipo de seguimiento del MVCT - MH

**FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO**

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 3, Fecha: 25/04/2024, Código: GRF-F-59

En este sentido se puede evidenciar que no solo existe una mala ejecución en los elementos de cajas y MH sino que también se puede evidenciar, no hay un orden en la obra, siendo un riesgo para los habitantes del municipio que transitan constantemente por el área de trabajo y no se cuenta con señalética, cerramientos o elementos que eviten un accidente.

Se pudo determinar que contratista de obra tiene dos depósitos donde albergan material, pero estos depósitos no están siendo empleados para salvaguardar los elementos como formaletas, hierros y demás elementos importantes, de igual manera no se evidenció oficina o campamento de obra e interventoría, ni oficina para atención al público.



Fuente: fotos tomadas en Puerto Meluk, cabecera municipal de Medio Baudó, por el equipo de seguimiento del MVCT- depósitos

Se informa que, al momento de realizar la visita y seguimiento al proyecto, no se evidenció personal de interventoría, como tampoco a un director de obra, evidenciando que los dos frentes de trabajos estaban siendo liderados por un maestro de obra que al no estar presente en el área imposibilitó consultarle sobre el estado de avance. Se pudo evidenciar la falta de seguridad de los trabajadores, pues la gran mayoría se encontraban sin indumentaria de obra, como cascos, guantes o zapatos industriales, siendo esta una situación grave, debido a la exposición que presenta el personal de trabajo ante posibles accidentes.

Evidencia fotográfica:

**FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO**

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 3, Fecha: 25/04/2024, Código: GRF-F-59



Fuente: fotos tomadas en Puerto Meluk, cabecera municipal de Medio Baudó, por el equipo de seguimiento del MVCT- obreros sin indumentaria

Se anexa listado de asistencia:



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Puerto Meluk - Medio Baudó FECHA: 25 - Junio - 24 HORA: 11:30 Am - 2:30 Pm
TEMA: Visit de obra Alcantarillado PRESIDE: Abelín Juan Mijangue Pulido
EQUIPO ACOMPAÑANTE: PDA

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
1	Abelín Juan M.	Mgr. Servim	MVCT	319699600	abj@mvct.gov.co		
2	Alex Eui Mijangue	Asesor PDA	PDA - elvico	3103518113	comunicacion@pda.gov.co		
3	Arkelio Ramirez	Asesor PDA	PDA - elvico	3117551977	arcelio@pda.gov.co		

Página 1 de 3

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

Conclusiones y recomendaciones:

Lo evidenciado en el seguimiento de obra genera una alerta para este MINISTERIO, teniendo en cuenta el proyecto tiene una inversión total de \$ 18.017.741.178 de los cuales \$ 16.247.825.542 son aportes de la nación, y no se puede constatar la inversión adecuada de los recursos por partes de los contratistas, entendiendo varios elementos construidos a la fecha cuentan con una mala ejecución, y PDA manifiesta no serán recibidos.

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 3, Fecha: 25/04/2024, Código: GRF-F-59

Varios elementos construidos cuentan con una ubicación no contemplada en los diseños iniciales por los que el contratista deberá dar una explicación técnica, aún más cuando PDA en calidad de ejecutor realizó un anticipo a contratistas correspondiente al 30%.

No se percibe una organización en la dirección del proyecto, y al no contar con presencia de interventoría ni director de obra no hay un garante que lo restante se pueda ejecutar de manera idónea, y es responsabilidad de PDA en calidad de ejecutor garantizar la buena ejecución del proyecto, hacer un seguimiento oportuno y tomar decisiones determinantes ante casos como los que se vienen evidenciando.

Nota: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ENTIENDE COMO ACEPTADO POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD, EN EL ROL DEL COMISIONADO AL CARGARLO EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DISPUESTA PARA LA GESTIÓN DE COMISIONES Y APROBADO EN ESTA MISMA POR EL JEFE INMEDIATO.

ANEXOS	
PASABORDOS	SI
SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA)	N/A
OTROS ANEXOS (SI APLICA)	N/A

Nota: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Resolución 0783 de 2021 "Por la cual se adopta la Política de Tratamiento de los Datos Personales" del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf