

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA REUNIÓN PRESENCIAL PDA

DATOS GENERALES

FECHA:	26/06/2024
HORA:	De 02:30 p.m a 04:00 p.m
LUGAR:	Quibdó-Chocó
ASISTENTES:	Weslin James Mosquera P. – Apoyo Supervisión MVCT (presencial) Sebastián Ramírez Gómez – Gestor zona Pacífico MVCT (virtual) Helbert Alfonso Suarez Gomez – Apoyo Jurídico Zona Pacifico MVCT (virtual) Jessica Lizeth Cárdenas Rueda – Controller zona pacifico (virtual)
INVITADOS:	Leiner Francisco Quinto Mosquera – Gerente PDA (presencial) Héctor Emilio Mosquera – Coordinador PDA (virtual) Alex Enil – Apoyo a la supervisión componente alcantarillado PDA (presencial) Lelly Mosquera - Apoyo a la supervisión componente acueducto PDA (presencial)

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa técnica de seguimiento CUR 1314-2023; 1339-2023; 1355-2023
2. Compromisos

1. DESARROLLO:

Municipio Medio Baudó – Proyecto: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR EN PUERTO MELUK, MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

ESTADO: EN EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO: 10%

Se realiza la enumeración de los convenios a tocar en le mesa virtual y presencial, posterior a ello se realiza la presentación de los asistentes, empezando con los funcionarios del MVCT seguido de los funcionarios del PDA.

Se da inicio a la mesa de seguimiento con el convenio 1314-2023 correspondiente al proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR EN PUERTO MELUK, MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ” al cual se le hizo visita de obra el 25 de junio de 2024, visita liderada por el apoyo a la supervisión el arquitecto Weslin James Mosquera Palacios, en compañía del ingeniero Alex Enil, apoyo a la supervisión al componente de alcantarillado por parte del PDA y la social por parte del PDA, Yurledis Ramírez.

Como MVCT se manifiesta existe un poco de preocupación por la ejecución del proyecto, pues validando lo reportado del 10% avalado por interventoría en cuanto al avance de ejecución, se pudo evidenciar que el proyecto no se está ejecutando de manera idónea, encontrando muchos elementos con mala técnica constructiva. Por su parte PDA manifiesta realizaron varias observaciones a contratistas previo a la visita realizada por el MINISTERIO y que al momento de hacer el recorrido de obra evidenciaron no fueron atendidas.

El MINISTERIO informa que al ya haber realizado un primer desembolso correspondiente al 30% estipulado en el convenio, se genera aún más alerta, pues en el método de pago contemplado en la contratación derivada se contempló hacer un anticipo a contratistas correspondiente al 30% del valor total del proyecto con la constitución de actas de inicio, generando esto poco control a lo pagado, diferente si dentro del método de pago se contemplara un avance de obra y un posterior cobro por medio de actas y evidencias de lo ejecutado.

El arquitecto Weslin James realiza presentación respecto a lo encontrado en el proyecto evidenciando lo siguiente:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



Fuente: registro fotográfico tomado por el equipo de seguimiento MVCT

Se evidencia personal de trabajo sin elementos de protección obligatorios como guantes, cascos y zapatos de seguridad, en la mayoría de MH se identifica que el vaciado no fue el mas idóneo, al igual que el desencofrado, las medidas presentan irregularidades, adicionalmente se evidencia que el acero de refuerzo no se ve acorde con los posibles diseños estructurales, por ende, se deberá validar como quedaron estipulados dentro de los diseños definitivos.

El ingeniero Sebastián Ramírez, gestor de zona pacifico, habla sobre la preocupación que le genera ver esta evidencia tomada en campo, pues puede observar que la manera en que están quedando las estructuras construidas no son las mas idóneas, de igual manera su preocupación pues son elementos que constructivamente no son tan complejos en realizar como si lo es la PTAR, infraestructura que aún no se empieza a ejecutar, pero que es muy poco el avance de ejecución para evidenciar tantas falencias constructivas.

Se siguen proyectando las fotos donde se evidencia el poco cuidado que se están teniendo con los elementos constructivos como formaletas y aceros, pues se

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

evidencian tirados sin un orden o resguardados sobre cubierta, expuestos al sol y agua luego de su uso.

Se evidenció elementos constructivos que no cuentan con un parámetro técnico claro, como protecciones para tuberías externas, que cuentan con medidas diferentes en varios tramos, de igual manera el mismo recubrimiento de la tubería sin realizar pruebas de funcionamiento, generando en caso tal, no cuenten con una buena instalación, el rompimiento de esta.

En el recorrido realizado PDA informa que en varios puntos del proyecto evidenciaron elementos construidos en ubicaciones diferentes a como se habían contemplado en los diseños iniciales, sin importar la recomendación realizada por PDA antes de su construcción, es decir, hubo caso omiso por parte de contratista, lo preocupante es que el dinero empleado para la construcción de estos elementos, ya fueron pagados de ejecutor a contratista.

Se evidencia poca señalética en las áreas de trabajo, teniendo elementos expuestos que pueden representar un riesgo para la integridad física no solo de trabajadores sino también de los habitantes de la cabecera municipal.

Dentro de la inspección se pudo corroborar que varias cajas no cuentan con tubería instalada, lo que seguramente representará tener que romper para su posterior instalación, practica que puede generar una afectación estructural a estos elementos, y la tubería que se encuentra instalada presenta un nivel superior a la profundidad del fondo de la caja, de igual manera es notorio el deterioro que presentan ciertos elementos construidos, pues lo manifestado por comunidad y por PDA, su instalación solo lleva 1 mes de transcurrido.

El arquitecto Weslin James finalizando la presentación de evidencias tomadas de obra, consulta a PDA si han oficiado a contratistas sobre lo evidenciado, aún mas cuando manifiestan han reiterado en varias ocasiones en comités técnicos sobre los elementos construidos y coinciden con las apreciaciones realizadas por el MVCT.

El ingeniero Sebastián Ramírez, manifiesta que lo evidenciado en el registro fotográfico constituye una alerta grande y deja preocupación por la ejecución del proyecto, pero más aún la función de PDA como ejecutor y supervisor de contratistas, al apreciar que no están garantizando los procesos de calidad para una obra de mas de 18 mil millones de pesos y es preocupante que el ministerio ya realizó un adelanto del 30% y no se evidencia un resguardo ni cadena de custodia por la inversión realizada por nación y gobernación en contrapartida,

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

por consiguiente consulta en cual va a ser la gestión de PDA para garantizar la idónea ejecución del proyecto, pues a momento se evidencia deficiencia por parte de ellos como ejecutores, como de contratistas.

Héctor Emilio Mosquera coordinador técnico del PDA manifiesta han realizado varias visitas al municipio para constatar el avance de obra y dejaron varias recomendaciones sobre los elementos proyectados por el MVCT, y es de gran preocupación para PDA que contratista e interventoría no han atendido dichas recomendaciones, de igual manera manifiesta que interventoría no ha remitido los informes solicitados, donde se pueda constatar los diseños establecidos como métodos constructivos. PDA ve con preocupación el seguimiento de interventoría pues no esta siendo riguroso con su función dentro de la obra y aún mas preocupante les resulta que las recomendaciones no hayan sido atendidas.

Alex Enil apoyo al componente de alcantarillado manifiesta que en múltiples visitas y comités técnicos realizados con contratistas, se les han realizado observaciones correspondientes a lo construido, informando se realizarán estudios o muestras de laboratorios para validar cada una de las construcciones realizadas, de igual manera informa que han pedido el insumo de los planos récord para hacer un seguimiento más eficaz, debido a la no recepción piensan oficiar a interventoría y programar nuevo comité de seguimiento, pues se debe garantizar la ejecución idónea del proyecto.

El ingeniero Sebastián Ramírez realiza consulta correspondiente a la etapa de profundización de diseños, sobre si los contratistas aceptaron los diseños viabilizados, a lo que PDA manifiesta que si los aceptaron, de igual manera el ingeniero Sebastián Ramírez consulta de cada cuanto se están realizando visitas de obra, a lo que PDA informa que están realizando visitas dos veces al mes y en cada visita se quedan de 2 a 3 días en el área de trabajo, pero se ha evidenciado poco avance debido a que interventoría no está exigiendo a contratista de obra la aplicabilidad del plan de contingencia propuesto en el nuevo cronograma para mitigar el tiempo de retraso que presenta el proyecto, motivo por el cual serán mas rigurosos con la exigencia a realizar a contratistas.

El arquitecto Weslin James consulta si sobre lo evidenciado en la visita a obra tienen algún plan o contemplan un posible incumplimiento a contratistas y que pasará con los elementos que ya construyeron y que visualmente no cumplen con las especificaciones técnicas ni constructivas, PDA manifiesta que recibieron un informe por parte de contratistas, el cual está en revisión y a partir de lo evidenciado tomarán una decisión.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El arquitecto Weslin James manifiesta el proyecto se encuentra en alerta roja, se establece que el proyecto se encuentra en ejecución, manifiesta que acción inmediata va a tomar PDA para que mientras toman una acción jurídica o técnica al respecto, teniendo en cuenta que al no existir en el área de trabajo un director de obra no se podrá garantizar que lo que se ejecute durante los próximos días tenga una construcción idónea, sino que seguramente seguirá en el mismo orden que lo construido a la fecha.

Leiner Francisco Quinto gerente del PDA, manifiesta que estuvo en el proyecto hace un mes aproximadamente y evidenció en el registro fotográfico elementos que desde la fecha se encuentran igual, sin una intervención por parte de contratistas, lo que genera gran preocupación, por lo que programará para el 27 de junio de 2024 un comité interno entre el equipo técnico y jurídico para tomar decisión, y se evaluará suspender el proyecto hasta que contratistas puedan presentar un plan eficaz que garantice la subsanación y ejecución idónea de la obra, pues para PDA la ideología es que las obras se ejecuten con calidad, así que exigirán a contratistas que cumplan con su función.

Helbert Alfonso, apoyo jurídico de zona pacifico del MVCT resalta que las acciones correctivas tienen que ir encaminadas a las evidencias que se han presentado, respecto al cumplimiento de los contratos de obra e interventoría, en ese sentido desde el MVCT no se hace coadministración de la contratación derivada, sino que esto es responsabilidad del ejecutor, pero es necesario que no se pierda de vista que son recursos públicos los cuales siempre van a tener el control de su materialización en la satisfacción del servicio público, es decir, por mas que sea contratación derivada debe responder al mecanismo del estatuto anticorrupción, no se trata de hacer llamados de atención, sino que interventoría por medio de estos mecanismos técnicos que los contratos públicos cuentan, adelanten procesos de ser el caso administrativos del estatuto anticorrupción, entonces sugiere tomar estas vías.

Finalmente, el arquitecto Weslin James manifiesta se espera acciones por parte de PDA en calidad de ejecutor, las cuales serán informadas al MVCT.

Municipio Lloró – Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN 11 COMUNIDADES (ANTUMIADÓ, CHAGARAMIA, AGUACATE, PARRUGUERA, MUMBU, MINDO, PLAYON, TOLDAS, CUMA, LANA Y VILLA CLARET) DEL MUNICIPIO DE LLORÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

ESTADO: CONTRATADO SIN INICIAR
AVANCE FÍSICO: 0%

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El arquitecto Weslin James hace trazabilidad a partir de reunión que se sostuvo el 19 de junio y que contó con participación con el equipo técnico, institucional, jurídico y social del MVCT y el PDA en calidad de ejecutor del proyecto. Se realiza consulta sobre el estado de la contratación del componente social e institucional con sus respectivas interventorías, haciendo claridad que el proceso del componente social ya se encontraba en etapa de selección de oferente para adjudicación y firma de contrato, pero que a manera de recomendación, este componente no debía ir por independiente en su contratación al componente institucional, por consiguiente genera una alerta, aún mas cuando en reuniones sostenidas entre MVCT y PDA en la ciudad de Bogotá siempre se dio claridad que al momento de viabilizar el proyecto, la contratación de los componentes debía ser unificado.

Se realiza mención a que en documento del componente institucional se establece que para la fase 1 de este componente se estipulan dos meses de duración y que debe empezar paralelo con el contrato de obra civil, siendo esto un condicionante para iniciar la ejecución del proyecto y que aún no se tenga el componente institucional debidamente contratado.

El arquitecto Weslin James consulta a PDA si pudieron evaluar una o varias alternativas para la contratación de los componentes social e institucional como se había pactado en reunión virtual sostenida el 19 de junio de 2024, Héctor Emilio Mosquera como coordinador del PDA manifiesta que internamente sostuvieron reunión donde a raíz de oficio enviado al MVCT donde solicitaban apoyo para la contratación del componente institucional, debido a que en los documentos del proyectos, específicamente la ficha de resumen, donde se manifiesta la metodología de contratación de cada uno de los componentes y que por eso se realizó la reunión anterior, debido a que no se inició el proceso de contratación en mayo de 2024 por las dudas que existían en como contratarse, pero PDA manifiesta que si tienen claro, el proyecto debe arrancar con todos los componentes y por eso la recomendación fue no darle inicio a los contratos de obra e interventoría. PDA manifiesta que el equipo jurídico se encuentra realizando el análisis para saber el método mas efectivo en realizar la contratación del componente social e institucional. El arquitecto Weslin James hace referencia en que esta acción debe ser realizada de manera rápida, pues el proyecto se encuentra en riesgo de ser cancelado.

Se realiza compromiso entre MVCT y PDA para que las reuniones a realizar sean programadas con anticipación para poder contar con la asistencia de todos los involucrados.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Municipio Unión Panamericana – Proyecto: OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE RASPADURA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA – CHOCO ESTADO: EN EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO: 0%

El arquitecto Weslin James habla inicialmente de que ya se cuentan con actas de inicio de obra e interventoría, que datan del 23 de abril de 2024, consulta sobre el estado actual del proyecto, teniendo en cuenta la etapa del componente de profundización se cumplió el 23 de junio y aún no ha sido entregada, de igual manera conocer sobre los informes presentados por interventoría de lo que arrojó esta profundización, el ingeniero Alex Enil manifiesta se han realizado unas visitas de revisión, implantación y ejecución del componente, y que están a la espera los contratistas puedan remitir el informe terminado y avalado a un 100%, para poder observar cualquier cambio que se haya realizado, manifiesta que efectivamente se cumplió el 23 de junio, pero están a la espera pasen los 5 días hábiles que dan para poder recibir este insumo. El arquitecto Weslin James recalca lo importante de tener rápido este insumo, teniendo en cuenta que es el elemento que va a dictaminar si precisa o no un cambio los diseños iniciales del proyecto.

Héctor Mosquera coordinador del área técnica, manifiesta que lo revisado a momento no hay cambios significativos en los diseños iniciales, pero que si se presentó una observación, pues se vienen presentando ciertos inconvenientes con la comunidad en el sentido que el lote previsto para la construcción de la PTAR inicialmente había sido adquirido para un proyecto deportivo y no para esta infraestructura, no obstante se cuenta con escritura por parte del municipio, dando así viabilidad para que el predio sea o pueda ser utilizado para el proyecto de saneamiento básico. El arquitecto Weslin James hace mención que esta dificultad había sido anunciada como solucionada con anterioridad, entonces que se deberá tener mucha claridad con la comunidad para darle a entender para que será empleado el lote. El ingeniero Alex Enil manifiesta que el contratista realizaría un levantamiento donde se pudieran implantar a manera digital el espacio para el proyecto deportivo y la infraestructura para la PTAR y ver si se podía emplear ambas infraestructuras en el lote previsto.

El arquitecto Weslin James pide a PDA levantar la mano para actualizar al MVCT sobre las gestiones a realizar respecto a los 3 convenios.


Nuevamente PDA manifiesta agendar las reuniones con anticipación para poder contar con presencia de los partícipes de cada uno de los convenios.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2. COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío de actas de reunión	MVCT	Una semana después de cada reunión
2	Programación de reuniones	MVCT	2 días mínimo de anticipación
3	Programar reuniones primer semana de julio de 2024	MVCT	Segunda semana de julio de 2024

FIRMAS:



Weslin James Mosquera Palacios

Anexos: [Reunión PDA-20240626 144423-Grabación de la reunión.mp4](#)

Elaboró: Weslin James Mosquera Palacios

Fecha: 08/07/2024