



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

**ASISTENCIA TÉCNICA - 9 JULIO 2024**  
**DEPARTAMENTO SAN ANDRÉS ISLAS**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá D. C, Colombia, 9 de julio de 2024
HORA:	De 8:00 a 9:00 horas
LUGAR:	Plataforma Meets El desarrolló de la presente diligencia se llevó a cabo de forma virtual a través de la aplicación Meets.
Link:	
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Santiago Zuluaga</b>- Apoyo Técnico a la Supervisión MVCT</li><li>➤ <b>Sebastián Rocha</b> – Supervisor Findeter</li><li>➤ <b>Luis Newball</b> - Apoyo Técnico Municipio</li><li>➤ <b>Ana Rico</b> – Operador P y K</li><li>➤ <b>Luis A. Rodríguez S.</b> - Director Obra – TECNOAGUAS</li><li>➤ <b>Pedro A. Castiblanco M.</b> - Director Interventoría - Consorcio Plan Maestro</li></ul>

**ORDEN DEL DIA:**

1. Saludo de bienvenida
2. Seguimiento proyecto plan maestro de acueducto en Providencia.
3. Cierre

**DESARROLLO:**

1. Saludo de bienvenida y presentación de los asistentes por parte del municipio y del MVCT.
2. Se procede a revisar cada uno de los proyectos así:

<b>Convenio 873/2021</b>		<b>"Obras Para La Terminación Del Plan Maestro De Acueducto De Providencia Y Santa Catalina Islas"</b>
Ejecutor: Findeter	Fecha de terminación	28 de febrero de 2025
Fecha de seguimiento	9/07/2024	Se realiza el seguimiento al proyecto así:  Avance físico ejecutado: 63.77% Avance físico programado: 65.46% Avance financiero: 61.25%  La interventoría informa que los atrasos corresponden a que se ha encontrado material rocoso en las excavaciones, situación que afecta el rendimiento normal. Así mismo, se registran afectaciones por lluvias y por alerta de huracán.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

	<p>El contratista de obra manifiesta que las actividades principales de la programación inicial del proyecto se vieron afectadas debido al trámite de permiso de intervención de vía emitido por el INVIAS, así:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Resolución a cargo del Invias: se obtuvo en octubre de 2023.</li><li>- Pago póliza a cargo del municipio: Se realizó en diciembre de 2023.</li><li>- Aprobación de la póliza a cargo del Invias: se obtuvo en febrero de 2024.</li><li>- Acta de inicio del permiso de intervención: se firmó en marzo de 2024.</li></ul> <p>Adicionalmente, entre los meses de noviembre 2023 y marzo 2024, el rendimiento fue condicionado debido al proceso de consulta previa que se adelanta con la comunidad de Providencia, ya que las intervenciones fueron autorizadas inicialmente en redes vecinales.</p> <p>En ese sentido y ante el atraso que registra el proyecto, el MVCT recomendó al ejecutor y contratistas (obra e interventoría), la implementación del plan de acción con el fin de lograr disminuir los atrasos del proyecto.</p> <p>Acerca del plazo del proyecto, el MVCT solicitó se verifique y se analice con tiempo una solicitud de prórroga en caso de ser necesario. En ese sentido, el contratista de obra presentó solicitud de prórroga por 4 meses; la interventoría revisó y generó observaciones a la solicitud las cuales se estima sean resueltas lo antes posible.</p>
Observaciones MVCT	<p>Técnico: se recomienda culminar las redes vecinales debido a que la comunidad se encuentra a la expectativa del cierre de estas actividades.</p> <p>El MVCT solicitó al municipio y al operador PyK, remitir a Findeter las observaciones al balance del presupuesto conforme lo manifestado en el marco del seguimiento.</p> <p>Se solicitó tramitar con tiempo suficiente la solicitud de prórroga del contrato de obra.</p>



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01


### COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Observaciones presupuesto	al Municipio y Operador	10-jul-2024.

### CIERRE

Siendo las 09:00 Hrs, se procede al cierre de la reunión.

### FIRMAS: Se anexa imagen de reunión en teams



Anexos: (Opcional)

Elaboró:

Revisó:

Fecha: