



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

**ASISTENCIA TÉCNICA - 23 JULIO 2024**  
**DEPARTAMENTO SAN ANDRÉS ISLAS**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá D. C, Colombia, 23 de julio de 2024
HORA:	De 8:00 a 9:00 horas
LUGAR:	Plataforma Meets El desarrolló de la presente diligencia se llevó a cabo de forma virtual a través de la aplicación Meets.
Link:	
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Santiago Zuluaga</b>- Apoyo Técnico a la Supervisión MVCT</li><li>➤ <b>Sebastián Rocha</b> – Supervisor Findeter</li><li>➤ <b>Ana Rico</b> – Operador P y K</li><li>➤ <b>Luis A. Rodríguez S.</b> - Director Obra – TECNOAGUAS</li><li>➤ <b>Pedro A. Castiblanco M.</b> - Director Interventoría - Consorcio Plan Maestro</li></ul>

**ORDEN DEL DIA:**

1. Saludo de bienvenida
2. Seguimiento proyecto plan maestro de acueducto en Providencia.
3. Cierre

**DESARROLLO:**

1. Saludo de bienvenida y presentación de los asistentes por parte del municipio y del MVCT.
2. Se procede a revisar cada uno de los proyectos así:

<b>Convenio 873/2021</b>		<b>"Obras Para La Terminación Del Plan Maestro De Acueducto De Providencia Y Santa Catalina Islas"</b>
Ejecutor: Findeter	Fecha de terminación	28 de febrero de 2025
Fecha de seguimiento	23/07/2024	Se realiza el seguimiento al proyecto así:  Avance físico ejecutado: 66,6% Avance físico programado: 74,6% Avance financiero: 61.25%  La interventoría informa que los atrasos registrados corresponden a afectaciones por lluvias y por alerta de huracán.  Se adelantan actividades en los siguientes componentes:



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Instalación de tubería en red principal.</li><li>- Recuperación de espacio público.</li><li>- Construcción cajas de válvulas reguladoras de presión y manifold.</li></ul> <p>Por otra parte, el operador PyK remitió las observaciones al balance del presupuesto entregado en el comité anterior; en ese sentido, el MVCT recomendó a Findeter y a interventoría, analizar dichas observaciones y de ser posible ajustar lo necesario en los componentes de la PTAP Agua Dulce.</p> <p>Acerca del plazo del proyecto, el MVCT solicitó se verifique y se analice con tiempo una solicitud de prórroga en caso de ser necesario. En ese sentido, el contratista de obra presentó solicitud de prórroga por 4 meses; la interventoría revisó y generó observaciones a la solicitud las cuales se estima sean resueltas lo antes posible.</p> <p>Adicionalmente, el operador PyK informó que se debe contar con el plazo definido de la prórroga ya que de ello dependen las gestiones para ampliar el plazo del alquiler de la planta desalinizadora a cargo de la superintendencia de servicios públicos. En atención a ello, el MVCT recomendó a Findeter definir prontamente este plazo ya que el contrato vence a mediados de agosto de 2024.</p>
Observaciones MVCT	<p>Técnico: se recomienda culminar las redes vecinales debido a que la comunidad se encuentra a la expectativa del cierre de estas actividades.</p> <p>El MVCT solicitó al municipio mediante correo electrónico del 9 de julio, enviar las observaciones al balance del presupuesto conforme lo manifestado en el marco del seguimiento. A la fecha, el municipio no ha remitido lo solicitado.</p> <p>El MVCT recomendó tramitar con tiempo suficiente la solicitud de prórroga del contrato de obra.</p>



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

### COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Observaciones presupuesto	al Municipio	10-jul-2024. Pendiente

### CIERRE

Siendo las 09:00 Hrs, se procede al cierre de la reunión.

### FIRMAS: Se anexa imagen de reunión en teams

The screenshot shows a Google Meet interface. The main content is a presentation slide titled "DATOS GENERALES DEL PROYECTO". The slide contains the following information:

**Objeto Contractual:** "Ejecución condicional en fases de la actualización y complementación de los estudios y diseños y la ejecución de las obras para la terminación del plan maestro de acueducto de Providencia y Santa Catalina Islas"

HITO	CONCEPTO	DETALLE
Fase 1	Revisión análisis, evaluación, ajuste, complementación y elaboración de estudios y diseños a partir de la información de estudios y diseños existentes.	Fecha de inicio: 30/03/2022 Fecha de terminación: 14/01/2023
Fase 2	Ejecución de las obras para la determinación del Plan Maestro del Acueducto de Providencia y Santa Catalina Islas, los cuales se deberán ejecutar atendiendo los resultados de la alternativa seleccionada de la Fase I.	Fecha de inicio: 18/10/2023 Fecha de terminación actual: 17/08/2024.
Datos contrato de obra N° 005-2022	Contratista: Tecnología Para el Tratamiento de Agua TECNOAGUAS S.A.S. Valor Fase I: \$795.887.898 Valor Fase II: \$11.458.988.408 Valor total: \$12.254.876.306	
Datos contrato de	Contratista: Consorcio Plan Maestro Providencia. Conformado por: Ingeniería e S.A. - IEH Grucon S.A. (50%) y 3B PROYECTOS S.A.S.	

Below the slide, a notification states: "Pedro Alfredo Castiblanco Montana ha abandonado la reunión".

On the right side of the meeting, there is a grid of participant avatars. Visible names include: LILIA GUERRA, pedro castiblanco, Profesional Proyecto..., ANTONIO ALVAREZ, 3 más, and Santiago Zuluaga - M... The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the time 8:16 a.m. on 23/07/2024.

Anexos: (Opcional)

Elaboró:

Revisó:

Fecha: