

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA ASISTENCIA TECNICA SEGUIMIENTO
MUNICIPIO DE CANDELARIA**

DATOS GENERALES

FECHA:	04 de julio de 2024
HORA:	9:00 a.m.
LUGAR:	El desarrollo de la presente diligencia se llevó a cabo de forma virtual, con municipio de Candelaria y MVCT a través de la aplicación meet.
ASISTENTES:	➤ Fernando Prieto - Secretario de Infraestructura - Municipio Candelaria ➤ Carlos Andres Rodriguez - Representante legal de interventoría ➤ Dickson Peña - Residente contratista de obra ➤ Ing. Miguel Varela - Director de obra ➤ Ana Venencia - Representante del comité de veeduría ➤ Martha Romero - Apoyo Técnico a la Supervisión MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida
2. Socialización estado proyecto obra del Convenio 1319-2023.
3. Cierre

DESARROLLO:

Se procede con la reunión de asistencia técnica así:

Convenio 1319/2023	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE LEÑA MUNICIPIO DE CANDELARIA-ATLÁNTICO.
Observaciones	Se realiza el comité de obra y comité veeduría ciudadana del proyecto de alcantarillado del corregimiento de Leña, iniciando el comité atendiendo a la veeduría junto con los contratistas de obra e interventoría y Ministerio de Vivienda, los cuales presentaron observaciones del proyecto por parte de unos representantes, donde se da respuesta a cada una de las inquietudes técnicas proyecto. Porcentaje de ejecución de obra, El Contratista de obra informa el porcentaje de obra proyectado para la fecha de

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

	corte es 14,28% y el porcentaje ejecutado es del 8,28%, manifestando un retraso del 6%, por lo cual se solicita un plan de contingencia para nivelar el cronograma de obra. El MVCT manifestó preocupación del porcentaje de obra debido a los retrasos que manifestó contratista de obra, debido a condiciones climáticas y rendimiento no esperado de las maquinarias amarillas, de tal manera que se le solicito plan de contingencia para mitigar el retraso en el porcentaje de ejecución de obra. EL MVCT solicita al municipio la presentación de los informes de supervisión, correspondiente al mes de mayo y junio de 2024. EL MVCT solicita al municipio la presentación de los informes de interventoría, correspondiente al mes de mayo y junio de 2024. 7 de julio.
Compromisos	1. Interventoría: pendiente entrega informes de interventoría de mayo y junio de 2024. 8 de julio. 2. Municipio: Pendiente remitir a MVCT informe de supervisión de mayo y junio de 2024. 12 de julio. 3. Presentar plan de contingencia para nivelar el porcentaje de atraso en el cronograma. 4. Municipio informa que realizará comités de obra con contratista de obra e interventoría, todos los jueves a las 9:00 a.m.

Cierre

LINK REUNION:

<https://meet.google.com/azg-ywpn-hbc>

Elaboró: Martha Romero. Apoyo a la Supervisión.