

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 20240712

PROYECTOS:

- OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SINCÉ
- CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SAN BENITO DE ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE
- AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MATEO PÉREZ Y MATA DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS –SUCRE
- AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CAYO DE LA CRUZ MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SUCRE

DATOS GENERALES

FECHA:	12-07-2024
HORA:	9:00 a.m.
LUGAR:	Plataforma TEAMS
ASISTENTES	Por parte de la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P.: Adm. Tulio Pinilla – Gerente Ing. Hernando Montes Sevilla – Apoyo a la supervisión Ing. Jhony Garay – Apoyo a la supervisión Ing. Ángel Martínez Gómez – Apoyo a la supervisión Ing. Andrés Rhenals – Apoyo a la supervisión Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT: Ing. Freddy Lozano – Gestor de seguimiento. Arq. Martha Romero – Apoyo a la supervisión. Por parte de Alcaldía Municipal de San Marcos. Ing. Humberto Jiménez – Secretario de Planeación. Abg. Luz Melissa Caballero – Jefe oficina jurídica Luis Ángel Serpa – Gerente de la empresa de servicios públicos del municipio

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ORDEN DEL DIA:

1. AVANCES DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MATEO PÉREZ Y MATA DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS – SUCRE
2. AVANCES CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SAN BENITO DE ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE
3. AVANCES PROYECTO ACUEDUCTO CAYO DE LA CRUZ - SAN MARCOS.
4. AVANCES PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SINCÉ

DESARROLLO:

1. Reporte de avance del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE". El ingeniero Hernando Montes inicia a exponer la presentación. Según la información reportada por parte del contratista de interventoría, a fecha de corte del día 11 de julio de 2024 el proyecto posee un avance físico ejecutado de 45.49%, un avance físico reprogramado del 86.26% y un atraso de 40.77%. Así mismo, el ingeniero informa que se tiene programado visita de seguimiento para el día 16 de julio de 2024. Seguidamente, se comparte cuadro resumen referente al PAC N°1 correspondiente al cobro del 20% por un valor de \$2.160.734.576,60 M/CVT, el cual fue enviado el día 27 de junio de 2024 y se tiene como fecha estimada para que se haga efectivo el desembolso el día 18 de julio de 2024, por último, informa que la interventoría analizando el avance de obra tiene pensado solicitar para el siguiente trimestre el desembolso equivalente al 30% teniendo presente las condiciones establecidas en el CUR para efectuar los desembolsos.

El ingeniero Hernando Montes continua con la exposición abordando el plan de contingencia de la obra, especificando el COMPONENTE TÉCNICO, que, en dicho componente se encuentran los diseños, los equipos de topografía, maquinaria, herramientas y materiales que se requieran para la construcción del alcantarillado. Se trabajan en cinco (05) frentes de trabajo y cada uno estará compuesto por cinco (05) cuadrillas, de tal

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

manera que se están abarcando todas las actividades de los ítems contractuales.

Continuando con la exposición, el ingeniero comparte los inconvenientes presentados, encontrando el Estado Presunto Incumplimiento, que, de acuerdo con el contrato de consultoría, se realizó visita técnico jurídica el día 26 de junio de 2024 y el día cuatro (04) de julio de 2024, donde se desarrolló audiencia de pruebas orales con la directora de interventoría, donde se está a la espera del cierre según aspectos jurídicos, de ser el caso se procederá con la tasación de multas para notificar al contratista. En lo que respecta al contrato de obra: Se realizó visita técnico-jurídica al sitio de las obras el día 26 de junio de 2024, donde se verifico que, si están los frentes de trabajo y la maquinaria, de tal manera que se está cumpliendo con el plan de choque.

- La arquitecta Martha Romero interviene la exposición, preguntando por lo sucedido en la reunión del 4 de julio, haciendo referencia a la directora de interventoría, si asistió a la reunión o no, ya que esta se encontraba enferma.
- El ingeniero Hernando da respuesta a la duda compartida por la arquitecta, manifestando que, si asistió, donde se le realizaron una serie de preguntas generales respecto al contrato de interventoría y al proyecto, las cuales fueron contestadas por la directora de interventoría. El ingeniero hace énfasis en las fechas de entrega de los informes de interventoría, ya que estos reciben una serie de observaciones y que, hasta la fecha, la interventoría no las ha subsanados, generando contratiempos en los reportes y entrega de información por parte de ADS.
- La arquitecta Martha Romero interviene la exposición, informando que se unió a la reunión la Secretaria de planeación del municipio de San Marcos, por lo que se suspende la presentación de San Benito Abad y se procede con la presentación de San Marcos, no obstante, le concede la palabra al secretario de planeación del municipio de San Marcos para que presente al equipo de trabajo que lo acompañara en la reunión.
- El Secretario de Planeación informa que estará acompañado por la oficina jurídica del municipio y el gerente de servicios públicos.
- La arquitecta Martha Romero pregunta por el equipo de trabajo jurídico y técnico de ADS, los cuales no se encuentran dentro del comité. Seguidamente el ingeniero Hernando interviene, manifestando que el

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

personal se encuentra ocupado con el proceso sancionatorio de Mateo Pérez, por lo que se delegó al ingeniero Andrés Rhenals para apoyar en la presentación de Cayo de la Cruz. La arquitecta Martha manifiesta que el tema que abordaran requiere de apoyo jurídico y necesita de alguien que conozca los antecedentes de San Marcos, ya sea el subgerente técnico o el gerente de ADS.

- Toma la palabra el Ing. Freddy Lozano, manifestando que la razón principal de su participación es que el Convenio de San Marcos, está a portas de finalizar, que, la Arq. Martha le informa que el alcalde del municipio no demuestra interés con respecto a la prórroga que se requiere para mantener activo el proyecto, por consiguiente, se le pregunta al equipo de trabajo de la alcaldía municipal si están alineados en dicha política o si están de acuerdo en que se debe participar en la suscripción de la prórroga.
- Interviene el Secretario de Planeación, informando que en estos momentos el alcalde pidió que se les informara a los asesores jurídicos que tiene el municipio para que revisen los documentos y se está a la espera que estos suministren un concepto.
- Interviene el Ing. Freddy Lozano, contextualizando a los presentes sobre la situación presentada con el proyecto activo en el Corregimiento de Cayo de la Cruz, que se tiene un convenio tripartito y al margen de la vinculación hoy entre San Marcos y con el PDA, el municipio tiene unas obligaciones, recursos y un proyecto con fines establecidos; de tal manera que el municipio como beneficiario tiene las obligaciones de mantener activo el proyecto y evitar a toda costa las parálisis del mismo. Con respecto a lo anterior, surge la pregunta ¿Qué es la situación que debe ser objeto de observancia de un abogado externo y cuál es la renuncia que tiene el municipio para adelantar la solicitud de prórroga del proyecto?
- Toma la palabra el Ing. Humberto, informando que particularmente el municipio de San Marcos, no hace parte del Plan Departamental de Agua, ya que las obras que ha ejecutado el PDA en el municipio no están siendo ejecutadas según la programación establecida. Por consiguiente, el alcalde está revisando si es posible firmar prorrogas o no ya que el municipio no pertenece al Plan Departamental de Agua. La Abogada Luz Melissa complementa diciendo que, los equipos de trabajo jurídico están

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

en pro de hacer el estudio del convenio y analizar lo más conveniente para el municipio en temas jurídicos y financieros.

- Toma la palabra el Ing. Freddy Lozano, reiterando que, el convenio que se ha suscrito al margen de las administraciones de turno, este fue firmado por tres entidades, El municipio y el Ministerio no tienen nada que ver con que estén o no vinculados al PDA, ya que su función principal es velar para que los fines del estado se materialicen con la inversión que se ha inyectado al proyecto, por ende, hasta que el proyecto no finalice se debe avanzar entre las tres entidades suscritas al convenio. Así pues, con un convenio firmado y avanzando se debe terminar, salvo que el municipio como beneficiario decida que no continua con el Convenio, se procede a terminar o liquidar el convenio y evaluar las imputabilidades y responsabilidades de haber terminado un convenio con unas obras que no se encuentran finalizadas. Así las cosas, en el marco del camino jurídico, las responsabilidades acarrearán también las decisiones de a quien le corresponde la tasación de los prejuicios ocasionados de manera fiscal, disciplinaria y penal por haber terminado el convenio sin haber terminado la obra.
- Toma la palabra el Gerente Tulio Pinilla, manifestando que actualmente el municipio de San Marcos jurídicamente sigue vinculado al PDA, muy a pesar de no se esté haciendo aportes ya que el 31 de diciembre el acuerdo que le da facultades al señor alcalde para seguir ahorrando en el PDA fue terminado. Además de eso, hay un convenio de vinculación firmado por la alcaldía, gobernación y el PDA, el cual posee una cláusula que permite que el municipio siga vinculado hasta tanto no cumpla con las obligaciones financieras, las cuales aún el municipio al PDA. Por otra parte, al alcalde de San Marcos se le ha informado en diferentes ocasiones que, si hay anomalías con respecto a la inversión de recursos en anteriores administraciones, pues lo que debe hacer es presentar la respectiva queja o denuncia y demás acciones para que sean los entes de control lo que determinen si hubo o no hubo incumplimiento. Así pues, nosotros como PDA estamos comprometidos para que la obra llegue a feliz término, pero si necesitamos la participación de la administración de San Marcos para sacar los proyectos adelante.
- Toma la palabra el Sr Luis Serpa Gerente de la empresa de Servicios Públicos de San Marcos, manifestando que el Alcalde del municipio se encuentra renuente a esta situación, es por el estado de las obras que se están ejecutando bajo la responsabilidad del gestor que es ADS, de tal

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

manera que el proyecto en Cayo de la Cruz debió haber sido terminado en el mes pasado, y cuando se realizó visita a campo se encontró con una ejecución del 9%, donde se presentaron inconvenientes con la comunidad, los cuales cerraron la vía nacional, y se invitó ADS a una reunión y no fueron partícipes de la misma, por lo que como municipio tuvimos que resolver, entonces es la desconfianza en la institución que no brinda garantías.

- Toma la palabra Ing. Freddy Lozano, aludiendo que la preocupación del municipio es absolutamente transparente y para el ministerio se encuentra en concordancia según la sensación, sin embargo, existe un debido proceso para combinar al contratista de obra e interventoría en lo que se le asista como responsables, así mismo, desde el PDA se han adelantado algunos presuntos incumplimientos y han adelantado audiencias no solo para descargos, sino también para la verificación de imputabilidad y tasación de las multas a que haya lugar en el convenio. La Arq. Martha complementa que, como ministerio se ha solicitado a ADS, la revisión de cada uno de los atrasos que ha tenido la obra, y es de aclarar, que el día 13 de junio se realizó visita técnica por parte del ministerio, y en esta se informó al municipio el estado del proyecto y los atrasos que se han presentado, donde uno de estos era la no adquisición del permiso de aprovechamiento forestal, el cual fue avalado por CORPOMOJANA el 07 de junio, así mismo, se debía actualizar el permiso de exploración y prospección, que al no tener estos permisos no se podía iniciar con unos frentes de obra del proyecto, así pues, el municipio sabe claramente el porqué de las demoras en este proyecto.

Continúa con la intervención el Ing. Freddy Lozano, exponiendo las obligaciones del municipio establecidos en la CLAUSULA QUINCA – OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. Así mismo, expresa que la situación que hoy se tiene, ha sido abordada atendiendo los debidos procesos, y dejar en claro la génesis que provoco la parálisis o falta de rendimiento en el proyecto, afianzada en la consecución del permiso de aprovechamiento forestal y exploración y prospección; de tal manera que el proyecto ya cuenta con dichos permisos para continuar.

- Toma la palabra el Secretario de Planeación del Municipio, aclarando que el estado de la obra no puede estar sujeto a la consecución de los permisos, ya que estos una vez fueron solicitados por el municipio, se le dio trazabilidad dentro de los términos y tiempos que establece la norma en la ley, además, se le informara al alcalde los temas abordados dentro

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

de la reunión y se informara de manera oficial la decisión que se tome en cabeza del alcalde.

- Interviene el Gerente Tulio Pinilla, manifestando que la consecución de los permisos es una obligación del municipio, y que nosotros como ADS adelantamos los tramites y documentos requeridos para la consecución de los permisos, y que el proceso fue mermado por el alcalde ya que no firmaba los documentos; siendo necesario el apoyo por parte del Ministerio para que el Alcalde firmara los documentos para ser presentados ante CORPOMOJANA; donde este paquete de documentos fue elaborado y enviado a la alcaldía municipal el 7 de febrero y no fue hasta el mes de abril que el alcalde procedió a firmar los documentos.
- Toma la palabra el Ing. Freddy Lozano, informando que se citara para el 19 de julio para que asista a una reunión presencial en las instalaciones del MVCT. Seguidamente la Arq. Martha solicita a ADS socializar los porcentajes del proyecto para que el municipio tenga conocimiento de dicha información.
- El Ing. Andrés Rhenals comparte la presentación referente al proyecto AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CAYO DE LA CRUZ MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SUCRE. ADS informa que el proyecto a fecha de corte del día 10 de julio de 2024 este posee un avance físico ejecutado de 25.66%, un avance físico reprogramado del 99.00% y un atraso de 73.34% donde estos atrasos están justificados por el ejecutor ADS, que, el proyecto al lograr un avance de obra superior al 20% se iniciara el trámite para un segundo desembolso, por lo que, le solicita amablemente al Secretario de Planeación que informe al alcalde de este trámite antes del 15 de julio. El Gerente Tulio Pinilla complementa, diciendo que la documentación se encuentra adelantada, y que requerimos del apoyo por parte del alcalde del municipio ya que la cuenta de cobro va encabezada por ellos como beneficiarios. Además, el Ing. Rhenals complementa diciendo que el proyecto necesita también que se lleve a cabo una prórroga de tiempo para el convenio, ya que el contratista de obra e interventoría, en la reprogramación de tiempo y cronograma suministrado, requieren un plazo de tiempo que se desfasa con respecto al que está establecido para la terminación del convenio. Acto seguido, interviene el Ing. Freddy Lozano, preguntando por la trazabilidad con respecto a la solicitud de la ampliación de prórroga, a lo que el Ing. Rhenals da respuesta informando

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

que se elevaron oficios solicitando la documentación los días 7 de junio, 4 de julio y 8 de junio.

- El Ing. Rhenals continua con la presentación referente al proyecto **AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CAYO DE LA CRUZ MUNICIPIO DE SAN MARCOS**, exponiendo el avance de la obra hasta la fecha, el cual se encuentra en 25.66% reflejado en el desarrollo de las actividades de las redes de distribución, cerramiento perimetral y las actividades preliminares para la construcción del tanque elevado. Complementa la información el Gerente Tulio Pinilla, comunicando que se inició la investigación por un presunto incumplimiento por parte del contratista de obra, que una vez se decida si es atribuible o no al contratista, se informara de la decisión al ministerio.
- Se retoma el reporte de avance del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE"**. El ingeniero Hernando Montes inicia a exponer la presentación. Según la información reportada por parte del contratista de interventoría, a fecha de corte del día 11 de julio de 2024 el proyecto posee un avance físico ejecutado de 45.49%, un avance físico reprogramado del 86.26% y un atraso de 40.77%, se continua con el estado de los inconvenientes presentados; el gerente Tulio Pinilla, informa que se procederá con el traslado de los resultados de las pruebas y posteriormente se citaran a audiencia para poder determinar la decisión de fondo.
- Reporte de avance del proyecto **"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SINCÉ"**. El ingeniero Hernando Montes inicia a exponer la presentación. Según la información reportada por parte del contratista de interventoría, a fecha de corte del día 10 de julio de 2024 el proyecto posee un avance físico ejecutado de 23.05%, un avance físico reprogramado del 29.66% y un atraso de 6.61%. Así mismo, el ingeniero comparte cuadro resumen referente al PAC N°1 correspondiente al cobro del 20% por un valor de \$5.629.726.188,00 M/CVT, el cual será enviado antes del 26 de julio de 2024 y se tiene como fecha estimada para que se haga efectivo el desembolso el día 18 de agosto de 2024.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

- El ingeniero Hernando Montes continua con la exposición abordando el plan de contingencia de la obra, especificando el COMPONENTE TÉCNICO, que, en dicho componente se encuentran los diseños, los equipos de topografía, maquinaria, herramientas y materiales que se requieran para la construcción del alcantarillado. Se trabajan en dos (02) frentes de trabajo y cada uno estará compuesto por tres (03) cuadrillas, de tal manera que se están abarcando todas las actividades de los ítems contractuales.
- Se continua con la presentación, el Ing. Ángel Martínez expone el avance del proyecto "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTO DE MATEO PÉREZ Y MATA DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES – SUCRE". Que, según la información reportada por parte del contratista de interventoría, a fecha de corte del día 07 de julio de 2024 el proyecto posee un avance físico ejecutado de 15.61%, un avance físico reprogramado del 52.15% y un atraso de 36.54%. Así mismo, el ingeniero comparte cuadro resumen referente al PAC N°1 correspondiente al cobro del 20% por un valor de \$5.629.726.188,00 M/CVT, el cual será enviado antes del 26 de julio de 2024 y se tiene como fecha estimada para que se haga efectivo el desembolso el día 18 de agosto de 2024. En lo que respeta al proceso sancionatorio que se está llevando a cabo, ya se realizó el traslado de las pruebas y se programara la audiencia para finalizar el proceso jurídico. La Arq. Martha interviene, solicitando que las fechas de seguimiento para el proceso sea actualizado; además, solicita especificar más las informaciones con respecto a la entrega del balance de obra y plan de contingencia.

COMPROMISOS (Si aplica).

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Visita técnica al proyecto de Santiago apóstol, municipio de san Benito abad, departamento de sucre	ADS.	16-07-2024
2	Seguimiento plan de contingencia del proyecto activo en el municipio de Sincé	ADS	Pendiente

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

3	Audiencia para fallo definitivo del proceso sancionatorio del proyecto activo en Municipio de San Benito Abad y Sampués.	ADS	19-07-2024
4	Seguimiento plan de contingencia del proyecto activo en el municipio de San Marcos	ADS	pendiente
5	Estado del estudio del proceso sancionatorio por presunto incumplimiento del contratista de obra San Marcos	ADS	23-07-2024
6	Entrega del Balance de obra Mateo Pérez Sampués	ADS	Pendiente

Nota: Como soporte para cada comité de seguimiento, se ha solicitado a Aguas de Sucre una presentación con el estado de cada uno de los proyectos bajo su supervisión, la cual complementa y hace parte de la presente acta de comité.

FIRMAS EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P:

Ing. Tulio Pinilla

Gerente Aguas de Sucre




Ing. Andrés Rhenals
Apoyo a la Supervisión



Ing. Hernando Montes
Apoyo a la Supervisión




Ing. Jhony Garay
Apoyo a la Supervisión



Ing. Ángel Martínez Gómez
Apoyo a la Supervisión

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FIRMAS MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO - MVCT:



Arq. Martha H. Romero
Apoyo a la Supervisión

Ing. Freddy Lozano
Gestor Zona Norte



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO



¡Más que Agua, **Llevamos Vida!**

Cra 20 # 24 – 52 Avenida Castañeda, Tel: 2786279

aguasdesucre@aguasdesucre.com

Sincelejo-Sucre-Colombia





**“CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO
DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SAN BENITO
DE ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE”**

GENERALIDADES Y FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

GENERALIDADES	
CONTRATO	No. LP-ADS-010-2023
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SAN BENITO DE ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA	CONSORCIO REDES SANTIAGO R/L CRISTIAN ALEXANDER OLIVO ARELLANO
VALOR INICIAL	\$9.709.306.024,00
PLAZO	9 MESES
FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACION	15 DE AGOSTO DE 2024
AVANCE TEMPORAL (20-03-2024)	232 DÍAS (85,92%)

COMPONENTES ESENCIALES DE OBRAS DENTRO DEL CONTRATO

RESUMEN AVANCES

PORCENTAJE FISICO CON CORTE 11-07-2024	
ITEM	PORCENTAJE
PRELIMINARES	89,12%
EXCAVACIONES Y RELLENOS	31,58%
REDES COLECTORES SUMINISTRO	8,38%
REDES COLECTORES INSTALACIÓN	1,10%
CONEXIONES DOMICILIARIAS	2,68%
CÁMARA DE CAÍDA	0,0%
CÁMARAS DE INSPECCIÓN	1,02%
TOTAL	45,49%

PORCENTAJE FISICO EJECUTADO PARA EL 11-07-2024
45,49%

PORCENTAJE FISICO REPROGRAMADO PARA EL 11-07-2024
86,26%

PORCENTAJE DE ATRASO PARA EL 11-07-2024
40,77%

PORCENTAJE AVANCE TEMPORAL
85,32%

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

- El PAC N°1 se envió el día 27 de junio de 2024.

CUR	SALDO EN FIDUCIA (CON RENDIMIENTOS) A MAYO DE 2024	SALDO NETO DISPONIBLE (SIN RENDIMIENTOS NI GMF NI RETEFUENTE) A MAYO DE 2024	AVANCE FISICO DEL VEINTE (20%), VALOR Y PERIODO	FECHA ESTIMADA DE PAGO	NUEVO SALDO EN FIDUCIA	RECURSOS POR SOLICITAR (3ER TRIMESTRE/2024)
CUR 1364	\$ 125.856.157,70	\$123.856.157,70	(\$2.160.734.576,60 junio de 2024)	18/07/2024	\$2.286.590.734,30	\$3.241.101.864,90

PLANES DE CONTINGENCIA

- COMPONENTE TÉCNICO, este componente encontramos los diseños, los equipos de topografía, maquinaria, herramientas y materiales que se requieran para la construcción del alcantarillado. Se trabajarán en 5 frentes de trabajo cada uno estará compuesto por 5 cuadrillas, distribuidos de la siguiente manera:

FRENTES DE TRABAJO			
ACTIVIDAD	PERSONAL	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HERRAMIENTAS
Excavación a maquina	1 operario de retroexcavadora	Descapote de instalaciones domiciliarias. Excavación tubería principal. Excavación manjoles. Rellenos de con material común.	1 Retroexcavadora
Excavación manual	6 ayudantes	Excavarán las instalaciones domiciliarias. Relleno y compactación de material seleccionado (0.3m)	Palas, picos, bugís. Compactador tipo canguro.
Instalación de tuberías y accesorios	Oficiales (2) Ayudantes (8)	Instalarán las tuberías y accesorios en las tuberías principales y domiciliarias. cámaras de caída, encabezaran en los manjoles. Instalación arena de nivelación. Instalación de relleno de relleno inicial	Herramienta menor. Compactador tipo canguro
Manjoles	Oficiales (1) Ayudantes (3)	Construcción de manjoles incluye solado, piso, cañuelas, paredes, tapas, escalera de acceso y resane de entrada de tuberías. Rellenos y compactación alrededor de los manjoles	Mezcladora. Vibrador de concreto. Herramienta menor. Compactador tipo canguro
Entibados.	6 ayudantes	Instalación de entibados metálicos en profundidades mayores a 1.5m como lo requiere la normatividad SST en Colombia	Entibados. Madera, Herramienta menor
Registros domiciliarios	Oficiales (1) Ayudantes (2)	Construcción de registro con accesorio de salida	Mezcladora. Vibrador de concreto. Herramienta menor



INCONVENIENTES PRESENTADOS



- Estado presunto incumplimiento: De acuerdo con el contrato de consultoría, se realizó visita técnico jurídica el día 26 de junio de 2024 y el día 4 de julio de 2024 se desarrollo audiencia de pruebas orales con la directora de interventoría, se procederá si es el caso a la tasación de multa para notificar al contratista, se realizara traslado de las pruebas practicadas el día 16 de julio de 2024 al contratista y a la aseguradora, para día 19 de julio de 2024 se citara audiencia para fallo definitivo.
- Referente al contrato de obra: Se realizó visita técnico jurídica al sitio de las obras el día 26 de junio de 2024 y verificamos la implementación de varios frentes de obras (5 maquinas realizando excavaciones, suministro e instalación de redes de alcantarillado sanitario, construcción de acometidas domiciliarias y pozos de inspección).



INCONVENIENTES PRESENTADOS




El proyecto presenta un avance acumulado a fecha del 18 de junio de 2024 del 20,30%, según último informe de interventoría N°6 (radicado en la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P. y no aprobado por la Supervisión mediante comunicación interna ST130-550-2024 del día 03 de julio de 2024) correspondiente al periodo del 15 de abril al 14 de mayo de 2024, de acuerdo con información reportada por la interventoría en visita de obra efectuada el día 26 de junio de 2024 el avance fue del 43,50%, y mediante reporte semanal de interventoría enviado vía WhatsApp del día 11 de julio de 2024 el avance físico es del 45,49% frente al 86,26% (atraso del 40,77%) según programación aprobada por la Interventoría. El Contrato tiene fecha de acta de inicio de 15 de noviembre de 2023 y terminación de 15 de agosto de 2024 (avance temporal 85,32%).

- Los avances en el Contrato de obra son: Socialización del proyecto, elección de veeduría puntual, avance en Actas de Vecindad, instalación de la valla informativa del proyecto.
- De acuerdo con la visita realizada al sitio de las obras del día 26 de junio de 2024 se evidencio la ejecución de las siguientes actividades las cuales son: Excavaciones y rellenos, instalación de tubería alcantarillado sanitario, construcción de cámaras de inspección, suministro de tubería alcantarillado sanitario.

CURVA S DE REPROGRAMACION

CURVA S DE EJECUCIÓN DE OBRA		
SEMANA	% Programado	% Ejecutado
2	0,12%	0,15%
4	0,27%	0,29%
6	0,43%	0,43%
8	0,46%	0,48%
10	0,49%	0,59%
12	0,52%	0,64%
14	0,55%	0,70%
16	0,58%	0,70%
18	5,49%	0,70%
20	10,18%	0,70%
22	11,17%	0,70%
24	17,83%	0,70%
26	29,36%	6,84%
28	41,61%	14,81%
30	54,11%	28,50%
31	60,04%	30,89%
32	66,00%	43,50%
34	77,35%	43,50%
36	86,26%	45,29%
38	95,09%	
40	100,00%	





FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN DE OBRAS.



- Fecha estimada el día 15 de agosto de 2024.

REPORTE AUDIENCIA POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

Resolución 085 de 2024 apertura a un Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual con ocasión al Contrato de Consultoría para la Interventoría CMA-ADS-017-2023

Sesión 1 _ 18-03-2024, 9:00 A.M	Sesión 2_ 22-03-2024, 4:00 P.M	Sesión 3_ 08-04-2024, 3:00 P.M	Sesión 4_ 21-06-2024, 2:30 P.M	Sesión 28- 06-2024	Sesión 6_ 04-07-2024	Sesión 7_ 19-07-2024
Aplazada por ausencia del apoderado del Interventor	Aplazada por Solicitud del interventor	Realizada y suspendida (entrega de pruebas hasta 19-04- 2024, y a la fecha en evaluación jurídica de pruebas).	Pruebas orales a directora de interventoría .	Citación alegatos de conclusión	Prueba Oral Directora de interventoría .	Audiencia para fallo definitivo

REPORTE AUDIENCIA POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

Resolución 096 de 2024 apertura a un Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual con ocasión al Contrato de Obras LP-ADS-010-2023

Sesión 1 _ 01-04-2024, 3:00 P.M	Sesión 2 _ 11-04-2024, 3:00 P.M	Sesión 3 _ 24-04-2024, 9:00 A.M	Sesión 4 _ 05-07-2024
Aplazada por solicitud del contratista	Aplazada por solicitud del contratista	Llamado a descargos y suspendida (entrega de pruebas, y a la fecha en evaluación jurídica de pruebas).	Traslado de pruebas (en la semana del 15 al 19 de julio de 2024 ADS informara sobre avances).

ALERTAS PROYECTOS (INTERVENTORÍA)

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P. RESOLUCIÓN No.085 DE 2024	Código: Versión: Página: Fecha:
---	---	--

"Por medio de la cual se da inicio a un Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual con ocasión a la ejecución del Contrato de Consultoría - Interventoría N.º CMA-ADS-017-2023"

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P., en uso de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias, en especial las que dicta los artículos 33, 34 y 35 del Manual de Contratación de la empresa de servicios públicos mixta del Departamento de Sucre "AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.", los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, modificada por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 1º de la Resolución 293 del 2004 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento básico, y las demás normas vigentes que la reglamentan, modifican o adicionan, y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 365 de la Constitución Política dispone, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita;

Que, el artículo 366 de la Constitución Política dispone, que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación;

Que, de acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Política la función administrativa se rige por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad;

Que, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas;

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P. RESOLUCIÓN No.085 DE 2024	Código: Versión: Página: Fecha:
---	---	--

Universitario Especializado, apoyo a la supervisión, HERNANDO MONTES SEVILLA, con el fin de que rindan declaración en audiencia bajo la gravedad de juramento de las condiciones responsables de la supervisión por parte de la Entidad para con el contrato de contrato de interventoría N.º CMA-ADS-017-2023.

ARTÍCULO CUARTO: CÍTESE a la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., a través de su apoderado(a) como parte del proceso administrativo sancionatorio, con el propósito que se haga parte de las garantías expedidas PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO. No. PÓLIZA 53-44-101029108-EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO (09-11-2023) y PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO. NO. PÓLIZA 53-44-101029108- EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO (26-01-2024), a favor EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P., expedida por la empresa aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. donde se asegura y beneficia a la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P, la cual fue aprobada por la empresa, de conformidad con lo establecido en la regulación legal vigente, mediante Resoluciones N° 682 del 14 de noviembre de 2023 y N° 033 del 26 de enero de 2024, respectivamente, para el Contrato CMA-ADS-017-2023.

ARTÍCULO QUINTO: FÚJESE, la fecha de la audiencia oral concentrada para el día jueves (14) de marzo de 2024, a las 9.00 a.m. a través de la plataforma teams en el link, <https://teams.live.com/join/93131714137407p=Kp15NLS6W7TTCF7g>

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto no procede recurso alguno.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Sincelejo a los State (X) días del mes de marzo del año 2024.

TULIO ALFREDO PINILLA CHAVEZ
Gerente
EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.

Proyecto	Nombre y Apellido	Cargo o Vinculación	Firma
	Cristian Ochoa Hernández	Abogado Externo -Secretaría General	
Revisó	Jenny Emiliani Ruiz	Secretaría General	

Los ambo firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para a firma del remitente.

ALERTAS PROYECTO (OBRA)

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.		Código:
	RESOLUCIÓN No.096 DE 2024		Versión:
			Página:
			Fecha:

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO, SE CITA Y SE APERTURA UN PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO CONTRACTUAL CON OCASIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA LP-ADS-010-2023"

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P., en uso de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias, en especial las que dicta los artículos 33, 34 y 35 del Manual de Contratación de la empresa de servicios públicos mixta del Departamento de Sucre "AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.", los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, modificada por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 1° de la Resolución 293 del 2004 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento básico, y las demás normas vigentes que la reglamentan, modifican o adicionan, y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 355 de la Constitución Política dispone, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita;

Que, el artículo 356 de la Constitución Política dispone, que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación;

Que, de acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Política la función administrativa se rige por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad;

Que, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas;


	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.		Código:
	RESOLUCIÓN No.096 DE 2024		Versión:
			Página:
			Fecha:

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto no procede recurso alguno.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Sincelejo al décimo dieciocho (18) día del mes de marzo del año 2024


TULIO ALFREDO PINILLA CHÁVEZ
Gerente
EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.

Proyecto	Nombres y Apellidos	Cargo o Vinculación	Firma
	Cristian Ochoa H.	Abogado Externo -Secretaría General	
Revisó	Jenny Emiliani Ruiz	Secretaria General	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			



Excavaciones – Suministro e instalación de redes de alcantarillado sanitario.



Construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias.

ESTADO DE APROBACION POLIZAS

ACTO ADMINISTRATIVO	POLIZA	APROBACION
FIRMA DE CONTRATO DE OBRA	CUMPLIMIENTO N° 4008871 – ANEXO 0	RESOLUCIÓN N° 681 DE 2023
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N° 4001864 - ANEXO 0	
	TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE N° CRC-100000018	RESOLUCIÓN N° 759 DE 2023
ACTA DE INICIO	CUMPLIMIENTO N° 4008871 – ANEXO 1	RESOLUCIÓN N° 032 DE 2024
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N° 4001864 ANEXO 1	
	TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE N° CRC-100000018	RESOLUCIÓN N° 759 DE 2023



CARGUE INFORMACION AL SIGEVAS



- Actas de Reunión
- Documentos Contractuales**
- Informes de Interventoría
- Informes de Comisión
- Reformulaciones
- Otros Documentos Legales
- Oficios Recibidos
- Lista de Chequeo
- Presentación Proyectos Comité
- Oficios Enviados
- Ficha de Evaluación
- Acta de Comité
- Proyecto con Concepto - Viabilidad
- Informes de Supervisión Seguimiento
- Informe Supervisión Consultoría
- Registro Fotográfico

Documentos Contractuales: Resumen									
Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por					
APROBACION_POLIZA_LP-ADS-010-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒				
APROBACION_POLIZA_LP-ADS-010-2023_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒				
APROBACION_POLIZATR_LP-ADS-010-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒				
CUM_LP-ADS-010-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒				
CUM_LP-ADS-010-2024_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒				
RCE_LP-ADS-010-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒				
RCE_LP-ADS-010-2023_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒				
OTRO SI LP-ADS-010-2023	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒				
ACTA SOCIALIZACION SANTIAGO APOSTOL	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒				
ACTAS INICIO INTERVENTORIA DEBIDAMENTE FIRMADAS-1	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒				
ACTAS INICIO OBRA DEBIDAMENTE FIRMADAS-	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒				
APROBACIÓN DE PÓLIZAS INTER CON CONTRATO	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒				
APROBACIÓN DE POLÓLIZAS INTER CON ACTA DE INICIO	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒				
contrato de inter.	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒				
contrato de obra.	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒				
POLIZA INTERVENTORIA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENT	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒				
RESOLUCIÓN APROBACIÓN PÓLIZAS ACTA DE INICIO.p	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒				
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE POLIZA OBRA	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒				
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN PÓLIZA TODO RIESGO	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒				
ACTA DE INICIO CMA-ADS-017-2023 CONSULTORIA	23/11/2023			Victor Enrique Montes Madrid	☒				
ACTA DE INICIO OBRA LP-ADS-010-2023 SANTIAGO APOST	23/11/2023			Victor Enrique Montes Madrid	☒				

Activar Windows
Vea a Configuración para activar Windows.



CARGUE INFORMACION AL SIGEVAS



Soporte Documental de Proyectos

1-2020-315 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL, MUNICIPIO SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO SUCRE

- Actas de Reunión - Documentos Contractuales Informes de Interventoría - Informes de Comision - Reformulaciones - Otros Documentos Legales - Oficios Recibidos - Lista de Chequeo - Presentación Proyectos Comité - Oficios Enviados - Ficha de Evaluación - Acta de Comité - Proyecto con Concepto - Viabilidad - Informes de Supervisión Seguimiento - Informe Supervisión Consultoría - Registro Fotográfico	+ Informes de Interventoría: Resumen						
	Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por	☐	☐
	INFORME DE INTERVENTORÍA N°1 COMPLETO	25/04/2024	INFORME DE INTERVENTORÍA N°1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023		Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒	☐
	INFORME DE INTERVENTORÍA N°2	25/04/2024	INFORME DE INTERVENTORÍA N°2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 14 DE ENERO DE 2024		Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒	☐
	INFORME DE INTERVENTORÍA N°3	25/04/2024	INFORME DE INTERVENTORÍA N°3, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DE 2024 AL 14 DE FEBRERO DE 2024.		Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒	☐
	INFORME INTERVENTORIA # 2	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒	☐
	informe #1 interventoria radicado 1	05/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒	☐

NOTA: Los informes de interventoría N°4 al N°7 no se han cargado en el SigeVas porque no son sido allegados por parte de la interventoría, muy a pesar de los requerimientos realizados por la Supervisión (los allegados no cumplen con el anexo técnico).



CARGUE INFORMACION AL SIGEVAS



Soporte Documental de Proyectos

1-2020-315 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL, MUNICIPIO SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO SUCRE

- Actas de Reunión
- Documentos Contractuales
- Informes de Interventoría
- Informes de Comision
- Reformulaciones
- Otros Documentos Legales
- Oficios Recibidos
- Lista de Chequeo
- Presentación Proyectos Comité
- Oficios Enviados
- Ficha de Evaluación
- Acta de Comité
- Proyecto con Concepto - Viabilidad
- Informes de Supervision Seguimiento**
- Informe Supervisión Consultoría
- Registro Fotográfico

+

Informes de Supervision Seguimiento:

Resumen

Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por			
INFORME DE SUPERVISION N°7_VERSION 1	10/06/2024	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2024_VERSION N°1		Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒		
INFORME N°6	03/05/2024	Correspondiente al periodo del 15 de marzo al 14 de abril de 2024 (Versión N°1)		Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒		
INFORME DE SUPERVISION N°5	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒		
INF PRESUNTO INCUMPLIMIENTO SANTIAGO APOSTOL Fil.p	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒		
INFORME DE SUPERVISION 1.	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒		
INFORME DE SUPERVISIÓN 2 SANTIAGO APOSTOL Fil.pdf	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒		
INFORME DE SUPERVISIÓN 3 SANTIAGO APOSTOL Fil	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒		
INFORME DE SUPERVISIÓN 4 SANTIAGO APOSTOL Fil	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒		



PROGRAMACIÓN DE COMITES DE OBRA E INTERVENTORÍA.



- Fecha estimada 16 de julio de 2024 en el sitio de las obras.



“OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SINCÉ”

GENERALIDADES Y FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

GENERALIDADES	
CONTRATO	No. LP-ADS-011-2023
OBJETO	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SINCE
CONTRATISTA	CONSORCIO ALCANTARILLADO SINCE R/L MIGUEL EDUARDO MERCADO BUENDIA
VALOR INICIAL	\$17.609.067.885.00
PLAZO	16 MESES
FECHA DE INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACION	16 DE MARZO DE 2025
AVANCE TEMPORAL (20-04-2024)	231 DÍAS (48,12%)

COMPONENTES ESENCIALES DE OBRAS DENTRO DEL CONTRATO

RESUMEN AVANCES

PORCENTAJE FISICO EJECUTADO PARA EL 10-07-2024

23,05%

PORCENTAJE FISICO REPROGRAMADO PARA EL 10-07-2024

29,66%

PORCENTAJE AVANCE TEMPORAL

48,12%

PORCENTAJE DE ATRASO PARA EL 10-07-2024

6,61%

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	%
1	LOCALIZACION, NIVELACION Y REPLANTEO	100,00%
2	EXCAVACIONES	19,60%
3	RELLENO Y COMPACTACIÓN BASES DE PAVIMENTO	20,71%
4	INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO SANITARIO	17,31%
5	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN DE CONCRETO DE 28 MPA VACIADAS EN EL SITIO, INCLUYE MESA DE CONCRETO SIMPLE DE 0.20 M DE ESPESOR, CAÑUELAS DE TRANSICIÓN ESMALTADAS, CONO Y CILINDRO DE 1,20 M, FORMALETERÍA, CONTROL DE AGUA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, CORTE, FIGURACIÓN Y COLOCACIÓN DE REFUERZO, Y SE INCLUYEN LOS DEMÁS COSTOS DIRECTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. INCLUYE SUMINISTRO DE ANILLO Y TAPA	18,36%
6	ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS	9,61%
7	SUMINISTRO DE TUBERÍA ALCANTARILLADO SANITARIO	18,28%
TOTAL		

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

- El PAC N°1 se enviara antes del día 26 de julio de 2024.

CUR	SALDO EN FIDUCIA (CON RENDIMIENTOS) A JUNIO DE 2024	SALDO NETO DISPONIBLE (SIN RENDIMIENTOS NI GMF NI RETEFUENTE) A JUNIO DE 2024	AVANCE FISICO DEL VEINTE (20%), VALOR Y PERIODO	FECHA ESTIMADA DE PAGO	NUEVO SALDO EN FIDUCIA	RECURSOS POR SOLICITAR (3ER TRIMESTRE/2024)
CUR 1334	\$	\$	(\$ 5.629.726.188,00 julio de 2024)	18/08/2024		\$

- **COMPONENTE TÉCNICO**, este componente encontramos los diseños, los equipos de topografía, maquinaria, herramientas y materiales que se requieran para la construcción del alcantarillado. Se trabajarán en 2 frentes de trabajo cada uno estará compuesto por 3 cuadrillas, distribuidos de la siguiente manera:

7. METODOLOGIA DE TRABAJO.

Con el fin de ejecutar las actividades establecidas en el cronograma de obras vigente y cumplir con el plazo contractual estipulado se emplearán las siguientes estrategias:

- Organización del segundo frente de trabajo. Es preciso anotar que estos frentes trabajarán la jornada laboral ordinaria establecida por la ley. No obstante, es pertinente aclarar que debido a la época de lluvias que ya ha iniciado, la implantación de un nuevo frente de obras no garantizará el avance significativo de las actividades, ya que los factores climáticos no son imputables al Contratista.

Inicio Frente de Obra N°2: 2 de julio 2024.

- Se mantendrá una comunicación continua con el personal en obra, oficina y proveedores para no correr riesgo de retrasos por escasez de materiales; lo mismo aplica para las empresas de servicios públicos cuando se presenten casos en los que se necesiten reparaciones de redes existentes en los tramos a intervenir. Plazo: INMEDIATO.
- Se planificarán con anterioridad todas las actividades para prever retrasos durante la ejecución de la obra. Plazo: INMEDIATO.

8. PERSONAL EN OBRA.

Para dar cumplimiento con la nueva programación de obra en el tiempo estipulado de acuerdo con el Contrato, se contará con el siguiente personal, el cual es el requerido contractualmente al Contratista.

Tabla 3. Personal en Obra.

Frente de trabajo No.1	
Personal	Cantidad
Residente de Obra	1
Maestro de Obra	1
Oficial	1
Topógrafo	1
Cadenero	1
Obreros Domiciliarios	6
Obreros instalación de tuberías	3
Profesional SISO	1
Trabajadora social	1

Ahora, al implementar un segundo frente de obras Consorcio Alcantarillado Sincé, debe organizar administrativamente el nuevo personal, teniendo en cuenta que se requiere de nuevos profesionales y mano de obra no calificada.

Frente de trabajo No.2	
Personal	Cantidad
Auxiliar de Residente de Obra	1
Maestro de Obra	1
Oficial	1
Topógrafo	1
Cadenero	1
Obreros Domiciliarios	6
Obreros instalación de tuberías	3

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS.


Para el desarrollo de las actividades se están utilizando la siguiente maquinaria y equipos:

Tabla 4. Maquinaria y Equipos.

Frente de Obras N°1	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
COMPACTADOR TIPO RANA	1
BOMBA SUMERGIBLE.	1
MEZCLADORA	1
PLANTA ELÉCTRICA	1
CANGURO	1
CORTADORA DE CONCRETO RÍGIDO	1
HERRAMIENTAS MENORES	1
MOTOBOMBA	1
RETROEXCAVADORA	1
VOLQUETA	1
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1
MINICARGADOR	1

CURVA S DE REPROGRAMACION

CURVA S DE EJECUCIÓN DE OBRA		
Mes	% Programado	% Ejecutado
16/11/2023	0,00%	0,00%
16/12/2023	0,05%	0%
20/02/2024	0,07%	1,37%
19/03/2024	4,11%	5,56%
16/04/2024	9,85%	9,08%
16/05/2024	16,04%	10,6%
7/06/2024	18,50%	14,5%
16/06/2024	24,70%	17,85%
10/07/2024	29,66%	23,05%
16/07/2024	30,90%	
16/08/2024	37,10%	
16/09/2024	44,52%	
16/10/2024	50,72%	
16/11/2024	64,52%	
16/12/2024	76,23%	
16/01/2025	82,99%	
16/02/2025	91,61%	
16/03/2025	100,00%	





ALERTAS PROYECTO



- Compromisos: de acuerdo con visita realizada el día 13 de junio de 2024, el contratista se comprometido a incluir nuevos frentes de trabajo para la primera semana de Julio de 2024, actualmente según lo reportado por la interventoría, cumplió en compromiso.
- El proyecto presenta un avance acumulado a fecha del 10 de julio del 23,05 según ultimo reporte de la interventoría de acuerdo con información reportada mediante llamada telefónica, frente al 29,66% (atraso del 6,61) según reprogramación aprobada por la Interventoría del día 16 de abril de 2024. El Contrato tiene fecha de acta de inicio de 16 de noviembre de 2023 y terminación de 16 de marzo de 2025 (avance temporal 48,12%).
- Los avances en el Contrato de obra son: Socialización del proyecto, elección de veeduría puntual, avance en Actas de Vecindad, instalación de la valla informativa del proyecto, localización, nivelación y replanteo, excavaciones, relleno y compactación bases de pavimento, instalación de tubería alcantarillado sanitario, construcción de cámaras de inspección, estructuras complementarias, suministro de tubería alcantarillado sanitario.



ALERTAS PROYECTO



- Plan de contingencia y permisos ambientales: Plan de choque del contrato de obra anexar fecha de inicio y fecha de finalización (aumento de cuadrillas), referente a los permisos ambientales no se requiere.
- Solicitud de informes de interventoría: El contratista de consultoría ha presentado hasta la fecha todos los informes de interventoría dentro del plazo contractual, fecha máxima de entrega el día 26 de cada mes.



FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN DE OBRAS.



- Fecha estimada el día 16 de marzo de 2025.



Excavaciones - Suministro e instalación de redes alcantarillado - Retiro de material sobrante



Excavaciones y rellenos - Construcción de pozos de inspección.

ESTADO DE APROBACION POLIZAS

ACTO ADMINISTRATIVO	POLIZA	APROBACION
FIRMA DE CONTRATO DE OBRA	CUMPLIMIENTO N° 21-44-101428959 – ANEXO 0	RESOLUCIÓN N° 680 DE 2023
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 21-40-101221355 - ANEXO 0	
	TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE N° C-00000083	RESOLUCIÓN N° 717 DE 2023
ACTA DE INICIO	CUMPLIMIENTO N° 21-44-101428959 – ANEXO 1	RESOLUCIÓN N° 743 DE 2023
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 21-40-101221355 ANEXO 1	
	TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE N° C-00000083	RESOLUCIÓN N° 202 DE 2024

1-2021-206 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCÉ DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actas de Reunión		Resumen				
Actas de Reunión	Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por	
Documentos Contractuales	20231219 ACTA DE SEGUIMIENTO	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	
Informes de Interventoría	20240110 ACTA DE SEGUIMIENTO	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	
Informes de Comision	20240118 ACTA DE SEGUIMIENTO	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	
Reformulaciones	20240125 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	
Otros Documentos Legales	20240202 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	
Oficios Recibidos	20240209 ACTA DE SEGUIMIENTO	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	
Lista de Chequeo	20240216 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	
Presentación Proyectos Comité	20240220 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	
Oficios Enviados	20240226 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	
Ficha de Evaluación	20240305 ACTA DE SEGUIMIENTO	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	
Acta de Comité	20240319 ACTA DE SEGUIMIENTO MVCT	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	
Proyecto con Concepto - Viabilidad	20240402 ACTA DE COMITE	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	
Informes de Supervision Seguimiento						
Informe Supervisión Consultoría						
Registro Fotográfico						



CARGUE INFORMACION AL SIGEVAS



1-2021-206 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCÉ DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

- Actas de Reunión
- Documentos Contractuales**
- Informes de Interventoría
- Informes de Comision
- Reformulaciones
- Otros Documentos Legales
- Oficios Recibidos
- Lista de Chequeo
- Presentación Proyectos Comité
- Oficios Enviados
- Ficha de Evaluación
- Acta de Comité
- Proyecto con Concepto - Viabilidad
- Informes de Supervision Seguimiento
- Informe Supervisión Consultoría
- Registro Fotográfico

Documentos Contractuales:							Resumen		
Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por					
OTROSI N°1_LP-ADS-011-2023	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒				
APROBACION_POLIZA_LP-ADS-011-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒				
APROBACION_POLIZA_LP-ADS-011-2023_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒				
APROBACION_POLIZATR_LP-ADS-011-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒				
APROBACION_POLIZATR_LP-ADS-011-2023_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒				
CUM_LP-ADS-011-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒				
CUM_LP-ADS-011-2023_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒				
RCE_LP-ADS-011-2023_ANEXO 0	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒				
RCE_LP-ADS-011-2023_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒				
TR_LP-ADS-011-2023_ANEXO 1	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒				
ACTA DE INICIO OBRA FIRMADA.	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒				
ACTA DE INICIO SINCE INTER.	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒				
CONTRATO Inter	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒				
CONTRATO obra	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒				
PÓLIZA CUMPLIMIENTO Y RCE OBRA CON RESOLUCIÓN DE A	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒				
Póliza inter con acta de inicio y resolucio de ap	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒				
poliza inter con contrato y resolucio de aprobaci	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒				
Pólizas de Cumplimiento y RCE de obra con resoluci	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒				

Activar Windows



CARGUE INFORMACION AL SIGEVAS



Soporte Documental de Proyectos

1-2021-206 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCÉ DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

- Actas de Reunión
- Documentos Contractuales
- Informes de Interventoría**
- Informes de Comision
- Reformulaciones
- Otros Documentos Legales
- Oficios Recibidos
- Lista de Chequeo
- Presentación Proyectos Comité
- Oficios Enviados
- Ficha de Evaluación
- Acta de Comité
- Proyecto con Concepto - Viabilidad
- Informes de Supervisión Seguimiento
- Informe Supervisión Consultoría
- Registro Fotográfico

+ Informes de Interventoría: Resumen						
Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por		
INFORME MENSUAL N° 7.pdf	10/07/2024	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO DE 2024 AL 16 DE JUNIO DE 2024		Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒	
INFORME N°6	31/05/2024	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL DE 2024 AL 15 DE MAYO DE 2024		Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒	
INFORME DE INTERVENTORIA N°5_V1	26/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒	
INFORME DE INTERVENTORIA No. 3	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒	
INFORME DE INTERVENTORIA No. 4	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒	
INFORME DE INTERVENTORIA No. 1	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒	
INFORME DE INTERVENTORIA No. 2	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒	



CARGUE INFORMACION AL SIGEVAS



1-2021-206 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCÉ DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

- Actas de Reunión
- Documentos Contractuales
- Informes de Interventoría
- Informes de Comision
- Reformulaciones
- Otros Documentos Legales
- Oficios Recibidos
- Lista de Chequeo
- Presentación Proyectos Comite
- Oficios Enviados
- Ficha de Evaluación
- Acta de Comité
- Proyecto con Concepto - Viabilidad
- Informes de Supervision Seguimiento**
- Informe Supervisión Consultoría
- Registro Fotográfico

Informes de Supervision Seguimiento:

[Resumen](#)

Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por	☐	☐	☐
INFORME DE SUPERVISIÓN N°7_VERSION-N1	10/06/2024	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2024		Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒	☐	☐
INFORME N°6.pdf	02/05/2024	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2024		Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒	☐	☐
INFORME N°2.pdf	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒	☐	☐
INFORME N°3	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒	☐	☐
INFORME N°4	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒	☐	☐
INFORME N°5	10/04/2024			Hernando de Jesús Montes Sevilla	☒	☐	☐
INFORME EJECUTIVO DE SUPERVISION N°1	11/03/2024			Victor Enrique Montes Madrid	☒	☐	☐



REPORTE AUDIENCIA POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO



El contratista ejecuta las actividades contractuales



PROGRAMACIÓN DE COMITES DE OBRA E INTERVENTORÍA.



- Fecha estimada 19 de julio de 2024 en el sitio de las obras.

MUCHAS GRACIAS

Síguenos en nuestra página web y redes sociales



@aguasdesucre



<https://aguasdesucre.com/>



Aguas de Sucre



@pdasucre



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO



¡Más que Agua, **Llevamos Vida!**

Cra 20 # 24 – 52 Avenida Castañeda, Tel: 2786279

aguasdesucre@aguasdesucre.com

Sincelejo-Sucre-Colombia



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° LP-ADS-009-2023
CUYO OBJETO ES: AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE
CAYO DE LA CRUZ MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SUCRE

PORCENTAJE EJECUTADO Y PROGRAMADO, ACTIVIDADES DE OBRA A FECHA 10 DE JULIO DE 2024

PORCENTAJE FISICO CON CORTE 10-07-2024		
COMPONENTE	PORCENTAJE FISICO PROGRAMADO (%)	PORCENTAJE FISICO EJECUTADO (%)
1. POZO PROFUNDO (PRELIMINARES)	100	90.38
2. PERFORACION POZO	100	30.23
3. EQUIPOS DE BOMBEO Y ACCESORIOS	100	0.00
4. CONTRUCCION DE CASSETAS	100	11.99
5. CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO	100	80.95
6. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 165 M3	100	5.73
7. PLANTA DE TRATAMIENTO	100	0.00
8. REDES DE DISTRIBUCION	100	38.59
9. SISTEMA ELECTRICO MEDIA Y BAJA TENSION	100	0.00
10. INSTALACIONES DE BAJA TENSION	98	0.00

PORCENTAJE FISICO EJECUTADO PARA EL 10-07-2024
25.66%

PORCENTAJE FISICO PROGRAMADO PARA EL 10-07-2024
99%

PORCENTAJE DE ATRASO PARA EL 10-07-2024
73.34%

a. ESTADO PRESUNTO INCUMPLIMIENTOS CON FECHAS DE AUDIENCIAS REALIZADAS Y PROGRAMADAS:

- Se envió un informe desde la Subgerencia Técnica a Gerencia sobre el estado del proyecto y los posibles incumplimiento del contratista.
- Esta en revisión de Gerencia y este tomará las decisiones si abre o no el proceso administrativo sancionatorio por posible incumplimiento.
- Aun no tenemos conocimiento de la revisión de Gerencia.

b. ALERTAS TÉCNICAS PROYECTO:

- Nuevo Trazado y Replanteo de las redes de Distribución. (El Contratista de obra, inició con las actividades de instalación de tubería de Distribución). superado

c. PLAN DE CONTINGENCIA, PERMISOS AMBIENTALES, ETC.

- ENTREGADO POR LA INTERVENTORIA, A LA EMPRESA AGUAS DE SUCRE, SEGUIMIENTO

PERMISOS AMBIENTALES:

- **Permiso de Aprovechamiento Forestal:** YA SE CUENTA CON EL PERMISO.
- **Permiso de Prospección y Exploración de Aguas subterráneas.** YA SE CUENTA CON EL PERMISO.

INCOVENIENTES PRESENTADOS


- 1. ORDEN PUBLICO, SUPERADO
- 2. PERMISOS AMBIENTALES, SUPERADO
- 3. INCONFORMISMOS CON LA COMUNIDAD, SUPERADO

ESTADO DE LAS PÒLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y RCE, CONTRATO DE OBRA	
Póliza de Cumplimiento Nº75-44-101132935 Anexo 2, con acta de inicio	Aprobada mediante Resolución 166 de 2024.
Póliza de RCE, No 75-40- 101049815, anexo 2, con Acta de inicio	Aprobada mediante Resolución 166 de 2024.
Póliza Todo Riesgo	Aprobada mediante Resolución 726 de 2023
ESTADO DE LAS PÒLIZAS DE CUMPLIMIENTO, CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Póliza de Cumplimiento Nº CRC-100014850, Anexo 2, con Acta de inicio	Aprobada mediante Resolución 025 de 2024.

CURVA "S"

CURVA S DE EJECUCIÓN DE OBRA


Mes	% Programado	% Ejecutado
15/11/2023	0%	0.00%
15/12/2023	2%	2.17%
15/01/2024	5%	2.17%
15/02/2024	11%	2.17%
15/03/2024	20%	5.53%
15/04/2024	38%	7.32%
15/05/2024	62%	10.67%
28/05/2024	62%	16.40%
10/07/2024	99%	25.66%













MUCHAS GRACIAS

Síguenos en nuestra página web y redes sociales



@aguasdesucre



<https://aguasdesucre.com/>



Aguas de Sucre



@pdasucre



“AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MATEO PÉREZ Y MATA DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS –SUCRE”

GENERALIDADES	
CONTRATO	No. LP-ADS-008-2023
OBJETO	Ampliación y optimización del sistema de acueducto de los corregimientos de Mateo Pérez y Mata de Caña en el municipio de Sampués -sucre
CONTRATISTA	Consorcio Redes Coma R/L Yordy Manuel Diaz Acevedo
VALOR INICIAL	\$4.255.020.003
PLAZO INICIAL	7 MESES + 60 días
FECHA DE INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACION 1	16 DE JUNIO DE 2024
FECHA TERMINACION 2	17 DE AGOSTO DE 2024
AVANCE TEMPORAL (07-07-2024)	237 días (85,09%)

1. PORCENTAJES PROGRAMADO Y EJECUTADO

PORCENTAJE FISICO EJECUTADO PARA EL 07-07-2024
15,61%

PORCENTAJE FISICO REPROGRAMADO PARA EL 07-07-2024
52,15%

PORCENTAJE DE ATRASO PARA EL 07-07-2024
36,54%

PORCENTAJE AVANCE TEMPORAL
85,09%

2. ACTIVIDADES DE OBRA ACTUAL



EXCAVACIONES E INSTALACIÓN DE TUBERÍA
EN EL TRAMO DE LA PLACA HUELLA



PERFORACION DEL POZO




FUNDIDA DE COLUMNAS DEL TERCER
AL CUARTO NIVEL DEL TANQUE



CAPITULO	COSTO PARCIAL	% CAPITULO SOBRE TOTAL	AVANCE INFORME 07/07/2024	VR PARCIAL
POZO PROFUNDO	\$670,103,777.26	15.7%	15.70%	\$ 105,234,434.00
CASETA DE BOMBEO	\$19,803,883.43	0.5%	0.21%	\$ 40,942.80
CERRAMIENTO POZO	\$48,054,444.96	1.1%	0.39%	\$ 189,400.00
DESCARGA DE TUBERIA DE POZO	\$53,805,559.00	1.3%	0.00%	\$ -
SISTEMA ELECTRICO POZO	\$221,859,288.00	5.2%	0.00%	\$ -
LINEA DE CONDUCCION	\$1,792,437,765.20	42.1%	17.17%	\$ 307,799,966.00
SISTEMA DE TRATAMIENTO	\$71,775,353.00	1.7%	0.00%	\$ -
INSTALACIONES ELECTRICAS CASETA DE CLORACION	\$10,959,133.00	0.3%	0.00%	\$ -
TANQUE ELEVADO	\$848,348,488.53	19.9%	29.00%	\$ 246,037,523.66
REDES DE DISTRIBUCION	\$517,872,310.49	12.2%	0.95%	\$ 4,924,400.00
	\$4,255,020,003	100%	15.61%	\$ 612,635,251

3. CURVA S ACTUALIZADA

SEMANA	PROGRAMADO	EJECUTADO
1	0%	0%
2	0%	0%
3	0%	0%
4	0%	0%
5	0%	0%
6	0%	0,08%
7	0%	0,16%
8	0%	0,24%
9	0%	0,32%
10	0,11%	0,41%
11	0,24%	0,50%
12	0,37%	0,59%
13	0,50%	0,68%
14	0,73%	0,77%
15	1,78%	0,77%
16	7,30%	0,77%
17	14,60%	0,77%
18	21,73%	0,77%
19	25,73%	0,77%
20	33,90%	1,96%
21	44,12%	3,14%
22	52,52%	4,33%
23	61,28%	5,51%
24	69,84%	5,76%
25	74,60%	6,01%
26	80,29%	6,25%
27	85,38%	6,50%
28	93,76%	6,67%
29	97,29%	10,34%
30	98,79%	14,01%
31	16,52%	14,40%
32	23,12%	14,64%
33	43,90%	14,91%
34	52,15%	15,61%
35	73,93%	
36	80,06%	
37	84,39%	
38	88,84%	
39	97,34%	
40	100,00%	



4. ALERTAS DEL PROYECTO

A. Estado presunto incumplimientos con fechas de audiencias realizadas y programadas

Resolución 092 de 2024 apertura de un Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual con ocasión al Contrato de Obras LP-ADS-008-2023, de 13 de marzo de 2024

Sesión 1 _ 20-03-2024, 9:00 A.M	Sesión 2_ 22-03-2024, 10:30 A.M	Sesión 3_ 12-04-2024, 2:00 P.M	Practica de pruebas en campo	Alegatos de Conclusión
Aplazada por ausencia del representante del garante SEGUROS DEL ESTADO S.A	Aplazada por ausencia del representante del garante SEGUROS DEL ESTADO S.A	Descargos del Contratista de obra	Plazo máximo hasta el 19-04-2024 (Cumplida el 15-04-2024)	El día 27 de junio se notificara al contratista de obra CONSORCIO REDES COMA para audiencia el día 04 de julio de 2024

4. ALERTAS DEL PROYECTO

B. Alertas técnicas

- El contrato de obra LP-ADS-008-2023 tenía un plazo inicial de ejecución hasta el día 16 de junio de 2024, sin embargo se aprobó una prórroga en tiempo sin adición de recursos por dos meses, por ende la fecha de terminación según la adición de tiempo es el día 17 de agosto de 2024.
- El avance general reportado por la Interventoría CONSORCIO INTER MATEO PEREZ para el día 07 de julio de 2024, es del **15,61%** y un avance reprogramado del **52,15%** lo que demuestra un atraso del **36,54%** en la cuarta semana reprogramada.
- Pendiente por ejecutar el 84.39% del objeto contractual en 41 días.
- En el comité técnico del día 25-Junio-2024 el contratista se comprometió a entregar un balance de obra con un informe técnico de justificación para revisión y aprobación por parte de la interventoría, el cual, quedo como compromiso de entrega el día 02 de julio de 2024. A la fecha el contratista no ha remitido cierto balance.
- El contratista avanzó en la perforación exploratoria del pozo, en donde se han ejecutado 98 metros de profundidad.
- El contratista inicio las actividades de excavación en el tramo de la placa huella, para la posterior instalación de tubería
- Se están adelantando trabajos de concretos y acero de refuerzo entre el tercer y cuarto nivel del tanque elevado.

4. ALERTAS DEL PROYECTO

C. Plan de contingencia

- Para el presente periodo se realizaron trabajos en el frente de pozo profundo desde el 17 de junio de 2024 hasta el 21 de junio de 2024 llegando a una profundidad de exploración de 98 metros en horarios de trabajos de 7:00 am hasta las 5:00 pm horario normal de trabajo, a partir del día 21 de junio de 2024 hasta el día 9 de julio de 2024 no se realizaron actividades en la perforación exploratoria debido a que se presentaron fallas mecánicas, retomando actividades el día 10 de julio de 2024 llegando hasta una profundidad de 101 metros de profundidad, en un horario de trabajo de 7:00 am hasta las 6:00 pm.
- En el pozo no se acato la recomendación por parte del MVCT para extender las horas de trabajo hasta la noche con ayuda de reflectores para aumentar el rendimiento en el pozo.
- En cuanto a lo relacionado con la línea de conducción, en el tramo de la placa huella se esta trabajando con una cuadrilla en horarios de 7:00 a.m-12.00 p.m y 1:00 p.m -5:00 p.m
- Se esta implementando concretos acelerados a 3 días con el fin de reducir los tiempos de espera entre fundidas en el tanque elevado, se esta trabajando con una cuadrilla de 13 trabajadores, 4 personas que suministran el acero y 9 personas en la ejecución de las actividades del tanque.

5. ESTADO DE POLIZAS

ACTO ADMINISTRATIVO	POLIZA	APROBACION
FIRMA DE CONTRATO DE OBRA	CUMPLIMIENTO N° 75-44-101133377 – ANEXO 0	RESOLUCIÓN N° 684 DE 2023
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N° 75-40-101049948- ANEXO 2	
	POLIZA TODO TODO RIESGO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE No. CG-100000155	RESOLUCION N° 004 DE 2024
ACTA DE INICIO	CUMPLIMIENTO N° 75-44-101133377 – ANEXO 2	RESOLUCIÓN N° 052 DE 2024
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N° 75-40-101049948- ANEXO 2	
	POLIZA TODO TODO RIESGO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE No. CG-100000155	PENDIENTE

5. POLIZAS

- Las pólizas de la Interventoría con novedad de prorroga fueron radicadas en la Entidad Contratante y fue aprobada mediante Resolución No. 276 del 2024 .
- Con respecto al contratista de obra, radico la póliza Todo Riesgo SEGÚN OTROSÍ No.2 y las demás pólizas (Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual) expresa que están en tramite en la aseguradora. Se han requerido dichas pólizas según COMUNICACIÓN INTERNA ST130-530-2024 y COMUNICACIÓN INTERNA ST130-548-2024.

5. INFORMES DE INTERVENTORIA

INFORME MENSUAL	PERIODO	ENTREGADO POR INTERVENTORIA	APROBADO POR SUPERVISIÓN
N°1	16/11/2023-15/12/2023	SI	SI
N°2	16/12/2023-15/01/2024	SI	SI
N°3	16/01/2024-15/02/2024	SI	SI
N°4	16/02/2024-15/03/2024	SI	SI
N°5	16/03/2024-15/04/2024	SI	SI
N°6	16/04/2024-15/05/2024	SI	SI
N°7	16/05/2024-15/06/2024	SI	SI

7. ESTADO DE CARGUE AL SIGEVAS

Soporte Documental de Proyectos							
2-2019-193	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MATEO PEREZ Y MATA DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES- SUCRE						
- Actas de Reunión - Documentos Contractuales Informes de Interventoría - Informes de Comisión - Reformulaciones - Otros Documentos Legales - Oficios Recibidos - Lista de Chequeo - Presentación Proyectos Comité - Oficios Enviados - Ficha de Evaluación - Acta de Comité - Proyecto con Concepto - Viabilidad - Informes de Supervisión Seguimiento - Informe Supervisión Consultoría - Registro Fotográfico	+ Informes de Interventoría:			Resumen			
	Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por		
	INFORME MENSUAL # 6	05/06/2024	INFORME MENSUAL # 6		Alvaro Marino Marengo		
	PROGRAMACION DE OBRA	05/06/2024	ANEXO INFORME MENSUAL #6		Alvaro Marino Marengo		
	ENSAYOS	05/06/2024	ANEXO INFORME MENSUAL #6		Alvaro Marino Marengo		
	ENSAYOS CONTRATISTA OBRA	05/06/2024	ANEXO INFORME MENSUAL # 6		Alvaro Marino Marengo		
	BITACORA	05/06/2024	ANEXO INFORME MENSUAL #6		Alvaro Marino Marengo		
	COMITE S TECNICOS	05/06/2024	ANEXOS INFORME MENSUAL # 6		Alvaro Marino Marengo		
	OFICIOS ENVIADOS	05/06/2024	ANEXOS INFORME MENSUAL # 6		Alvaro Marino Marengo		
	OFICIOS RECIBIDOS AGUAS DE SUCRE	05/06/2024	ANEXOS INFORME MENSUAL # 6		Alvaro Marino Marengo		
	SEGUIMIENTO PLAN CALIDAD	05/06/2024	ANEXO INFORME MENSUAL #6		Alvaro Marino Marengo		
	SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	05/06/2024	ANEXO INFORME MENSUAL #6		Alvaro Marino Marengo		
	SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	05/06/2024	ANEXO INFORME MENSUAL #6		Alvaro Marino Marengo		
	SEGUIMIENTO PLAN DE SST	05/06/2024	ANEXO INFORME MENSUAL #6		Alvaro Marino Marengo		
	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA	05/06/2024	ANEXO INFORME MENSUAL #6		Alvaro Marino Marengo		
	INFORME MENSUAL #5	07/05/2024	DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2024		Alvaro Marino Marengo		
	INFORME DETALLADO DE INTERVENTORIA abril2024	25/04/2024	INFORME DETALLADO DE INTERVENTORIA_abril2024		Alvaro Marino Marengo		

7. ESTADO DE CARGUE AL SIGEVAS

Soporte Documental de Proyectos									
2-2019-193 AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MATEO PEREZ Y MATA DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES- SUCRE									
Actas de Reunión Documentos Contractuales Informes de Interventoría Informes de Comision Reformulaciones Otros Documentos Legales Oficios Recibidos Lista de Chequeo Presentación Proyectos Comité Oficios Enviados Ficha de Evaluación Acta de Comité Proyecto con Concepto - Viabilidad Informes de Supervisión Seguimiento Informe Supervisión Consultoría Registro Fotográfico	+ Otros Documentos Legales: Resumen								
	Nombre	Fecha	Descripción	Archivo	Cargado Por				
	OTROSÍ No.02_Contrato de Obra	23/06/2024	OTROSÍ No.02_Contrato de Obra		Alvaro Marino Marengo				
	OTROSÍ No.01_Contrato de Interventoría	23/06/2024	OTROSÍ No.01_Contrato de Interventoría		Alvaro Marino Marengo				
	CTA ACLACIÓN A VEEDORES LUGAR POZO MATEO PEREZ	18/04/2024	Solicitada en Comité Social 3		Alvaro Marino Marengo				
	CTA SOCIALIZACION PROYECTO MATEO PEREZ EN SEGOVIA	18/04/2024	Solicitada en Comité Social 3		Alvaro Marino Marengo				
	Presupuesto de Obra	17/04/2024	Propuesta ganadora		Alvaro Marino Marengo				
	Plan de inversión de Anticipo	11/04/2024	Plan de inversión anticipo Mateo perez		Alvaro Marino Marengo				
	Reprogramación de obras	08/04/2024	Aprobada por Interventoría		Alvaro Marino Marengo				
	Flujo de caja reprogramación	08/04/2024	Aprobada por interventoría		Alvaro Marino Marengo				
	Programación Project	08/04/2024	Aprobada por interventoría		Alvaro Marino Marengo				
	Relación de equipo y maquinaria mínima	08/04/2024	Aprobado por Interventoría		Alvaro Marino Marengo				
	Programa de Adaptación a la Guía Ambiental - PAGA	08/04/2024	Aprobado por la Interventoría		Alvaro Marino Marengo				
	Presupuesto PAGA	08/04/2024	Aprobado por Interventoría		Alvaro Marino Marengo				
	Plan de Calidad	08/04/2024	Aprobado por la Interventoría		Alvaro Marino Marengo				
	Plan de Manejo de Tránsito	08/04/2024	Aprobado por Interventoría		Alvaro Marino Marengo				

7. ESTADO DE CARGUE AL SIGEVAS

Soporte Documental de Proyectos

2-2019-193 AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MATEO PEREZ Y MATA DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES- SUCRE

	+ Acta de Comité:	Resumen
Actas de Reunión		
Documentos Contractuales	SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 24/06/2024	[Icono] Alvaro Marino Marengo [Check] [Edit] [X]
Informes de Interventoría	Reunión extraordinaria 23/06/2024 Reunión extraordinaria	[Icono] Alvaro Marino Marengo [Check] [Edit] [X]
Informes de Comision	COMITE_11_11-06-2024 11/06/2024 COMITE_11_11-06-2024	[Icono] Alvaro Marino Marengo [Check] [Edit] [X]
Reformulaciones	COMITE_10_22-05-2024 22/05/2024 COMITE_10_22-05-2024	[Icono] Alvaro Marino Marengo [Check] [Edit] [X]
Otros Documentos Legales	COMITE_6_12-03-2024 24/04/2024 COMITE_6_12-03-2024	[Icono] Alvaro Marino Marengo [Check] [Edit] [X]
Oficios Recibidos	COMITE_7_20-03-2024 24/04/2024 COMITE_7_20-03-2024	[Icono] Alvaro Marino Marengo [Check] [Edit] [X]
Lista de Chequeo	COMITE_8_8-04-2024 24/04/2024 COMITE_8_8-04-2024	[Icono] Alvaro Marino Marengo [Check] [Edit] [X]
Presentación Proyectos Comitè	COMITE_9_15-04-2024 24/04/2024 COMITE_9_15-04-2024	[Icono] Alvaro Marino Marengo [Check] [Edit] [X]
Oficios Enviados	COMITE_5_09-02-2024 06/03/2024 COMITE_5_09-02-2024	[Icono] Victor Enrique Montes Madrid [Check] [] []
Ficha de Evaluación	COMITE_2_26-01-2024 13/02/2024 COMITE_2_26-01-2024	[Icono] Victor Enrique Montes Madrid [Check] [] []
Acta de Comité	COMITE_3_31-01-2024 13/02/2024 COMITE_3_31-01-2024	[Icono] Victor Enrique Montes Madrid [Check] [] []
Proyecto con Concepto - Viabilidad	COMITE_4_02-02-2024 13/02/2024 COMITE_4_02-02-2024	[Icono] Victor Enrique Montes Madrid [Check] [] []
Informes de Supervision Seguimiento	COMITE N°1 15/01/2024 COMITE N°1	[Icono] Victor Enrique Montes Madrid [Check] [] []
Informe Supervisión Consultoría		
Registro Fotográfico		

7. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES

1	Entrega de Balance de obra	Contratista de obra	Hasta 02 de julio	Incumplido
2	Entrega plan de contingencia	Contratista de obra	Hasta 27 de junio	Cumplido

MUCHAS GRACIAS

Síguenos en nuestra página web y redes sociales



@aguasdesucre



<https://aguasdesucre.com/>



Aguas de Sucre



@pdasucre