



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01
ACTA No. 06

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 12 de julio de 2024
HORA:	De 2:00 a 3:00 pm horas
LUGAR:	Virtual - Teams
ASISTENTES:	Jorge Andrés Beltrán – Contratista Subdirección de Desarrollo Empresarial Sandra Garavito – Contratista Subdirección Proyectos Mayra Pérez Tito Andrés Bonilla
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. SEGUIMIENTO COMPROMISOS ENTRADA EN OPERACIÓN INFRAESTRUCTURA PROYECTO AMFPS - SISTEMAS LOS PATIOS Y VILLA DEL ROSARIO

DESARROLLO:

Mesa de trabajo con Municipios de Villa del Rosario y Los Patios 12 de julio de 2024.

1. Entrega de infraestructura a los Municipios:

- Subproyecto 1 - ● Entregado al Municipio de Cúcuta (Oct-2023)
- Subproyecto 3 - ● Entregado al Municipio de Cúcuta (Mar-2024)
- Subproyecto 4 - ● Entregado al Municipio de Cúcuta (Estación de Bombeo y líneas de conducción) (Mar-2024)
- Subproyecto 4 - ● Entregado al Municipio de Villa del Rosario (dic-2023) (Tanques 1 de mayo)
- Subproyecto 4 - ● Entregado al Municipio de Los Patios (dic-2023) (Tanques Las Cumbres)

2. Entrega de infraestructura a los Operadores:

- Subproyecto 1 - ● Entregado a Aguas Kpital (Oct-2023)
- Subproyecto 3 - ● Entregado a Aguas Kpital (Mar-2024)
- Subproyecto 4 - ● Entregado a Aguas Kpital (Estación de Bombeo y líneas de conducción) (Mar-2024)
- Subproyecto 4 - ● Entregado a Aqualia (04-Jul-2024) (Tanques 1 de mayo)
- Subproyecto 4 - ● Por Entregar a Aguas de Los Patios S.A. ESP. (19-Jul-2024) (Tanques Las Cumbres)

3. Acuerdos de Venta de Agua Operadores Aguas Kpital - Agua de los Patios - Aqualia

- Remisión de borrador de acuerdo - ● Remitido por Aguas Kpital (19-mar-2024)
- Acuerdo firmado Agua de los Patios (Los Patios) - ● Se está en revisión final para firma (19-Jul-2024).
- Acuerdo firmado Aqualia (Villa del Rosario) - ● Se está en revisión final (mesa de trabajo con Aguas Kpital) para firma (19-Jul-2024).

4. Otrosíes modificadorio Contratos de Prestación de Servicios

- Municipio de Cúcuta - Aguas Kpital - ●
- Municipio de Los Patios y Agua de los Patios - ● Se está en revisión final para firma (19-Jul-2024).
- Municipio de Villa del Rosario y Aqualia - ● queda postergado al inicio de la puesta en marcha (3 meses aprox).

5. Definición volumen venta de agua en bloque

- Municipio de Villa del Rosario - ● 1.000.000 de m3 anuales (se indica que pueden ser mas)
- Municipio de Los Patios - ● 25.000 de m3 (esta en validación por parte del prestador)

6. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE REDES

- PDA de Norte de Santander y Municipio de Villa del Rosario - ● el 19-Jul-2024 (Se efectuaría el recibo parcial).
- PDA de Norte de Santander y Municipio de Los Patios - ● el 19-Jul-2024 (Se efectuaría el recibo parcial)

7. Inicio de Pruebas hidráulicas y puesta en marcha:

- Puesta en marcha - ● El 22-Jul-2024 de acuerdo con la mesa definida.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Los citados	No aplica	No aplica



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS:



Elaboró: Sandra Garavito – Contratista Subdirección de proyectos 
Fecha: 12-07-2024