



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 19 DE JULIO DE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	19 de julio de 2024
HORA:	De 8:00 am a 9:00am
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Claudia Constanza Londoño - Gestora proyectos FINDETER Juan Carlos Paredes – Ing. Supervisión FINDETER Fernanda Villegas – Auxiliar de Obra Grupo More Andrés Caviedes - Contratista Obra Grupo MORE Sergio Cruz - Grupo MORE Oscar Aranda - Contratista Obra Grupo MORE Carlos Soto - Contratista Interventoría INTER JCD Juan Carlos Tello - Contratista Interventoría INTER JCD Luisa González - Contratista Interventoría INTER JCD Danny Ramírez – Residente Interventoría Mario Triana – SST Interventoría Felipe Potes – Ing. Supervisor EMCASERVICIOS S.A Laura Bastidas – Apoyo EMCASERVICIOS S.A Olaya Larrahondo - Emquilichao E.S.P
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

El día Viernes 19 de julio de 2024 se convocó comité virtual para hacer seguimiento del avance del proyecto CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO -CAUCA

1. Verificación entidades asistentes
2. Lectura acta anterior
3. Informe de avance del contrato de obra PAT-ATF-O-043-2023
4. Compromisos
5. Eventualidades

DESARROLLO:

La Ingeniera Luisa realiza la presentación del avance de obra mediante la proyección simultanea de diapositivas, en lo cual se evidencia en el periodo semanal comprendido entre el 8 al 14 de julio, los porcentajes de avance de obra corresponde a los siguientes:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

1. Porcentaje de obra programada para la tercera semana del mes de junio es del 50.70%.
2. Porcentaje de obra ejecutado y aprobado por la Interventoría es de 51.81%, con lo cual, se tiene un adelanto de 1.11%.

Las actividades que se están ejecutando actualmente en obra, son:

1. En la estructura del tanque de almacenamiento, se finiquitó la instalación total de los aceros horizontales en los muros del tanque, similar a esto, se finalizó el encofrado de las paredes y de las columnas de la estructura. Los días 15 y 16 de julio, se realiza la fundición de los muros del tanque de almacenamiento, además de cuatro (4) de las seis (6) columnas internas que componen el tanque. Es pertinente mencionar que, antes de la fundición Interventoría realizó los respectivos chequeos en cuanto a la verticalidad en la formaleta para evitar desplazamiento y embobamiento de la misma, además de las separaciones de los aceros con respecto a la formaleta. Por otra parte, se realizaron las pruebas referentes a toma de temperatura y asentamiento, al igual que, la elaboración de especímenes con el concreto destinado para la fundición del elemento en mención. Durante el desencofrado de los elementos de la estructura se observa en general un buen acabado.
2. Con respecto a la estructura del tanque de cloración, se finaliza la instalación de encofrado en madera en la losa de fondo, consecuentemente el día 15 de julio se realiza la fundición de la misma.
3. En la estructura del tanque de filtros, se continua con la instalación de material de refuerzo correspondiente al acero vertical, horizontal y de fisuramiento en los muros de la estructura.
4. En cuanto a la estructura de las casetas y oficinas, se efectuó la fundición del cimiento en concreto ciclópeo, además de iniciar con el armado e instalación de la viga de cimentación, sumado a esto, se realiza el encofrado en formaleta metálica, para fundición de la viga mencionada anteriormente.
5. En la estructura del lecho de secado, se inicia con el encofrado en formaleta metálica de los muros del tanque en mención.
6. En el componente de seguridad y salud en el trabajo, se realizó el seguimiento y verificación a la maquinaria y vehículos implementados para la fundición realizada los días 15 y 16 de julio, además del personal externo, de igual manera, se verificó el uso de elementos de protección personal durante todo el proceso de fundición. En cuanto al factor de señalización en obra, se está cumpliendo de manera eficaz con este parámetro.

7. Durante la semana no se presentaron incidentes y/o accidentes en obra.
8. En cuanto al componente social, el día viernes 19 de julio se llevará a cabo el cuarto comité de sostenibilidad, además que se encuentran adelantando la preparación y organización de la socialización de avance del 50% de obra, reunión que se realizará el día martes 30 de Julio de 2024. Así mismo, la empresa Emquilichao realizó acompañamiento durante la primera jornada de fundición.
9. La empresa Emquilichao propone realizar una modificación en la estructura del tanque de almacenamiento principalmente en la losa superior, la cual, consiste en colocar calados en vidrio para iluminación al interior del tanque e instalación de tubería para respiraderos, sistema que se está utilizando actualmente en la PTAP del barrio Rosario, además el Ingeniero Olaya propone visita a la PTAP mencionada, para la apreciación del sistema. Para el estudio de dicha modificación Emquilichao deberá presentar de manera formal y escrita la solicitud de cambio en el proyecto con su respectivo componente técnico y financiero.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realización de socialización del 50% de avance de obra en la biblioteca Municipal de Santander de Quilichao	Contratista de obra e interventoría	30/07/2024
2	visita a la obra antes del 30 de Julio, además el día de la socialización, presentarán a la nueva persona encargada, debido a que el Ingeniero Felipe Potes no continuará en el proyecto.	EMCASERVICIOS	26/07/2024
3	El contratista debe presentar Plan de Contingencia en respuesta al atraso en la actividad del cerramiento perimetral.	Contratista de obra e interventoría	26/07/2024

FIRMAS:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

[illegible]