



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 07 -2024
Cerro de San Antonio

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 23 de julio de 2024
HORA:	2:00 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Gilma Escobar – Aguas del Magdalena Andrea Santos – MVCT.
INVITADOS:	Cesar Rojas - Coordinador de Interventoría - Unión Temporal Intermagdalena.

ORDEN DEL DIA:

1. Cumplimiento de compromisos
2. Seguimiento Proyecto "Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Cerro de San Antonio" Código 1-2007-916

DESARROLLO:

1. Cumplimiento de compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Actualización SIGEVAS	Aguas del Magdalena	Pendiente
2	Solicitud de prórroga Contratista	Contratista	Cumplido

2. Estado del Proyecto Cerro de San Antonio.

Aguas de Magdalena informa que el Avance de ejecución a la fecha es: Programado 92% Ejecutado 91%.

El MVCT solicitó información sobre el estado de la prórroga solicitada por el contratista. El ejecutor informa que ya fue tramitada y que la fecha de terminación quedo para el 4 de octubre de 2024.

interventoría hace una breve descripción de las actividades ejecutadas por el contratista durante el último mes, manifestando que se concentró en la estación de bombeo puntualmente en el componente electromecánico e instalación de postes

El atraso presentado a la fecha el 1% corresponde a las redes eléctricas de la caseta, pero el contratista ya inició con esta actividad. De igual manera informa que fue radicado el proyecto ante Air-e.


La interventoría manifiesta que el contrato se encuentra en normal ejecución y con la prórroga otorgada dará cumplimiento al objeto contractual

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Actualización SIGEVAS Informes de junio y ultima acto administrativo de los derivados	Aguas del Magdalena	23/07/2024

FIRMAS:

Anexos: Se anexa presentación de Aguas del Magdalena


Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 23/07/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Asistentes:





Información Contractual



**\$12,020
Millones**

Contrato No.: 003 del 2017

Contratista: AGUAS DEL MAGDALENAS A.E.S.P.

Contratista: CONSORCIO ALCANTARILLADOS BT

Interventoría: UNIÓN TEMPORAL INTERMAGDALENA

Valor inicial del contrato: \$11.327.397.786

Valor Adición No. 1: \$401.833.275

Valor Total actualizado: \$ 12,020,401,284

Fecha de Inicio: 06 de marzo de 2018

Plazo Inicial: 18 Meses

Plazo Actualizado: 43, 5 meses

Fecha reinicio actualizada: 04 de Febrero de 2024

Fecha finalización actualizada: 04 de Octubre 2024

Avance Programado del contrato: 92%

Avance Ejecutado del contrato: 91%

Avance Financiero del contrato: 86%

Estado actual: EN EJECUCIÓN

