



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 09 -2024 Remolino

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 22 de julio de 2024
HORA:	2:00 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Eduard Ortega – Apoyo a Secretario de Planeación municipio Andrea Santos – MVCT
INVITADOS:	Javier Sandoval – Director de Interventoría Farud Camargo – Residente Contratista

### ORDEN DEL DIA:

1. Cumplimiento compromisos
2. Seguimiento CUR 1357-2023 "OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA"
3. Otros

### DESARROLLO:

1. Cumplimiento compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Estado
1	Actualización SIGEVAS	Municipio	Pendiente
2	Ficha de seguimiento	Municipio	Pendiente
3	Foto Valla	Municipio	Cumplido
4	Cuenta para pago	Municipio	Cumplido
5	Informe del mes de mayo	Interventoría	Cumplido
6	Informe de supervisión e interventoría del mes mayo en SIGEVAS	Municipio	Cumplido
7	Solicitud de prórroga del contratista a la interventoría	Contratista	Cumplido
8	Solicitud de prórroga del convenio	Municipio	Pendiente

2. Seguimiento Convenio 1357-2023 "OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA"



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

La interventoría informa que el Avance programado es 85.22% y Ejecutado 60%

Continúa el atraso debido a las lluvias y al nivel freático por estar contiguo al río Magdalena, sin embargo, en los últimos días ha bajado un poco la lluvia y el contratista está trabajando de la siguiente manera: 2 frentes de trabajo uno para excavación e instalación de tubería y otro para relleno y compactación. Adicional una cuadrilla para drenar aguas por el alto nivel freático.

De igual manera indica que la solicitud de prórroga del contratista ya fue avalada por la interventoría por un término de tres (3) meses, de los cuales (2) dos son por los problemas para dar inicio al contrato y (1) por las lluvias y el alto nivel freático. En este momento la solicitud está en revisión por parte del municipio.

Dado lo anterior están pendientes los modificatorios a los contratos derivados por parte del municipio.

El contratista manifestó que se han presentado algunos problemas para el ingreso de los materiales de relleno, dado que las vías no están en óptimas condiciones por temas de lluvias, y el municipio no cuenta con cantera. Se está a la espera que el proveedor nuevamente intente ingresar el día 22 de julio de 2024.

El MVCT informa que fue remitida nuevamente la foto para la valla, y se está a la espera del pronunciamiento del área de comunicaciones.

### 3. Otros.

Por parte del MVCT se reitera que de ser necesario solicitar prórroga al convenio, se deben remitir los documentos según lista de chequeo junto con el cronograma detallado en el que se incluya tiempos de entrega y recibo, liquidación de los derivados.

Se reitera por parte del MVCT al municipio el diligenciamiento de la Ficha de seguimiento, esta debe ser enviada por correo electrónico de manera semanal para lo cual se acuerdo los días lunes y no ha sido cumplido

De igual manera se reitera dar cumplimiento a la actualización de los documentos en el sistema SIGEVAS.

### **COMPROMISOS** (Si aplica)



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Actualización SIGEVAS	Municipio	26/07/2024
2	Ficha de seguimiento al 22 de julio	Municipio	22/07/2024
5	Informe del mes de junio de interventoría a municipio	Interventoría	22/07/2024
6	Informe de supervisión junio	Municipio	26/07/2024
8	Solicitud de prórroga del convenio	Municipio	Por confirmar.

**FIRMAS:**

Anexos: N.A.

Elaboró: Andrea Santos Cubillos  
Fecha: 22/07/2024

Asistentes:

