



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 09 -2024
Ciénaga

ACTA No. 07 -2024
Ariguaní

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 24 de julio de 2024
HORA:	2:00 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	EDUBAR Grey Manjarrez (Apoyo Técnico a la Supervisión), Ivonne Raad (Residente de Gerencia) Andrea Santos – MVCT.
INVITADOS:	Contratista Ciénaga Orlando Molinares (Coordinador de Proyecto) Interventoría Ciénaga Efraín Esmeral (Director de Obra) José Castaño (Director de Proyecto de Interventoría) Jesús Díaz (Coordinador de Proyecto de Interventoría)

ORDEN DEL DIA:

1. Cumplimiento compromisos
2. Seguimiento Convenio Interadministrativo de Cooperación - CUC 1148-2021 Proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA – FASE 1"
3. Seguimiento Convenio Interadministrativo de Cooperación 1142-2021 "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

DESARROLLO:

1. Cumplimiento compromisos



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Estado
1	Instalación de acometidas en el sector el Poblado	Contratista	Pendiente La interventoría informa que el contratista ya realizó el proceso formal de la compra. El contratista informa que realizó la compra pero que la importación de estos según proveedor demora 45 días.
2	Pavimento barrio el Poblado	Contratista	Pendiente
2	Fecha de entrega de los accesorios en obra	Contratista	Pendiente Ya tiene cotizaciones, pero falta la de un accesorio para presentar APU a la interventoría.
3	Actas de vecindad, registro fotográfico y videos calle 18	Interventoría	Cumplido
4	Prueba de presión tubería de 28 pulgadas	Contratista	Cumplido, sin embargo la prueba presento fuga el día de hoy 26 de julio de 2024 se están tomando los correctivos
5	Documento del contratista de Ciénaga en relación cada una de las causas del atraso - Prórroga	Contratista	Cumplido
6	Terminación de bordillos y andenes calle 18 de la carrera 25 a la 21	Contratista	Pendiente
7	Atención de todas las observaciones calle 18 (pavimento)	Contratista	Pendiente
8	Pavimento de tuberías probadas y por probar	Contratista	Pendiente
9	Solicitud de prórroga al convenio 1148-2021 - Ciénaga	EDUBAR	Cumplido



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

10	Solicitud de suspensión al convenio 1142-2021 de Ariguaní	EDUBAR	Cumplido
----	---	--------	----------

2. Convenio 1148-2021 - Ciénaga.

La interventoría informa que actualmente el proyecto se encuentra en ejecución con un avance de obra del 45.01% ejecutado Vs 92% programado

El MVCT manifiesta su preocupación dado que, revisados los compromisos pactados desde el 11 de junio de 2024, día que se realizó recorrido y visita por parte del MVCT junto con la comunidad, el contratista e interventoría, estos no han sido cumplidos y el contratista los ha reprogramado ya en dos ocasiones.

Dado lo anterior el MVCT solicita a la interventoría y a EDUBAR que se tomen las acciones correspondientes.

El contratista informa que está realizando pruebas en el sector el poblado mientras llega los collarines, los cuales una vez lleguen serán instalados, dejando acometidos y posteriormente dejando el pavimento.

EDUBAR informa que ya fue radicada la solicitud de prorrogar por parte del contratista, la cual se encuentra en revisión.

El contratista manifiesta que ingreso otro contratista de pavimento y el día de hoy ingreso más maquinaria con el fin de adelantar el proceso y poder culminar todas las afectaciones y observaciones de la calle 18 para poder habilitar más frentes de trabajo.

La interventoría solicita al contratista que se ejecuten, que cuenten con el personal con los pagos de seguridad social y que dé respuesta a las comunicaciones que se han enviado, para que se atiendan de igual manera los temas administrativos.

EDUBAR informa que la interventoría ha realizado apremios y una vez se cumpla con estos apremios se abrirá un proceso de presente incumplimiento

El ejecutor mediante comunicado de radicado Nro. 2024ER0113932 del 19 de julio de 2024 EDUBAR envió solicitud de prórroga Nro. 1 del Convenio Interadministrativo de Cooperación Nro. 1148 de 2021 por el término de 14 meses y 7 días. Por parte de la supervisión se informa que ya se dio trámite al grupo de contratos por el termino de 13 meses

3. Convenio 1142-2021 – Ariguaní

El ejecutor solicitó mediante oficio IP-00598 del 26 de junio de 2024 con radicado del Ministerio Nro. 2024ER0113951 del 19 de julio de 2024 prórroga del convenio por el termino de 4 meses- El MVCT informa que se dio trámite al grupo de contratos. A la espera del acta.

Por otra parte, el MVCT informa que se encuentra en revisión de la reformulación por los profesionales del área de evaluación.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Instalación de acometidas en el sector el Poblado	Contratista	17 de agosto de 2024 los collarines en obra y una semana para instalar terminando 24 de agosto de 2024
2	Pavimento barrio el poblado	Contratista	10 de septiembre de 2024
2	Fecha de entrega de APU los accesorios a la interventoría	Contratista	29 de julio de 2024
4	Prueba de presión tubería de 28 pulgadas	Contratista	26 de julio de 2024
6	Terminación de bordillos y andenes calle 18 de la carrera 25 a la 21	Contratista	1 de agosto de 2024
7	Atención de todas las observaciones calle 18	Contratista	2 de agosto de 2024
8	Pavimento de tuberías probadas (2)	Contratista	26 de julio de 2024
8	Pavimento de tuberías por probar (2)	Contratista	2 de agosto de 2024
10	Solicitud de suspensión al convenio 1142-2021 de Ariguaní	EDUBAR	26 de junio de 2024

FIRMAS:

Anexos: N.A.

Link de la reunión:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

[Seguimiento proyectos 1148-2021 Ciénaga y 1142-2021 Ariguani, Magdalena-20240724 141630-Grabación de la reunión.mp4](#)

Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 24/07/2024

Asistentes