



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 7 -2024

Aracataca

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 4 de julio de 2024
HORA:	8:00 AM
LUGAR:	Presencial
ASISTENTES:	Se adjunta lista de asistencia
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Comité de Seguimiento Convenio interadministrativo de cooperación D290-2007
"OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - ETAPA II"
2. Visita de obra

DESARROLLO:

Se realizó comité de seguimiento con la participación del MVCT, FINDTER, municipio, contratista e interventoría, en el cual se manifestó que el atraso presentado es debido a las lluvias y a que el operador en este momento tiene daño el equipo de succión presión y no está realizando el mantenimiento a las redes de alcantarillado, generando que los niveles de los manjoles permanecen muy altos, haciendo que el agua retorne al proyecto.

Al respecto el municipio manifestó que ya el operador está haciendo la gestión para arreglar el equipo o en su defecto alquilarlo para poder hacer el mantenimiento correspondiente.

El MVCT solicitó a Findeter hacer esta solicitud al operador de manera formal.

Posteriormente se realizó recorrido a los diferentes sectores en los que se desarrolla el proyecto. Actualmente el contratista cuenta con 8 frentes de trabajo y con el fin de poder mitigar el atraso. el contratista ha tomado acciones como trabajar sábados y domingos todo el día, y de acuerdo a las condiciones climáticas inician actividades más temprano o extendiendo horarios.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS:

Anexos: (Acta de comité y lista de asistencia)

Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 04/07/2024

Fecha y lugar de la reunión: 04/07/2024

Hora inicio: 10:40 Am.

Objetivo de la reunión: Reunión de seguimiento

Secretario de la reunión: Ing. Alex Rivera Consorcio Magdalena

Participantes:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
Jorge Mercado	Findeter	Gerente
José D. Tatir.	Findeter	Supervisor
Leiter Salgado	Municipio	Alcalde.
Pablo Peña	Municipio	Secretario planeación
Andrea Santor	MU.CT.	Apoyo supervisión.
Juan C. Bonilla	C. Magdalena	Director
Alex Rivera	C. Magdalena	Ingeniero
Fabian Sarmiento	URBA	Ingeniero D.
Karen Tejeda	URBA	Profesional social
Raquel Lara.	C. Magdalena	Profesional social.

DESARROLLO

Siendo las 10.40 AM. de la mañana del día 4 de julio de 2024, se reúnen las personas relacionadas anteriormente

La supervisión comenta los siguientes porcentajes del proyecto:

Porcentaje del proyecto

programado = 80.77%.

ejecutado = 79.40%.

Retraso = - 1.37%.

El contratista durante el inicio de la reunión comenta y expone las condiciones del proyecto a la fecha, relaciona los frentes de obra que vienen realizando el proyecto y comenta los atrasos que se vienen presentando por temas de aspecto climático y también debido a la falta y necesidad del equipo Vector de Bombeo para reducir los niveles de aguas negras y sedimentos en diferentes Monholes.

El contratista expone que a la fecha se han instalado 27.922 mt de tubería entre ellas se relaciona a continuación

Tubería 8" = 26.137 mt
10" = 198 mt
16" = 1254 mt
20" = 332 mt

El contratista expone la necesidad y falta de operación para trabajar de las condiciones más favorables para la ejecución del proyecto, la falta del equipo vector para bajar los niveles en las redes colectoras y así poder continuar con las actividades del proyecto.

El contratista menciona y expone las diferentes problemáticas que se vienen presentando durante la ejecución del proyecto entre ellas:

1. Las redes de agua potable existente
2. La red de gas natural en las vías del Municipio

3. La falta de un plano record de las redes han afectado los rendimientos del proyecto.
4. la reubicación de redes de gas en el sector del colector del Barro 20 de Julio SH2.

la supervisión (Indutec) le solicita al Municipio una fecha para saber cuando el operador envía el vector equipo sección, el Municipio menciona que ya se están haciendo gestiones para arreglar el equipo y ponerlo a disposición del operador para limpiar las redes.

El contratista de obra expone la cobertura contractual que abarca el proyecto de alcantarillado, la cual menciona que los sectores que se intervienen contractual es CSH2, SH4, SH6 y SH7, SH1. quedando pendiente parte de Sector H2, SH5 y SH3.

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO

COMPROMISOS

No.	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1.	Enviar equipo de Sección vector.	Urgente	Municipio Operador.	Por confirmar.	

Convocatoria próxima reunión:

LISTA DE ASISTENCIA-
ASISTENCIA TÉCNICA

Código: GES-FO-121
Versión: 1
Fecha de Aprobación: 29-May-2023
Clasificación: Público

MODALIDAD: Capacitación: Reunión: X Evento: Campaña: FECHA: Día 4 Mes 7 Año 2021

TEMA: **SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO ETAPA II**
PAF - ATF - O61 - 2013 Y PAF - ATF - T-004 - 2022.

NOMBRES Y APELLIDOS (Completo)	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Jaime E. Herrera	73132856	Coordinador	Findeter	300568334	jeherrera@findeter.gov.co	<i>[Firma]</i>
Roberto Pardo	19617041	Sub-Plumero	Bledia	301275774	sebastiandelpardo@findeter.gov.co	<i>[Firma]</i>
Leiter Salgado	19612876	Bledia	Bledia	3205557274	leite@findeter.gov.co	<i>[Firma]</i>
David Tanti	3838366	Operario	Findeter	300802092	jtanti@findeter.gov.co	<i>[Firma]</i>
Andrea Sandoz	52255836	Asp. Supervisión	MVCT	300448483	tasandoe@mvct.gov.co	<i>[Firma]</i>
Juan Carlos Bernal	93411974	Dir. Técnica	Ingeniería	3118539995	jbernal@ingenieria.gov.co	<i>[Firma]</i>
Adrian Duran	107760151	Ingeniero	UTP	3115913818	adurand@utp.edu.co	<i>[Firma]</i>
Rogelio Pardo	57422121	Profesor	UTP	3126461303	rpardo@utp.edu.co	<i>[Firma]</i>
Kathy A. Toledo	57425278	Profesional Social	UTP	3103608498	kathytoledo@utp.edu.co	<i>[Firma]</i>
Alexandra P.	1090487648	Ingeniero	Consorcio Magdalena	3214322529	alexrivera@consorcio.gov.co	<i>[Firma]</i>