

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA No. 020**

**DATOS GENERALES**

<b>FECHA:</b>	Socorro Santander, 26 de Julio de 2024
<b>HORA:</b>	De 07:00 a.m. a 08:30 a.m.
<b>LUGAR:</b>	Reunión Presencial y virtual Oficina Aguas del Socorro S.A. E.S.P.
<b>ASISTENTES:</b>	GILLSON STHEIMAN MORA AGUDELO - Supervisor Convenio CUR 1310 de 2023. JOSUE CALA CALVETE - Gerente Aguas del Socorro S.A. E.S.P. DEIBI PINZÓN BARRERA - Director Operativo Aguas del Socorro S.A. E.S.P ANGEL ANTONIO BECERRA BECERRA - Representante Legal Consorcio Agua Potable Socorro HECTOR ALIRIO SUESCA PEDRAZA - Residente de Obra. DIEGO FERNANDO GUERRA LÓPEZ - Residente de Interventoría. ERIKA PATIÑO RUEDA - Esp. Ambiental. LEIDY YINETH BECERRA GUERRERO - Esp. QHSE. YEIMY ANDREA PÉREZ NORIEGA - Contratista apoyo dirección operativa y proyectos aguas del socorro S.A. E.S.P

**ORDEN DEL DIA:**

1. Presentación de cada uno de los asistentes.
2. Presentación de avance de semana 30 (27/07/2024)
3. Registro fotográfico.
4. Comentarios.
5. Proposiciones y varios.

ACTA **FORMATO: ACTA**  
LA **PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
10 **Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

**DESARROLLO:** ACTA No. 020

1. Inicia la reunión con saludo a los profesionales presentes.

2. El ingeniero Alirio Suesca, residente de obra, presenta los avances correspondientes a la semana número 30. Durante este período, se ha logrado un avance del 0.88%, alineándose con el porcentaje programado. En total, el avance acumulado es del 29.30%, y, según la nueva reprogramación, no se reportan retrasos.

3. Las actividades principales desarrolladas esta semana incluyen: Instalación de la cubierta de teja termoacústica de material UPVC en el cuarto de floculación, Suministro de doce (12) unidades de Tee de acero al carbono de 8" y cuatro (4) codos de acero al carbono de 8", Provisión de diez (10) rollos de 30 m x 15 cm para la impermeabilización de juntas constructivas, Implementación de un tragaluz fabricado en policarbonato, Amarre de acero para la estructura de la PTAP y Frisado y/o pañete en las fachadas externas del cuarto de floculación.

4. El Arq. Gillsón Mora, Supervisor del Convenio, consulta sobre el cronograma de fundiciones. A lo que el Ing. Héctor Alirio, residente de obra, responde que se llevarán a cabo durante el transcurso de esta semana, específicamente para el área de contrapiso de la PTA que hace falta.

5. El ingeniero Diego Guerra, residente de la interventoría, informa que el inicio de la actividad de fundido es cuestión de tiempo, ya que está previsto que se realice este fin de semana. Además, comunica que en la obra ya se encuentra presente el camión grúa, el cual facilitará el acceso de personal y material.

6. Se informa que el suministro de equipos de importación se hará presentes a las 22 semanas después del 10 de julio

7. El arquitecto Gillsón Mora destaca la importancia de priorizar el proceso de importación de los equipos necesarios para la planta en construcción. Su

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

Nombre: Ángel Antonio Becerra Becerra  
Cargo: R/L Consorcio Agua Potable Socorro

Nombre: Diego Fernando Guerra López  
Cargo: Residente de Interventoría

Nombre: Héctor Alirio Suesca Pedraza  
Cargo: Residente de Obra

Nombre: Deibi Johane Pinzón Barrera  
Cargo: Director Operativo y Proyectos

Nombre: Jeimy Andrea Pérez Noreiga  
Cargo: Apoyo Dirección Operativa

Nombre: Josué Cala  
Cargo: Gerente

Nombre:  
Cargo:

Nombre:  
Cargo:

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Diego Fernando Guerra López  
Revisó: Residente de Interventoría.  
Fecha: 24 de julio de 2024

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

objetivo es asegurar que lleguen a tiempo, evitando así cualquier retraso que pudiera impactar negativamente en el desarrollo del proyecto.

8. El Ing. Alirio, residente de obra, interviene para socializar al personal presente en el sitio de trabajo, que está compuesto por 1 maestro, 4 oficiales y 15 ayudantes, sin contar con personal profesional.
9. El Ing. Diego Guerra extiende una cordial invitación al Arq. Gillsón Mora para que realice una visita presencial a la obra. Esta visita permitirá constatar el avance del proyecto, dado que la última inspección se llevó a cabo en abril de este año.
10. Se da por finalizada la reunión.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	El Ing. Alirio Suesca se compromete a reportar semanalmente los avances de la obra y cualquier desviación del cronograma establecido, asegurando que se mantenga una comunicación clara y constante con todos los miembros del equipo y las partes interesadas.	Ing. Alirio Suesca	Semanal
2	El Ing. Diego Guerra se compromete a coordinar una visita presencial con el Arq. Gillsón Mora a la obra en las próximas semanas, asegurando que se realice un control de calidad efectivo y se evalúen en el sitio los avances en la construcción desde la última inspección.	Ing. Diego Guerra	27/09/2024

**FIRMAS:**