

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 021

DATOS GENERALES

FECHA:	Socorro Santander, 02 de Agosto de 2024
HORA:	De 07:00 am a 08:00 am
LUGAR:	Reunión Presencial y virtual Oficina Aguas del Socorro S.A. E.S.P.
ASISTENTES:	GILLSON STHEIMAN MORA AGUDELO - Supervisor Convenio CUR 1310 de 2023. DEIBI PINZÓN BARRERA - Director Operativo Aguas del Socorro S.A. E.S.P ANGEL ANTONIO BECERRA BECERRA - Representante Legal Consorcio Agua Potable Socorro HECTOR ALIRIO SUESCA PEDRAZA - Residente de Obra. DIEGO FERNANDO GUERRA LÓPEZ - Residente de Interventoría. YEIMY ANDREA PÉREZ NORIEGA - Contratista apoyo dirección operativa y proyectos aguas del socorro S.A. E.S.P ALEIDA MALDONADO - Arq. Secretaria de infraestructura municipal.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de cada uno de los asistentes.
2. Presentación de avance de semana 31 (03/08/2024)
3. Registro fotográfico.
4. Comentarios.
5. Proposiciones y varios.

DESARROLLO:

1. Inicia la reunión con saludo a los profesionales presentes.
2. El Ingeniero Alirio Suesca, quien se desempeña como Residente de Obra, expreso en la reunión sobre las actividades realizadas durante la semana número 32 de la obra corresponden a un avance de 1.01% versus al 0.99%

AT **FORMATO:** ACTA
JA **PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL
10 **Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

programado enfocado en las actividades principales de amarre de acero de la estructura de la PTAP apoyándose de la maquinaria para el ingreso de los accesorios internos de la planta, igualmente las instalaciones de uniones universales bridas de tee y pasa muros en floculadores, pasamuros de 10" en la parte interna de la estructura, en el componente numero 2 del proyecto se continua con el avance en la construcción de mesón y alistado de a base para el soporte de los andenes en concreto.

3. El Ingeniero Alirio Suesca, continua con la presentación del avance de la semana sustentando el registro fotográfico donde se evidencian las actividades realizadas durante la ejecución de obra.

4. El Arq. Gillson Mora supervisor designado por el MVCT pregunta a cerca de la llegada de la formaleta y cuando será el arribo de la misma.

5. El Ingeniero Alirio Suesca indica que actualmente se cuenta con formaleta local la misma que se esta utilizando para el encofrado de la parte baja de la estructura de la PTAP, pero que la formaleta que se tiene contemplada para el encofrado de muros ya está solicitada en Bucaramanga la misma que llegara en los próximos días.

6. El Arq. Gillson Mora indica que en la programación proyectada cuando se tiene previsto el arribo de la formaleta de encofrado de muros.

7. El Ingeniero Alirio Suesca indica que por ahora se utilizara la formaleta que se tiene para la primera fundida y posteriormente se va a fundir dos secciones para los muros tanto internos como externos.

8. El Arq. Gillson Mora indica que el proceso de los pagos para el flujo de fondos el proyecto se tenga muy presente ya que el modifiko las fechas de pago para que el 40% del tercer desembolso sea radicado en los últimos días del mes alrededor de 30 agosto, asimismo consulta si las fundidas programadas del concreto suplirán las actividades necesarias para el cumplimiento del 40%.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

- 9.** Realiza la intervención el Ingeniero Alirio Suesca Residente de Obra indicando que se esta revisando las actividades de mayor peso representativo para el avance de la obra logre el objetivo de cumplir con el 40% a corte de agosto.
- 10.** El Arq. Gillson Mora pregunta como se encuentra el tema social con la veeduría en temas informativos.
- 11.** El Ingeniero Diego Guerra, residente de interventoría interviene indicando que durante la semana dos de los veedores visitaron el sitio de ejecución de las obras los cuales fueron acompañados en un recorrido para seguimiento y control de las obras en ejecución, los mismos que ven el avance de manera positiva ya que se les fue expresando durante el recorrido los avances tanto físicos de la obra como en tiempo igualmente expresándoles que en obras de esta magnitud se presentan diferentes tipos de inconsistencias y por temas ajenos a los contratistas y contratantes los tiempos deben ser extendidos.
- 12.** La Arq. Aleida apoyo de la secretaria de infraestructura indica que algunos veedores visitaron las oficinas para solicitar información de los avances los mismos que se les informo que se realizo una prorroga en tiempo a los contratos derivados de los convenios con esto poder cumplir con los compromisos y alcances del proyecto.
- 13.** Interviene el Ingeniero Angel Becerra indicando que los actuadores es un tema preocupante por el tiempo ya que las válvulas que se piensan instalar deben cumplir con unas condiciones técnicas especiales, indica que esta negociación ya fue finiquitada y que esta marchando de manera positiva, igualmente con la empresa de servicio ya fue consignado el 40% del anticipo solicitado para que se dé inicio con los tramites de instalaciones de equipos, indica que la formaleta igualmente ya fue solicitada y que empezara a llegar de manera progresiva para que el avance en obra empiece a ser significativo, continua el Ingeniero Angel indicando que se contempla la construcción de un muro de contención poniéndose en conocimiento que de acuerdo con las necesidades presentadas en la obra se requiere un apuntalamiento para la mitigación de deslizamientos de los taludes.

AT **FORMATO: ACTA**
JA **PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**
10 **Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

14. El Ingeniero Alirio Suesca expresa que fue entregado a interventoría para revisión y aprobación un balance financiero en el cual se contempla la construcción de los muros de contención en el costado sur y oriente.

15. El Ingeniero Diego Guerra expresa que para complementarse el tema de los muros de contención el equipo interventor en cabeza del ingeniero geotecnista se encargó de la revisión en campo y revisión de estudios de suelos previos indicando que hará unas recomendaciones para la construcción de muros de contención tipo cantiléver para la mitigación y protección de la estructura de la PTAP el mismo que fue consignado en un concepto técnico emitido a raíz de la visita realizada así mismo indica que esto fue apoyado de acuerdo a los estudios de suelos realizados inicialmente.

16. El Arq. Gillson mora indica que cual seria la fecha tentativa para la entrega del documento de proyección de prórroga del convenio.


17. El Ingeniero Deibi Pinzón indica que esta documentación en borrador será entregada para revisión el día 06 de agosto de 2024.

COMPROMISOS (Si aplica)


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Borrador de prórroga del convenio	Aguas del Socorro S.A E.S.P	06/08/2024
2			
3			
4			

FIRMAS:


Nombre: Ángel Antonio Becerra Becerra
Cargo: R/L Consorcio Agua Potable Socorro


Nombre: Diego Fernando Guerra López
Cargo: Residente de Interventoría


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01



Nombre: Héctor Alirio Suesca Pedraza
Cargo: Residente de Obra



Nombre: Deibi Johane Pinzón Barrera
Cargo: Director Operativo y Proyectos



Nombre: Jeimy Andrea Pérez Noriega
Cargo: Apoyo Dirección Operativa



Nombre: Aleida Maldonado
Cargo: Profesional Universitaria
Secretaría de Infraestructura
Municipio del Socorro

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Diego Fernando Guerra López
Revisó: Residente de Interventoría.
Fecha: 02 de agosto de 2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01




Nombre: Delia Johana Pinzon Barrera
Cargo: Director Operativo y Proyectos



Nombre: Hector Alino Suesca Pedraza
Cargo: Residente de Obra



Nombre: Aída Milsonato
Cargo: Regional University
Secretaría de Infraestructura
Municipio del Socorro



Nombre: Juan Antonio Pinzon
Cargo: Asesor Técnico Operativo

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

Anexas: (Opcionales)

Elaboró: Diego Fernando Guerra López
Revisó: Residente de Interventoría
Fecha: 02 de agosto de 2024