

ACTA No. 4

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 30 de agosto de 2024
HORA:	De 02:30 a 03:30 horas
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	Elquin Uni Heredia – Alcalde Municipio de Leticia Sair Giraldo – Secretaría de Planeación Municipal Ana Lucia López – Apoyo técnico Sría. Planeación Municipal Luis Luna – Ingeniero de la Unidad de Servicios Públicos de Leticia – USPL. Zunny Díaz – Gestora de proyectos Findeter. Sebastian Rocha – Supervisor contrato de interventoría Findeter. Tito Saavedra - Contratista de obra Juan Carlos Mateus – Contratista de interventoría Miguel Angel Castro Munar – Asesor MVCT. Oscar Cano – Ing. Apoyo a la supervisión Subdirección Proy.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Reunión virtual de seguimiento al avance en la terminación de la actividad de profundización de diseños de la planta de tratamiento de agua potable en el marco de la ejecución del proyecto IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA II DEL MUNICIPIO DE LETICIA, AMAZONAS.

DESARROLLO:

Se dio apertura a la reunión convocada por el MVCT, de acuerdo con la solicitud realizada por el Alcalde Municipal de Leticia, respecto de conocer el alcance final de las intervenciones a realizar con la etapa II del proyecto, para lo cual se convocó a Findeter en su calidad de ejecutor del proyecto y contratistas de obra e interventoría.

Por parte de Findeter se realizó una presentación del estado de los contratos y su alcance actual, según el avance en la actividad de profundización de diseños. De otra parte informó que la alternativa seleccionada para llevar a diseños de detalla, comprende la demolición de la estructura existente y la construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable - PTAP con un capacidad de 132 lps., caudal

proyectado para el horizonte de diseño y teniendo en cuenta el incremento de la población flotante, por el auge del turismo en la región.

Con respecto a la actividad de profundización de diseños, se informó por parte de Findeter que el contratista entregó a la interventoría los productos finales del diseño, el 29 de agosto de 2024 y se espera que el 15 de septiembre de 2024 se tenga el concepto de la interventoría.

Por otra parte, indicó Findeter que con el fin de mantener vigente los contratos derivados, se prorrogó el plazo de ejecución de los contratos por término de un (1) mes, teniendo que el contrato de obra tiene fecha de finalización de su plazo contractual para el 03 de octubre de 2024 y el contrato de interventoría para el 03 de noviembre de 2024.

En cuanto a los recursos adicionales requeridos se presentó el siguiente balance:

VALORES PLANTA	
PTAP 132 L/S	\$ 15.479.648.697,74
DESARENADOR	\$ 1.234.544.162,86
TRATAMIENTO DE LODOS	\$ 3.443.921.452,25
TOTAL	\$ 20.158.114.312,85
Disponible Contrato Obra 011-2022	\$ 7.133.605.039,00
Total Adición Obra con todo	\$ 13.024.509.273,85
Total Adición Obra PTAP y desarenador	\$ 9.580.587.821,60
Total Adición Obra solo PTAP	\$ 8.346.043.658,74
Disponible Contrato interventoría 012-2022	\$ 521.878.273,00
Estimación Adición Interventoría con todo	\$ 946.693.344,16
Estimación Adición Interventoría PTAP y desarenador	\$ 696.370.092,20
Estimación Adición Interventoría PTAP y desarenador	\$ 606.636.596,87
Total Adición Interventoría con todo	\$ 13.971.202.618,01
Total Estimación Adición Interventoría PTAP y desarenador	\$ 10.276.957.913,80
Estimación Adición Interventoría PTAP y desarenador	\$ 8.952.680.255,61

En desarrollo de la reunión, se solicitó por parte del MVCT programar para el 06 de septiembre de 2024, mesa técnica con Findeter y los contratistas de obra e interventoría con el fin de revisar el detalle técnico de los diseños entregados por el contratista de obra a la interventoría, así como el revisar el valor estimado de recursos adicionales.

Se pactan los siguientes compromisos y se da por terminada la presente reunión.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar comité técnico presencial en el MVCT para revisar los diseños finales presentados por el contratista de obra a la interventoría.	MVCT - Findeter	06-sep-2024

FIRMAS: Se anexa listado de asistencia.

Link de la reunión: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjIwNjkwM2YtOGY4NS00YjQzLWI5N2MtNzkyZWFiY2NjNmYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22cb24b4e3-a4c6-4ed0-aa6e-920de828e5cb%22%7d



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LETICIA - AMAZONAS

16:05

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Reactivar audio del micrófono (Ctrl+Mayús+M)

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (9)

- Oscar Alirio Cano Guzman Organizador
- DF David Ricardo Cortes... (Externo)
- JI Juan Carlos ... (No comprobado)
- JG JUAN SEBASTIAN ROCHA GO...
- LL Luis Luna - ... (No comprobado)
- MM Miguel Angel Castro Munar
- SI Secretaria d... (No comprobado)
- T Tito (No comprobado)
- ZS ZUNNY LEYNA DIAZ SILVA (N...

18°C Ventoso

Búsqueda

ESP LAA

2:42 p. m. 30/08/2024

Elaboró: Oscar Cano 
Revisó: Sayda Montes
Fecha: 30-ago-2024