



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 4

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 22 de agosto de 2024
HORA:	De 02:30 a 03:30 horas
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	Maria Camila Goenaga – Coordinadora de Proyectos del PDA Amazonas. Mary Zapata – Residente de Interventoría Consorcio San Bartolomé Luis Francisco Manrique - Residente Contratista de obra Consorcio San Ulpiano Scall. Oscar Méndez – Apoyo técnico del contratista de obra. Sayda Montes – Supervisora del CUR 1389 de 2023. Oscar Cano – Ing. Apoyo a la supervisión Subdirección Proy.
INVITADOS:	N/A

### ORDEN DEL DIA:

Reunión virtual de seguimiento al avance en la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN LAS COMUNIDADES DE SANTA SOFÍA Y NUEVO JARDÍN, MUNICIPIO DE LETICIA EN AMAZONAS.

### DESARROLLO:

Se dio apertura a la reunión convocada por el MVCT, donde se realizó una presentación de los equipos de parte del ejecutor, el contratista de obra e interventoría.

Por parte del MVCT se informó sobre la solicitud de prórroga radicada por el municipio de Leticia, donde se presentan algunas inconsistencias en cuanto al plazo adicional solicitado, por lo que se dará respuesta oficial a dicha solicitud, con el fin de que se corrijan las observaciones detectadas y se actualicen los documentos de representación legal de las entidades y poder dar inicio al trámite correspondiente ante el grupo de contratos del MVCT. El PDA solicitó que sea puesto en copia del comunicado anunciado por parte del MVCT.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Por otra parte, se indicó a los asistentes que una vez revisado el informe del ejecutor con corte del 05 de julio al 26 de julio de 2024, en el cual no se indica el avance físico del proyecto, por lo que se solicitó a las partes informar los avances que se tienen a la fecha.

Por parte del contratista se realizó una presentación de la información de los contratos, el plazo de ejecución, valor, componentes del proyecto y actividades realizadas a la fecha, las cuales obedecen únicamente a la revisión de los diseños entregados por la entidad contratante.

También se realizó la radicación de la conformación de la veeduría ciudadana ante la Personería Municipal de Leticia, lo cual se espera sea aprobado el 23 de agosto de 2024. De otra parte, se ha venido adelantado el proceso de encuestas y censos de la comunidad.

Al respecto de lo informado por el contratista de obra, se solicita por parte del MVCT aclarar cuales fueron las actividades iniciales que se tienen en la programación de obra aprobada, dado que no se observan avances significativos transcurridos casi dos meses del plazo de ejecución contractual.

El contratista de obra indicó que se detectaron unas falencias en las especificaciones técnicas, en el diseño estructural e hidráulico, las cuales deben ser resultas previas a la fase de construcción, por lo cual no se ha podido avanzar en el suministro de materiales. No obstante, dichas falencias en principio obedecen a falta de información y planos de diseño, lo cual ya fue solicitado al ejecutor.

El PDA de Amazonas informó que hasta el momento no ha recibido las observaciones mencionadas por el contratista por lo que solicitó que se remitan de manera urgente, dado que según la programación aprobada, a la fecha se debería tener un avance 18,38%.

El MVCT solicitó al ejecutor indicar sí se tienen los informes mensuales de la interventoría, donde se presenten las alertas respecto a las dificultades de diseño y respecto al plazo transcurrido sin avances significativos, dado que posteriormente se podría necesitar un plazo adicional frente a los atrasos que se presentan. Al respecto el ejecutor indicó que no se han recibido informes de interventoría por lo que da un plazo hasta el 23 de agosto de 2024 para el informe de julio; con respecto al informe a corte de agosto, este se solicita sea entregado el 30 de agosto de 2024.

Se expresa la preocupación del MVCT por lo informado de parte del contratista de obra e interventor, dado que se presentan atrasos en la ejecución del proyecto y hasta



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

el momento no se han cursado las comunicaciones oficiales a la interventoría y/o al ejecutor informado las posibles deficiencias del proyecto o la información faltante del proyecto a ejecutar.

La interventoría solicitó al contratista de obra un plan de contingencia para recuperar el atraso que se presenta con respecto a la programación, el cual se solicita sea incluido en el informe del mes de agosto de 2024.

Por parte de la supervisora del CUR 1389 de 2023, se indicó que aun cuando el mecanismo de viabilidad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dio la viabilidad al proyecto, es necesario tener claro que la responsabilidad de los diseños del proyecto recae sobre la entidad formuladora, que para este caso es el municipio de Leticia y el Plan Departamental de Agua de Amazonas; por lo que el interventor y ejecutor ya deberían tener los documentos faltantes o subsanadas las observaciones, dado que son actividades de validación de diseños que fueron programadas para realizar dentro del primer mes y dicha actividad no debe ser considerada como una oportunidad para rediseñar el proyecto, como al parecer se está realizando por parte del contratista de obra. No obstante, si hay alguna falencia importante se debe hacer los ajustes correspondientes por parte del formulador.

Asimismo, solicitó definir claramente los tiempos de entrega de la información faltante, así como el plan de contingencia concreto para recuperar el atraso de obra, dado que esto también impacta el tiempo de ejecución del convenio interadministrativo Nro. 1389 de 2023, lo cual no puede ser asumido por el MVCT.

Finalmente por parte de la supervisión del MVCT se hace un llamado a la interventoría, para que se tomen acciones oportunas frente a las situaciones que puedan afectar el desarrollo del proyecto.

Se pactan los siguientes compromisos y se da por terminada la presente reunión.

## COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de informe con observaciones a los diseños a la interventoría.	Interventoría	26-ago-2024



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Entrega de informe con observaciones y concepto de interventoría al ejecutor	Interventoría	28-ago-2024
3	Entrega de informe de interventoría de julio al ejecutor.	Interventoría	23-ago-2024
4	Plan de contingencia para recuperar el atraso que se presenta	Contratista de obra	30-ago-2024
5	Respuesta a observaciones de diseño	ADI	03-sep-2024
6	Entrega de informe de interventoría de agosto al ejecutor.	Interventoría	06-sep-2024
7	Entrega de la solicitud de desembolso Nro. 1 del CUR 1389/23 y documentación soporte.	ADI – Municipio de Leticia	23-ago-2024

#### FIRMAS:

Link de la reunión: [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_NTU2MTgzYzEtYzIwZi00NDM2LTkxODctYTRlYzBjNGM5ZTIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22cb24b4e3-a4c6-4ed0-aa6e-920de828e5cb%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTU2MTgzYzEtYzIwZi00NDM2LTkxODctYTRlYzBjNGM5ZTIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22cb24b4e3-a4c6-4ed0-aa6e-920de828e5cb%22%7d)



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



Elaboró: Oscar Cano   
Revisó: Sayda Montes  
Fecha: 22-ago-2024