

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA REUNION ASISTENCIA TECNICA
MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA**

DATOS GENERALES

FECHA:	01 de agosto de 2024
HORA:	2:30 pm
LUGA:	Plataforma TEAMS El desarrolló de la presente diligencia se llevó a cabo de forma virtual a través de la aplicación Teams.
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Arq. Jairo Alba – Asesor municipio infraestructura. ➤ Alfredo Márquez – Residente obra ➤ Yiseth Brango - Contratista de obra directora ➤ Jorge Fontalvo- Contratista de interventoría residente ➤ Carlos Andres Arbeláez – Supervisor convenio Gobernación ➤ Martha Romero - Apoyo Técnico a la Supervisión MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de Bienvenida
2. Seguimiento proyecto alcantarillado - Convenio 1315-2023
3. Cierre

DESARROLLO:

Se procede a revisar el estado del convenio así:

Convenio 1315/2023	"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE VAIVEN, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA - ATLÁNTICO JUAN DE ACOSTA".
	<p>Comité asistencia técnica de obra, donde se manejaron los siguientes temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MVCT solicita los porcentajes de avance del proyecto, interventoría informa avance ejecutado 5% y programado 10%, reprogramado. 2. Contratista de obra informa demoras por proveedor para suministro de tubería y accesorios. (tubería de 8 pulgadas escasa).

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

	<ol style="list-style-type: none">3. A la fecha el contratista de obra no cuenta con anticipo por parte de FIA, con aval de interventoría, pendiente FIA se comunique con la Gobernación para aval de pago. Se solicita al municipio gestionar con la Gobernación. Solicitaron hace 2 meses el tema del anticipo y radicaron el 1 de julio.4. El contratista de obra se encuentra en obra en los frentes del Ojal con 1 cuadrilla y Jorge Eliecer Gaitán con 1 cuadrilla, en actividades de acometidas domiciliarias y registros.5. Estado reprogramación de obra, interventoría remite al municipio y aprobó el 5 de julio.6. MVCT solicita a Municipio presentar trazabilidad estado proyecto y presentar solicitud de prórroga a más tardar para el 5 de agosto, se recuerda que el convenio vence el 25 agosto.7. MVCT cita a la Gobernación al supervisor PDA Carlos Andres Arbeláez, donde informa que posiblemente el pago del anticipo se daría para el viernes 9 de agosto, se presentó por la demora de la entrega de la certificación de la cuenta bancaria por parte del municipio e informa que hoy a las 2 pm quedó radicada la cuenta en contabilidad de la Gobernación.8. Estado balance con observaciones profundidad excavación, incluir nuevos tramos, evaluar manijas, etc, se solicita revisar el alcance de los recursos del convenio, para la entrega funcional del proyecto, de acuerdo con el concepto de viabilidad generado en su momento por el MVCT. Ministerio remite copia del concepto de viabilidad del proyecto y para revisión posible reformulación del proyecto mediante resolución 0661-2019.9. El contratista de obra informa que el 18 de junio, contaron con los diseños finales por parte de la empresa que aportó el diseño Triple A.10. Interventoría informa que contratista de obra inició obra el 3 de julio de 2024.11. MVCT solicita informes de interventoría aprobados: Municipio revisará informe de interventoría nr. 1 y 2, concepto para el jueves 8 agosto y contratista de obra entrega informe nr. 3 para el lunes 5 de agosto, por lo cual la interventoría entrega informe al municipio el jueves 8 agosto.12. MVCT solicita a municipio informes de supervisión nr. 1 y 2 se compromete para el 9 de agosto e informe nr. 3 entrega municipio el 15 de agosto. Igualmente se solicita cargue en el Sigevas.13. MVCT solicita al municipio estado aprobación pólizas, interventoría informa que envió al municipio el 9 de julio (el 4 de julio entregó el contratista de obra).
--	--

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01


	<p>14. Contratista solicitó a Triple A diseños completos el 2 de julio, a la fecha faltan los perfiles. Pendiente contactar a Triple A.</p> <p>15. MVCT informa a municipio que se remitieron observaciones al informe de supervisión nr. 1 el 4 de julio.</p> <p>16. Interventoría se encuentra en revisión del balance, por mayores cantidades en entibado, manijas, manjoles, excavación, etc. Próxima mesa de trabajo contratista de obra e interventoría el 5 agosto y entrega balance al municipio el 6 de agosto de 2024.</p> <p>17. Contratista de obra cuenta con información por zonas de las redes de gas, por parte del supervisor de Gases del Caribe.</p> <p>18. MVCT solicita a municipio presentar el Plan de contingencia.</p>
Compromisos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se solicita al municipio gestionar cuenta de anticipo con la Gobernación del Atlántico. 1 y 2 de agosto de 2024. 2. MVCT solicita informes de interventoría aprobados: Municipio revisará informe de interventoría nr. 1 y 2, concepto para el jueves 8 agosto y contratista de obra entrega informe nr. 3 para el lunes 5 de agosto, por lo cual la interventoría entrega informe al municipio el jueves 8 agosto. 3. MVCT solicita informes de supervisión nr. 1 y 2 para el 9 de agosto e informe nr. 3 entrega municipio el 15 de agosto. Igualmente se solicita cargue en el Sigevas. 4. Próximo comité de obra se realizará el 9 agosto de 2024, a las 9:00 a.m. 5. MVCT solicita al municipio estado de aprobación pólizas de los contratistas derivados.

Link reunión:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZDNINzIxYjEtN2I3Ny00ZDAxLTliNjYtZWRIb2JiZDdhYzU3@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22,%22Oid%22:%22daba7534-bc75-4358-94bc-c1e534fe08a8%22%7D

FIRMAS: Se anexa imagen participantes reunión en teams:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01



Elaboró: Martha Romero – Apoyo a la supervisión.