

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA REUNION ASISTENCIA TECNICA
MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA**

DATOS GENERALES

FECHA:	6 de septiembre de 2024
HORA:	2:00 pm
LUGA:	El desarrolló de la presente diligencia se llevó a cabo de forma virtual a través de la aplicación Teams.
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Arq. Jairo Alba – Asesor municipio infraestructura ➤ Francisco Padilla – Secretario planeación ➤ Alfredo Márquez – Residente obra ➤ Yiseth Brango - Contratista de obra directora ➤ Jorge Fontalvo- Contratista de interventoría residente ➤ Carlos Andrés Arbeláez – Supervisión Convenio Gobernación ➤ Santiago Zuluaga - Apoyo Técnico a la Supervisión entrante MVCT ➤ Martha Romero - Apoyo Técnico a la Supervisión saliente MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de Bienvenida
2. Seguimiento proyecto alcantarillado - Convenio 1315-2023
3. Cierre

DESARROLLO:

Se procede a revisar el estado del convenio así:

Convenio	
1315/2023	"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE VAIVEN, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA - ATLÁNTICO JUAN DE ACOSTA".
	<p>Comité asistencia técnica de obra, donde se manejan los siguientes temas:</p> <p>MVCT solicitó los porcentajes de avance del proyecto, interventoría informa avance ejecutado 6% y programado 16,70% con atraso 10,70%, a corte del 1 de septiembre de agosto (informe nr. 4).</p> <p>Apoyo supervisión entrante MVCT solicitó conocer porqué los atrasos presentados, interventoría informa que por revisión y ajustes de</p>

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

	<p>diseños aportados por Triple A, por lo cual dio el inicio de la obra hasta el 3 de julio de 2024. Además, por el trámite del anticipo reiniciaron actividades de obra el 26 de agosto de 2024.</p> <p>Apoyo supervisión entrante MVCT solicitó conocer si los diseños se ajustaron y si han presentado esos cambios ante el MVCT, teniendo la resolución 661 de 2019. Interventoría informa que respecto a los ajustes lo que cambio dentro del proyecto, es el aumento de las acometidas, las tuberías, pozo de inspección, entre otros y por lo anterior, el balance de mayores y menores cantidades se encuentra en ajuste de la interventoría y municipio. A la fecha el municipio no ha presentado el balance definitivo de mayores y menores cantidades, ni la reformulación del proyecto ante el MVCT.</p> <p>MVCT pregunta si el alcalde gestionará los recursos \$ 1.255.353.000 millones, adicional requiere la solicitud del contratista, aprobada por la interventoría, aprobación por parte del municipio envió al MVCT para la correspondiente reformulación.</p> <p>Secretario informó que Alcalde está solicitando recursos al MVCT y Gobernación del Atlántico. MVCT solicitó al municipio que para la reformulación del proyecto debe presentar el correspondiente CDP.</p> <p>Municipio remitirá el 6 de septiembre al MVCT copia de la suspensión realizada a los contratos derivados, donde interventoría informa que cuenta con suscripción a partir del 26 de julio al 26 de agosto de 2024.</p> <p>Gobernación solicitó información de la prórroga donde informó la interventoría que el plazo va del 30 noviembre al 31 de marzo de 2025, por 4 meses y pregunta quien asume los costos de interventoría, MVCT solicita establecer el estado actual de la prórroga y los costos que representa la interventoría, por lo cual lo revisará con municipio. Interventoría informa que el contrato de obra finaliza 31 de octubre de 2024.</p> <p>Interventoría remitirá al municipio el <u>balance de mayores y menores cantidades</u> del proyecto, el 7 de septiembre de 2024.</p> <p>Con relación al <u>plan de contingencia</u>. El contratista de obra remitirá a la interventoría el 6 de septiembre y la interventoría lo remitirá al municipio del 7 de septiembre.</p> <p>MVCT solicita <u>informes de interventoría</u> aprobados: Municipio revisará informe de interventoría nr. 3 para el 7 septiembre de 2024. Informe nr. 4 para el 10 de septiembre.</p>
--	--

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

	<p>MVCT solicita <u>informes de supervisión</u>: Municipio presentará el nr. 3 para el 11 septiembre y el nr. 4 para el 16 de septiembre de 2024 y con cargue en el Sigevas.</p> <p>MVCT solicitó al municipio concepto del <u>balance</u> de mayores y menores cantidades, ya que la interventoría informa que el valor de los recursos faltantes es por \$ 1.255.353.000 millones aproximadamente, el asesor del municipio informó que los recursos los gestionará el Alcalde, por lo anterior, se realiza la observación, de tener en cuenta la resolución 0661 de 2019, para la <u>reformulación</u> del proyecto, donde dicha información se remitió mediante correo electrónico al municipio el 2 y 27 de agosto de 2024.</p> <p>MVCT pregunta nuevamente en comité que hasta dónde llega el contratista de obra si no contara con los recursos por parte del municipio por valor de 1255 millones, ya que el proyecto debe entregarse funcional, contratista de obra informa que ejecutarían y entregarían el proyecto funcional con los recursos aportados al proyecto.</p> <p>Estado avance proyecto, Sector Ojal: 347 metros de 560 metros, construcción de 7 manjoles. Sector Jorge Eliecer total 675 ml y construcción de 5 manjoles. MVCT hace la claridad de cómo van a avanzar las obras el proyecto ya que deben tener en cuenta los cambios en el diseño para presentar la reformulación. Contratista de obra informó que hay actividades no previstas, que se presentan cambios en lo viabilizado, aumenta tuberías de 8" y 10 pulgadas, demolición y pavimento, pendiente permiso ruptura vías, donde informa el contratista obra que va a realizar reparacheo.</p> <p>MVCT solicitó al municipio certificación/resolución <u>aprobación pólizas</u> de los contratos derivados, desde el inicio y con las modificaciones de suspensión a la fecha, municipio las presentará el 9 de septiembre.</p> <p>MVCT informó que las fechas para radicar desembolsos ante el Ministerio se deben presentarse a partir del 15 de cada mes. Gobernación informó que la primera fecha para cuentas los plazos son el 8 de octubre y 8 de noviembre de 2024.</p> <p>MVCT informó que el diseño de la valla informativa se encuentra en revisión por parte de Presidencia.</p>
--	--

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01


Compromisos	<ol style="list-style-type: none">1. Interventoría remitirá al municipio plan de contingencia aprobado el 7 septiembre.2. Interventoría remitirá al municipio solicitud de prórroga el 7 septiembre.3. Municipio: Copia para MVCT de la suspensión de los contratos derivados, para el 6 de septiembre de 2024 y cargue en Sigevas para lunes 9 de septiembre de 2024.4. Municipio: Remitirá copia al MVCT del acta de inicio de los contratos derivados el 6 de septiembre.5. Interventoría: Remitirá aval del balance mayores y menores cantidades al municipio, el 7 de septiembre de 2024.6. Municipio remitirá aprobado el balance el 11 septiembre de 2024, MVCT informa que debe pasar la propuesta de reformulación del proyecto, ya que cuentan con ítem no previstos, cambios de diseño, los manjoles cambian de concreto a mampostería, entre otros.7. MVCT, municipio y contratistas de obra e interventoría realizaran mesa de trabajo propuesta balance de mayores y menores el 11 de septiembre a las 2:00 pm.8. Municipio: recomienda el MVCT el análisis técnico, jurídico y financiero de la reformulación del proyecto, el cual debe incluir la presentación compromiso del recurso CDP.9. Municipio: remitirá copia completa de las certificaciones para la aprobación pólizas de los contratos derivados, para el 9 de septiembre.10. MVCT solicita informes de interventoría aprobados: Municipio revisará informe de interventoría nr. 3 para el 7 septiembre de 2024. Informe nr. 4 para el 10 de septiembre.11. MVCT solicita informes de supervisión: Municipio presentará el nr. 3 para el 11 septiembre y el nr. 4 para el 16 de septiembre de 2024 y con cargue en el Sigevas.12. Próximo comité de obra se realizará el viernes 13 de septiembre de 2024, a las 9:00 a.m.13. El 7 de septiembre la interventoría remitirá la presente acta de comité para revisión de las partes.14. Gobernación del Atlántico y MVCT solicitan a la interventoría realizar presentación del proyecto para el seguimiento del comité, a nivel técnico, jurídico, financiero, entre otros.
-------------	--

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Link reunión:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_OWMwZjUwOTgtNGExNi00MDU3LWJkNTUtNWEzNTFmOGUxMzc0@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22,%22Oid%22:%22daba7534-bc75-4358-94bc-c1e534fe08a8%22%7D

FIRMAS: Se anexa imagen participantes reunión en teams:



Elaboró: Martha Romero – Apoyo a la supervisión.