

ACTA No. 09 -2024
Cerro de San Antonio y Zona Bananera

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 23 de septiembre de 2024
HORA:	8:00 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Gilma Escobar – Aguas del Magdalena Andrea Santos – MVCT. Jessica Cardenas– MVCT.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Cumplimiento de compromisos
2. Seguimiento Proyecto "Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Cerro de San Antonio" Código 1-2007-916
3. Seguimiento Proyecto "Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en el corregimiento rio frio, municipio Zona Bananera, departamento del Magdalena" Código 1-2017-184

DESARROLLO:

1. Cumplimiento de compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Estado
1	Plan de contingencia a la interventoría Ciénaga	contratista	No cumplido
2	Maquina perforado en obra Ciénaga	contratista	Cumplido
3	Entrega de acta de liquidación de Zona Bananera a Aguas del Magdalena	Contratista – interventoría	En trámite

2. Estado del Proyecto Cerro de San Antonio.

Aguas del Magdalena informó que dio inicio de proceso de incumplimiento al contratista la audiencia fue citada para el 20 de septiembre de 2024 pero el contratista solicitó aplazamiento. Finalmente, la audiencia se dará el 23 de septiembre de 2024.

A la fecha está pendiente la instalación de la tubería de 14" (100m) y 8" (180m). La máquina de perforación dirigida para ejecutar esta actividad llegó a la obra el día 10 de septiembre de 2024.

Con relación a el componente eléctrico del proyecto de la estación de bombeo, tema de media y alta tensión ya culminó.

3. Estado del Proyecto Zona Bananera

Aguas del Magdalena informó que ya hay una proyección de acta de liquidación por parte de la interventoría, la cual está en revisión, dado que el contratista incluyó salvedades, solicitando un mayor valor por tema de mayores permanencias.

El ejecutor informó que se envió el 20 de septiembre de 2024 citación al contratista para inició proceso de incumplimiento por la no presentación de las pólizas.

Se presentará un nuevo proyecto ante el mecanismo de viabilización del departamento de las obras que quedaron pendientes. Se proyecta tener aprobado el proyecto a finales del mes de octubre de 2024 y posteriormente iniciar el trámite de contratación en el mes de noviembre, esto depende del acta de liquidación del contrato de obra.

El ejecutor está revisando si jurídicamente es posible continuar con la misma interventoría dado que es una interventoría que es de varios proyectos y conoce claramente el proyecto o se debe iniciar un nuevo proceso.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Acta de liquidación del contrato de obra de Zona Bananera	Contratista – Interventoría – Aguas del Magdalena	31/10/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Definir Interventoría para el nuevo proyecto de Zona Bananera	Aguas del Magdalena	31/10/2024
3	Viabilización del nuevo proyecto Zona Bananera	Aguas del Magdalena	31/10/2024
4	Resultado de la audiencia Cerro Antonio	Aguas del Magdalena	24/09/2024

FIRMAS:

Anexos: N.A.


Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 23/09/2024

Asistentes:

 **Seguimiento - Proyecto...** Chat Compartido Resumen Asistencia +3  8:05  

 Lunes, 23 de septiembre de 2024 8:01 a. m. - 8:26 a. m. 

 Descargar

3
Asistieron

8:01 a. m. - 8:26 a. m.
Hora de inicio y finalización

25m 36s
Duración de la reunión

19m 42s
Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 Tulia Andrea Santos Cubillos TASantos@minvivienda.gov.co	8:01 a. m.	8:26 a. m.	25m 26s	Organizador
 Jessica Lizeth Cardenas Rueda JLCardenas@minvivienda.gov.co	8:08 a. m.	8:26 a. m.	17m 49s	Moderador
 Gilma Escobar gescobar@aguasdelmagdalena.com	8:10 a. m.	8:26 a. m.	15m 52s	Moderador

Link de la reunión

[Seguimiento - Proyectos Cerro San Antonio y Zona Bananera-20240923 081128-Grabación de la reunión.mp4](#)