



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 10 -2024 Aracataca

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 26 de septiembre de 2024
HORA:	9:30 AM
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	José David Tatis Aguas - Supervisor Findeter Andrea Santos - MVCT Apoyo a la supervisión
INVITADOS:	Arlex Jannir Rivera - Consorcio Magdalena Ingeniero Interventoría Fabian Sarmiento UT Redes Aracataca Ingeniero Contratista Juan Carlos Bonilla - Director de interventoría. Consorcio Magdalena

### ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento a compromisos
2. Seguimiento Convenio interadministrativo de cooperación D290-2007 "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - ETAPA II"
3. Compromisos.

### DESARROLLO:

Se anexa acta de reunión elaborada por la interventoría.

### FIRMAS:

Anexos: Se anexa acta de la reunión y presentación de Findeter

  
Elaboró: Andrea Santos Cubillos  
Fecha: 26/09/2024



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## Asistentes:

**Seguimiento - Conveni...** Externo Unirse 6

jueves, 26 de septiembre de 2024 9:35 a. m. - 10:02 a. m. Descargar

<b>6</b> Asistieron	<b>9:35 a. m. - 10:02 a. m.</b> Hora de inicio y finalización	<b>27m 9s</b> Duración de la reunión	<b>17m 55s</b> Tiempo medio de asistencia
------------------------	--	---	--

## Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
<b>TC</b> Tulia Andrea Santos Cubillos TASantos@minvivienda.gov.co	9:35 a. m.	10:02 a. m.	26m 26s	Organizador
<b>CM</b> CONSORCIO MA... (No comprobado)	9:36 a. m.	10:02 a. m.	26m 3s	Moderador
<b>JA</b> JOSE DAVID TATIS AGUAS JDTATIS@findeter.gov.co	9:38 a. m.	10:02 a. m.	24m 5s	Moderador
<b>UA</b> Union Temporal R... (No comprobado)	9:41 a. m.	9:41 a. m.	40s	Moderador
<b>UA</b> ut redes aracat... (No comprobado)	9:42 a. m.	10:02 a. m.	19m 39s	Moderador
<b>JB</b> JUAN CARLOS BONILLA	9:51 a. m.	10:02 a. m.	10m 37s	Moderador

## Link de la reunión

[Seguimiento - Convenio D290-2017, Aracataca - Magdalena-20240926\\_094251-Grabación de la reunión.mp4](#)

**Fecha y lugar de la reunión: 26/09/2024, reunión virtual PLATAFORMA TEAMS**

**Hora inicio: 9:30 AM**

**Objetivo de la reunión: SEGUIMIENTO DE OBRA**

**Secretario de la reunión: ING. ARLEX RIVERA**

### Participantes:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
Arlex Jannir Rivera	Consortio Magdalena	Ingeniero Interventoría
Juan Carlos Bonilla	Consortio Magdalena	Director interventoría
Fabian Sarmiento	UT Redes Aracataca	Ingeniero Contratista
Tulia Andrea Santos	MVCT	Apoyo Supervisor
Jose David Tatis	Findeter	Supervisor



Handwritten signatures of Juan Carlos Bonilla and Tulia Andrea Santos.

### DESARROLLO

Siendo las 9:30 de la mañana del día 26 de septiembre de 2024, en la plataforma teams se realiza comité de seguimiento mensual a la Fase III del contrato de obra PAF-ATF-O-061-2017 cuyo objeto es la “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA IOI” y del contrato de interventoría PAF-ATF-I-004-2022 cuyo objeto es la “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II”, derivados del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 290 del 3 de marzo de 2017, realizando seguimiento a los siguientes aspectos:

- Técnico

### ASPECTOS TÉCNICOS:

1. A la semana No. 121, comprendida entre el 16 de septiembre y 22 de septiembre de 2024 se tiene un avance programado del 91.29% vs ejecutado del 89.75%, porcentaje financiero 86.92% con una aparente diferencia de retraso de -(1.54%).
2. Se han instalado 30.111 metros de tubería, además se han construido 3.437 domiciliarias en todo el proyecto y 387 manholes.
3. Se menciona que a la fecha está aprobada la prórroga a los contratos de obra e interventoría, quedando como nueva fecha de terminación al contrato de obra el día 07/12/2024, Findeter menciona que dicha prórroga fue avalada comité fiduciario el 30 de septiembre de 2024 esto teniendo en cuenta cada una de las problemáticas emanadas en la solicitud del contratista.

Además, se menciona por parte de la interventoría que a la fecha la Fiducia ya envió los otrosíes y que así mismo ya fueron enviados con firma por parte de obra e interventoría y se está a la espera de firma del representante legal de la Fiducia.

4. El contratista menciona en el presente comité las actividades que se vienen ejecutando, a la fecha hay 7 frentes de obra laborando en los sectores hidráulicos del colector 2 y sector hidráulico 7, se menciona que durante este mes se han venido presentando fuertes precipitaciones por el paso del huracán Helene la cual han atrasado los rendimientos de la obra y además los altos niveles en las redes colectoras por las lluvias ya mencionadas.

El contratista menciona que se vienen realizando extensiones de horario con el fin de minimizar estos retrasos por las fuertes lluvias en el municipio de Aracataca.

5. Por último se menciona cada uno de los compromisos del comité de fecha 29 de agosto de 2024:

- Por parte del contratista oficial o tramitar comunicados al municipio para cada uno de los requerimientos que impidan o atrase los rendimientos de la ejecución del proyecto. (cada vez que sea requiera)

En el comité se deja estipulado que este compromiso continuo, esto tenido en cuenta que una vez se requiere se realizara los oficios correspondientes para dar cumplimiento a las obligaciones del municipio.

- El contratista manifestó que el municipio dará alcance al oficio enviado el día 21 de agosto de 2024. El cual se dará cumplimiento el día 30 de agosto de 2024.

Se menciona en el comité que el municipio cumplió con el compromiso mencionado.

- FINDETER dará respuesta a los oficios remitidos por el municipio a más tardar el día viernes 6 de septiembre de 2024 y reiterará los compromisos.

Se menciona en el comité que el supervisor cumplió con el compromiso mencionado y que está pendiente enviar el radicado a las partes.

- De acuerdo con lo informado por Findeter en comité fiduciario del día 3 de septiembre de 2024 quedaran aprobadas las prórrogas para los contratos de obra e interventoría.

Se menciona en el comité que ya están en firme los otrosíes por parte de los representantes legales de obra e interventoría, y que a la fecha esta pendiente la firma por parte de la Fiducia.

- El contratista enviará al municipio oficio reiterando la problemática por la falta de bombeo en la EBAR el día 9 de septiembre de 2024.

Se menciona en el comité que el contratista de obra (UNION TEMPORAL REDES ARACATACA) cumplió con el compromiso mencionado.

El contratista informó que según lo manifestado por el municipio la primera semana de septiembre de 2024 ya se contará con el equipo de succión presión tipo vactor, para inicial limpieza de manholes y de la EBAR. Se continuará con el seguimiento a esta actividad.

### COMPROMISOS

- Por parte del contratista oficial o tramitar comunicados al municipio para cada uno de los requerimientos que impidan o atrase los rendimientos de la ejecución del proyecto. (cada vez que sea requiera)

Por último, se deja en la presente acta aprobación del presente comité de todas las partes enunciadas en la lista de participantes del comité de seguimiento.

### Convocatoria próxima reunión:

En la reunión no se define fecha de la próxima reunión, se estará a la espera de la fecha.



## ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO

Seguimiento - Conveni...

Externo

**Unirse**

6

jueves, 26 de septiembre de 2024 9:35 a. m. - 10:02 a. m.

Descargar

**6**

Asistieron

**9:35 a. m. - 10:02 a. m.**

Hora de inicio y finalización

**27m 9s**

Duración de la reunión

**17m 55s**

Tiempo medio de asistencia

### Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
<b>TC</b> Tullia Andrea Santos Cubillos TASantos@minvivienda.gov.co	9:35 a. m.	10:02 a. m.	26m 26s	Organizador
<b>CM</b> CONSORCIO MA... (No comprobado)	9:36 a. m.	10:02 a. m.	26m 3s	Moderador
<b>JA</b> JOSE DAVID TATIS AGUAS JDTATIS@findeter.gov.co	9:38 a. m.	10:02 a. m.	24m 5s	Moderador
<b>UA</b> Union Temporal R... (No comprobado)	9:41 a. m.	9:41 a. m.	40s	Moderador
<b>UA</b> ut redes aracat... (No comprobado)	9:42 a. m.	10:02 a. m.	19m 39s	Moderador
<b>JB</b> JUAN CARLOS BONILLA	9:51 a. m.	10:02 a. m.	10m 37s	Moderador

