



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 11 -2024 Remolino

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 23 de septiembre de 2024
HORA:	3:00 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Carlos Pacheco – Asesor jurídico del municipio Andrea Santos – MVCT
INVITADOS:	Javier Sandoval – Director de Interventoría Cristian Guzmán – Inspector de obra – Contratista José Olmedo – Residente de Interventoría

ORDEN DEL DIA:

1. Cumplimiento compromisos
2. Seguimiento CUR 1357-2023 "OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA"

DESARROLLO:

Se anexa acta de reunión elaborada por la interventoría.

FIRMAS:

Anexos: Acta elaborada por interventoría.

Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 23/09/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Asistentes:

Seguimiento Convenio ... Chat Compartido Resumen **Asistencia** +3

Unirse 5

lunes, 23 de septiembre de 2024 3:01 p. m. - 3:37 p. m.

Descargar

6
Asistieron

3:01 p. m. - 3:37 p. m.
Hora de inicio y finalización

35m 51s
Duración de la reunión

26m 22s
Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Tulia Andrea Santos Cubillos TASantos@minvivienda.gov.co	3:01 p. m.	3:37 p. m.	35m 25s	Organizador
Javier Sando... (No comprobado)	3:02 p. m.	3:37 p. m.	35m 14s	Moderador
CARLOS ANDRES PACHECO AV... pachecocarlos@teamsamericana.edu....	3:02 p. m.	3:37 p. m.	35m 10s	Moderador
Cristian G (No comprobado)	3:02 p. m.	3:15 p. m.	12m 19s	Moderador
Cristian G (No comprobado)	3:17 p. m.	3:37 p. m.	20m	Moderador
jose olmedo (No comprobado)	3:17 p. m.	3:37 p. m.	20m 3s	Moderador

Link de la reunión

[Seguimiento Convenio 1357-2023, Remolino - Magdalena-20240923_150409-Grabación de la reunión.mp4](#)

FORMATO			
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA			
CODIGO	PROCESO EJECUCION DE OBRAS	VERSIÓN 1,00	

MUNICIPIO DE REMOLINO - MAGDALENA

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

CONTRATO No

LP-003-2023

DE

2.023,00

ACTA No

9,00

Página

1,00

de


3,00

(Número de Contrato)

Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO - MAGDALENA".

I. PARTICIPANTES	AREA / ENTIDAD	CARGO	FIRMA
ARQ. TULIA ANDREA SANTOS	MINISTERIO DE VIVIENDA	APOYO A LA SUPERVISION	
ING. JAVIER SANDOVAL PAEZ	INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
CARLOS PACHECO	MUNICIPIO	ASESOR JURIDICO MUNICIPAL	
ING. CRISTIAN GUZMAN	CONTRATISTA DE OBRA	INSPECTOR DE OBRA	

II. AGENDA O TEMARIO

AVANCE DE OBRA

SEGUIMIENTO A CRONOGRAMA

DIFICULTADES PRESENTADAS

PRORROGA AL CONTRATO Y CONVENIO

III. LUGAR Y HORA

LUGAR

VIRTUAL

HORA

28/08/2024

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Suscripcion de prorroga de contrato de obra e interventoria por parte del municipio (CUMPLIDO)

Solicitud de prorroga del convenio por parte del municipio (NO CUMPLIDO)

Informe del mes de agosto por parte de la interventoria (CUMPLIDA)

Elaboracion de un plan de trabajo de 3 meses por parte del contratista (CUMPLIDA)

FORMATO		
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	PROCESO EJECUCION DE OBRAS	VERSIÓN 1.00

MUNICIPIO DE REMOLINO - MAGDALENA			
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL			
CONTRATO No	LP-003-2023 (Numero de Contrato)	DE	2.023,00 Año de suscripción)
		ACTA No	9,00
		Página	1,00 de 3,00
V. TEMAS TRATADOS (Seguimiento al Cronograma)			
AVANCE DE OBRA:			
A LA FECHA SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE TUBERIA DE 4 y 6 PULGADAS, SE REALIZA COMPACTACION EN SITIOS DONDE LAS			
CONDICIONES CLIMATICAS Y EL NIVEL FREATICO LO PERMITE, SE ESPERA QUE MEJOREN LAS CONDICIONES EN SITIO PARA			
PROCEDER CON LA INSTALACION DE ACCESORIOS, EL RETRASO CONTINUA DEBIDO A GRAVES CONDICIONES CLIMATICAS Y FENOMENOS			
METEOROLOGICOS PRESNETADOS LA SEMANA ANTERIOR.			
SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA			
SE DEJA EN ACTA QUE EL AVANCE FISICO A LA FECHA ES DEL 75%, EL AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA			
ES DEL 50%, VS UN AVANCE PROGRAMADO CERCANO AL 90% TENIENDO EN CUENTA LA NUEVA REPROGRAMACION.			
DIFICULTADES PRESENTADAS:			
NIVEL FREATICO, LLUVIAS Y MALESTAR GENERAL EN LA COMUNIDAD			
PRORROGA AL CONTRATO:			
Se realizaron las prórrogas a los contratos de obra e interventoria, se espera que el municipio solicite la prórroga al convenio a mas tardar la segunda			
semana de octubre			
MODIFICACION AL CONTRATO			
Se deja claridad que debe realizarse una modificacion al contrato en cuanto a las cantidades ejecutadas, se continua en la realizacion del balance.			
Se debe realizar nuevas prórrogas ya que continuan las condiciones climatologicas adversas.			

FORMATO			
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA			
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	
	EJECUCION DE OBRAS	1.00	

MUNICIPIO DE REMOLINO - MAGDALENA

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

CONTRATO No LP-003-2023 DE 2.023,00 ACTA No 9,00 Página 1,00 de 3,00

(Numero de Contrato)

(Año de suscripción)

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES
SOLICITAR PRORROGA DEL CONVENIO	11/10/2024	MUNICIPIO DE REMOLINO
SOLICITUD DE NUEVA PRORROGA	1/10/2024	CONTRATISTA E INTERVENTORIA
CARGUE DE INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	27/09/2024	MUNICIPIO DE REMOLINO
ACTUALIZAR COMPONENTE FINANCIERO DE SIGEBAS	26/09/2024	MUNICIPIO DE REMOLINO

VII. PRÓXIMA REUNIÓN:

FECHA

ULTIMA SEMANA DEL MES DE OCTUBRE

AÑO

2.024

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría,

en Remolino -Mag., a los

23

VEINTITRES

días del mes de

SEPTIEMBRE

de

2.024

(Día en letras)

(Día en números)

(Mes en que se firma el acta)

(Año de firma del acta)

Se aprueba el acta en el comite por todos los asistentes.