



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	12 de Septiembre de 2024
HORA:	De 2:30 pm a 3:30pm
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Claudia Constanza Londoño - Gestora proyectos FINDETER Juan Carlos Paredes - Ing. Supervisión FINDETER Fernanda Villegas – Auxiliar de Obra Grupo More Andrés Caviedes - Contratista Obra Grupo MORE Sergio Cruz – Residente Grupo MORE Yovier Pinto - Contratista Obra Grupo MORE Claudia Mendoza – Social Obra Grupo MORE Elizabeth Duarte – Social Interventoría INTER JCD Luisa González - Contratista Interventoría INTER JCD Carlos Soto – Director Interventoría INTER JCD Mario Triana – SST Interventoría Olaya Larrahondo - Emquilichao E.S.P Carlos Zapata – Apoyo supervisión
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

El día 12 de septiembre de 2024 se convocó comité virtual para hacer seguimiento del avance del proyecto CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO -CAUCA

1. Verificación entidades asistentes
2. Lectura acta anterior
3. Informe de avance del contrato de obra PAT-ATF-O-043-2023
4. Compromisos

DESARROLLO:

Inicia la presentación del avance de obra mediante la proyección simultanea de diapositivas, en lo cual se evidencia en el periodo semanal comprendido entre el 5 al 12 de septiembre, los porcentajes de avance de obra corresponde a los siguientes:

1. Porcentaje de obra programada esta semana es del 80,34%.

2. Porcentaje de obra ejecutado y aprobado por la Interventoría es de 82,72%, con lo cual, se tiene un adelanto de 2,38%.

Las actividades que se están ejecutando actualmente en obra, son:

1. Se continua con el retiro de formaletas y puntales empleados en el armado de la losa superior de cierre del tanque de almacenamiento.
2. En las estructuras correspondiente al tanque de Filtros y Sedimentador, se continuó con la instalación de los aceros horizontales, continuación de encofrado de los muros e instalación de cinta Sika PVC Waterbar V-15, en el perímetro de los muros a fundir.
3. En la estructura del tanque de Cloración, en la semana se realizó la instalación de puntales y formaleta para el armado de la losa de cierre de la estructura, seguidamente, de la instalación y amarre de los aceros de la losa y encofrado exterior de la misma, así mismo, se dejaron instalados los respiraderos y accesos.
4. Por otro lado, en la estructura correspondiente a la caseta de sala de juntas y oficina, se culmina fundición de las vigas canal, además de, continuar con la pega de mampostería, en la zona inmediatamente superior a la viga aérea, es decir, la zona hastial.
5. Con respecto, a la estructura del lecho de secado, y cerramiento perimetral de la obra, no se realizaron actividades.
6. En el componente de seguridad y salud en el trabajo, se continua con la verificación de los elementos de protección del personal en obra, además de, continuar con las capacitaciones y/o pausas activas y jornadas de aseo.
7. En cuanto al componente social, se realiza reunión con el presidente de JAC, el sr. Javier Valencia para coordinación de actividades de apropiación de obra. Por otra parte, se realiza el reconocimiento del empleado del mes a los señores Ronald Pérez y Orley Calambas, similarmente, celebración de cumpleaños del sr. Iván Jair Mulcue como motivación del personal de obra.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	La entidad de Emcaservicios queda encargada de revisar las actas tanto de Contratista de obra	EMCASERVICIOS	Mensual



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	e Interventoría para el desembolso de las misma		
2	Emquilichao, debe recepcionar lista con la respectiva información concerniente al personal de la empresa que se capacitará para el manejo y/o operatividad de la planta	EMQUILICHAO	

FIRMAS: Reunión Virtual