



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	19 de Septiembre de 2024
HORA:	De 2:30 pm a 3:30pm
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Claudia Constanza Londoño - Gestora proyectos FINDETER Juan Carlos Paredes - Ing. Supervisión FINDETER Fernanda Villegas – Auxiliar de Obra Grupo More Andrés Caviedes - Contratista Obra Grupo MORE Sergio Cruz – Residente Grupo MORE Claudia Mendoza – Social Obra Grupo MORE Elizabeth Duarte – Social Interventoría INTER JCD Luisa González - Contratista Interventoría INTER JCD Mario Triana – SST Interventoría Olaya Larrahondo - Emquilichao E.S.P
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

El día 19 de septiembre de 2024 se convocó comité virtual para hacer seguimiento del avance del proyecto CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO -CAUCA

1. Verificación entidades asistentes
2. Lectura acta anterior
3. Informe de avance del contrato de obra PAT-ATF-O-043-2023
4. Compromisos

DESARROLLO:

Inicia la presentación del avance de obra mediante la proyección simultanea de diapositivas, en lo cual se evidencia en el periodo semanal comprendido entre el 9 al 15 de septiembre, los porcentajes de avance de obra corresponde a los siguientes:

1. Porcentaje de obra programada esta semana es del 83,08%.
2. Porcentaje de obra ejecutado y aprobado por la Interventoría es de 83,34%, con lo cual, se tiene un adelanto de 0,26%.

Las actividades que se están ejecutando actualmente en obra, son:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

1. El día 12 de septiembre del 2024, se llevo a cabo la fundición de los siguientes elementos: Muros del tanque de sedimentador, paredes de tanque de Filtros y losa de cierre del tanque de Cloración, en dicha jornada se destinaron 99.5 m3 de concreto premezclado.
2. En la estructura del tanque de almacenamiento, se prosigue arduamente en el retiro de las formaletas y puntales empleados en el armado de la losa superior de cierre.
3. En las estructuras correspondiente al tanque de Filtros y Sedimentador, se efectuó la instalación de la cinta sika PVC V-15, además de, continuar con la instalación de los aceros horizontales, continuación de encofrado de las paredes y consecuentemente, el 12 de septiembre se realizó, la fundición parcial de los muros de las estructuras en mención. El día 26 de septiembre, se continuó con el encofrado de la segunda sección de muros a fundir.
4. En la estructura del tanque de Cloración, se realiza la fundición de la losa de cierre.
5. Por otro lado, en la estructura correspondiente a la caseta de sala de juntas y oficina, se culmina con la pega de mampostería en la zona inmediatamente superior a la viga aérea, es decir, la zona hastial.
6. Con respecto, a la estructura del lecho de secado, y cerramiento perimetral de la obra, no se realizaron actividades.
7. Por otra parte, tanto el contratista de obra como la Interventoría, realizaron las pruebas y/o ensayos pertinentes referentes a los parámetros de calidad del concreto premezclado destinado para la fundición de las estructuras.
8. En el componente de seguridad y salud en el trabajo, se realizó inducción a personal nuevo, además de, la realización y verificación de las afiliaciones de dicho personal, Por otra parte, se realizó la inspección y verificación de los documentos del personal, vehículos y/o maquinaria que se empleó en la fundición del día 12 de septiembre. Posteriormente, se realiza recolección por parte de la empresa Emquilichao, de los residuos provenientes de la obra.
9. En cuanto al componente social, se realiza reunión con el presidente de JAC, el sr. Javier Valencia para coordinación del sexto (6) comité de sostenibilidad que se llevará a cabo el día 26 de septiembre de 2024, además de aclaración de dudas.
10. Las actas de pago por parte de la Interventoría y contratista de obra, ya se encuentran radicadas en el consorcio FIA, por parte, de Emcaservicios.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

11. Se recomienda en actas futuras, redondear el valor al peso y no dejarla en decimales.

12. A inicio del proyecto la propuesta del contrato estaba presupuestado por un valor superior con el que el contratista de obra concursó, sin embargo, respecto a la ejecución de las actividades se solicitó que dicha cantidad diferencial se pudiera contemplar para la terminación de la ejecución de actividades en el proyecto, sin embargo, dicho recurso fue solicitado para otro proyecto que se encuentra en trámite, además que, tocaba respaldarla con un CDP "Certificado de Disponibilidad Presupuestal", por lo tanto, el valor solicitado probablemente no se pueda invertir en el proyecto.

13. Emcaservicios manifiesta que las actas parciales N°4, tanto de Contratista de obra como de Interventoría, se encuentran ya radicadas en la Fiducia.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	El contratista de obra deberá enviar nuevamente la solicitud de cambio de material de la guillotina exclusivamente, sin incluir los ítems de imprevistos y cantidades de mayores y menores.	EMCASERVICIOS	20/09/2024
3	La entidad de Emcaservicios queda de notificar en la menor brevedad el tiempo de mora de los giros de las actas pendientes.	EMCASERVICIOS	

FIRMAS: Reunión Virtual

