

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 2

DATOS GENERALES

FECHA:	Montebello, Antioquia, 13 marzo de 2024
HORA:	De 7:00 Am a 8:00 Am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Andrés Bedoya, Técnico operativo de obras públicas
	Luis Eduardo Garzón Charum, Supervisor Ministerio de Vivienda
	Andrés Andrade, Contratista
	Camilo Restrepo, Contratista
	Diego castellanos, Interventor

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo
2. Intervención e informes del avance de obra
3. Compromisos

DESARROLLO:

Se cuenta como va el avance de la ejecución, ya que se tenía proyectado un 15.85% y se ejecutó un 12.77%, y no se alcanzó, por falta de mano de obra no calificada donde el municipio nos ayudara a solventar esta situación buscando forma de encontrar más personal para vincularlos a la obra.

Las dificultades que se han tenido principalmente por el cual no ha avanzado mucho es que estaba a la espera de que el desembolso se hiciera efectivo que fue el día 6 de marzo.


Se pide por parte del ministerio de vivienda organizar plan de contingencia para no seguir teniendo atrasos en la ejecución de la obra, también entregar actas de comité para revisión.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entregar informe mensual	Interventoría	Hoy mismo se hará entrega
2	Cargar información al sigevas con informes de obra	Planeación	Cuando se entreguen los informes

FIRMAS:



Andrés Bedoya
Técnico Operativo de Obras Públicas



Luis Eduardo Garzón Charum
Supervisor Ministerio de Vivienda



Andrés Andrade
Contratista



Camilo Restrepo
Contratista

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



Diego castellanos
Interventor

Elaboró: Magaly López Bermúdez
Revisó: Andrés Bedoya Valencia
Fecha: 10-04-2024