

ACTA DE REUNIÓN 29 de agosto de 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	29 de agosto de 2024
HORA:	De 9:30 A.M. a 11:00 A.M.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Carlos Eduardo Rivera – Profesional de seguimiento MVCT Magnolia Romero – Unidad Gestión Proyectos EMCALI Jorge E. Téllez – Contratista – EMCALI Luis Angel Tobon – EMCALI José Luis Lugo – EMCALI Germán Pérez – EMCALI Efraín Escobar - EMCALI Diego Padilla – UAESPM (Municipio de Cali) Claudia Patricia Moreno – UAESPM (Municipio de Cali) Liliana Cardona – UAESPM (Municipio de Cali)
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento a los proyectos asociados a los CUR que tienen contratación derivada CUR 016, CUR 882, CUR 627, CUR 880 (San Carlos)

DESARROLLO:

El objetivo de la reunión es llevar a cabo el seguimiento periódico al desarrollo de los proyectos asociados a los CUR anteriormente indicados.

Respecto de aspectos puntuales de cada uno de los CUR se tiene lo siguiente:

CUR 627 y 880 (Acueducto Barrio San Carlos)

se indicó por parte de EMCALI que las actividades que se han venido ejecutando posteriores al reinicio en la Fase I del proyecto, se terminaron el 6 de agosto/24, momento desde el cual se suspendió la contratación derivada de obra e interventoría hasta el 4 de noviembre/24 (acta de suspensión no. 5) con el fin de brindar espacio para presentación y trámite de solicitud de reformulación No. 4 del CUR 880, y No. 2 del CUR 627.

Al respecto, se informa que mediante oficio 2024ER0136923 del 29/8/24 EMCALI y Distrito de Cali radicaron la solicitud de reformulación No. 4 al proyecto asociado al CUR 880, para modificación del plan financiero pasando de 5.879 millones (reformulación no. 3), a 8.145 millones (reformulación No. 4), es decir, se incorporarán un total de 2.266 millones adicionales, de los cuales 278 millones son para actualización de precios 2023 a 2024 en el componente Acueducto

San Luis (no contratado), y 1.987 millones corresponden a actualización de precios 2019 a 2024 de actividades no ejecutadas, e ítems no previstos del componente acueducto San Carlos.

La anterior reformulación será revisada de manera posterior a la presentación al comité técnico de la reformulación No. 3 mediante la cual se modificará el plan financiero del proyecto para incorporación de recursos EMCALI al componente acueducto San Carlos por un total de 217 millones, se estima presentar la reformulación No. 3 al comité técnico del VASB hacia la primera semana de septiembre/24.

Para el caso específico de ejecución de actividades de acueducto, se tiene que en virtud de la suspensión de la contratación derivada, y que las actividades que se han venido ejecutando desde el reinicio del contrato en mayo/24 corresponden exclusivamente a alcantarillado y actividades como espacio público y urbanismo

Teniendo en cuenta que la justificación consignada por EMCALI en el acta de suspensión No. 5 del contrato de obra se refiere a la necesidad de radicar y gestionar la reformulación No. 2 del CUR 627, se informó por el ejecutor que estiman radicar la solicitud de reformulación en la primera semana de septiembre/24.

CUR 882

EMCALI indicó que desde el reinicio de la contratación derivada a partir del 20 de agosto/24, se han adelantado actividades correspondientes principalmente a los puntos de monitoreo alertas tempranas correspondientes a retiro de escombros, fundición de solado, figurado y armado de hierro, fundición de placa de concreto (ceñidos a la planimetría de ingeniería de detalle) dentro de obras de fundición de anclajes para la instalación mástiles que sostendrán los sensores de medición de niveles en cada uno de los canales de aguas lluvias contemplados en el proyecto para alertas tempranas.

Respecto del software de modelación hidráulica, se informó por parte de EMCALI que a la fecha se tiene definición del software de modelamiento que será adquirido, lo cual será gestionado con el contratista e interventoría.

El día 1 de agosto de 2024, en las instalaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se dio continuación a la mesa de arreglo directo cuya primera sesión se celebró el 4 de julio/24, a la cual concurren: EMCALI, la Unidad Administrativa de Servicios Especiales (UAESP) como delegada del Distrito de Cali, y el equipo del Ministerio. En desarrollo de la mesa de arreglo directo del 1 de agosto/24, EMCALI, en calidad de ejecutor, expuso las razones frente a la necesidad de la prestación del servicio por la cuales considera necesario la reactivación y ampliación del CUR 882 de 2019 en la mayor brevedad posible, proponiéndose por el ejecutor los siguientes aspectos:

- i. Reactivación de la contratación derivada,
- ii. Una vez reactivados los contratos gestionar

desembolsos requeridos, iii. compromiso de no adelantar ninguna actividad que corresponda a ítems no previstos.

Al respecto, mediante oficio Nro. 1000512 del 09/08/2024 EMCALI y el Distrito de Santiago de Cali, remitieron solicitud al Ministerio de reinicio anticipado del CUR 882 de 2019 y solicitud de prórroga al plazo del mismo.

Una vez estudiada la solicitud del ejecutor y del Distrito, la supervisión del CUR mediante memorando interno No. 2024IE0007006 del 10/8/24 solicitó al grupo de contratos el reinicio anticipado y ampliación del CUR 882 de 2019, teniéndose que el CUR se reinició a partir del 15 de agosto/24, y se amplió su plazo hasta el 10 de enero de 2025.

Una vez reiniciado el CUR, la contratación derivada que se encontraba suspendida desde el 29 de julio, se reinició a partir del 20 de agosto/24, con fecha de terminación del 15 de enero/25

CUR 016

Se finalizó la manufactura del cabezal de perforación de acuerdo a la última optimización posterior a la prueba de hinca más reciente, se cambió el material del sinfín al interior del cabezal, además del paso de las aspas, y se realizó un nuevo ordenamiento y distanciamiento a las puntas de desgaste en tungsteno.

Informó EMCALI que posteriormente se realizó la prueba No. 1 de hinca y perforación en el dren No. 11, con la nueva configuración del cabezal de perforación, durante la ejecución de la prueba se encontró un obstáculo dentro del pasamuro el cual no permitió el avance de la hinca y perforación, lo que obligó a realizar limpieza del dren con un tubo de proyección vacío. En la prueba No. 2 de hinca y perforación, se logró sobrepasar el obstáculo dentro del pasamuro del lateral No. 11, y se llegó a una longitud de 7.40 m por fuera de la cara exterior del caisson; considerándose por parte de los especialistas geotécnicos que a esta longitud se supera la superficie de falla en el terreno circundante ocasionada por la construcción del Caisson. En el mes de septiembre se procederá con la hinca definitiva del lateral No. 11, y conforme las pruebas que se adelantaron y los datos recopilados se estima replicar el método para el resto de drenes laterales. El contratista deberá adoptar un plan de acción para minimizar los atrasos presentados durante la implementación del nuevo método constructivo y los ajustes o adaptaciones al equipo de hincado de drenes laterales.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	CUR 627 Radicación solicitud de reformulación No. 2	EMCALI- Distrito	Semana 2-6 septiembre/24

FIRMAS: Imagen Asistencia virtual

Elaboró: Carlos E. Rivera
Fecha: 29/08/24

Correo: Carlos Eduardo Ri | (9) Chat | convenios 880-2 | Calendario: Carlos Eduard... | (9) Seguimiento CUR c | (4) WhatsApp | SigVAS

teams.microsoft.com/v2/

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

17:45

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

 Carlos Eduardo Rivera Ramirez	 julian (No comprobado)	 Jose Luis Lugo Semanate (No comprobado)
 Magnolia Romero Botero (No comprobado)	 Isabel (No comprobado)	 Jorge Téllez - UGPI EMCALI (No compr...)
 Diego UAESP (No comprobado)	 CARLOS BRAVO (Externo)	 María Alejandra Muñoz (No comproba...)

< 1/2 >

Información de la reunión

Seguimiento CUR con contratación derivada

9:30 - 11:00 (1 hora 30 minutos)
29 de agosto de 2024, 9:30 - 11:00
Reunión de Microsoft Teams

⋮ Marcar manualmente para acceder
[+576015140765](#) (Número de pago)
[Obtener números locales](#)
Identificación de conferencia: 112 787 52#

⇄ Copiar información de unión

Microsoft Teams

jun | Documento1 - A... | comite.docx - W... | cuadro GENERAL... | (9) Seguimiento ... | My Screen Recor... | 040 INFORME ME... | 9:55 a. m.