



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 2

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 02 de octubre de 2024
HORA:	10:00 a.m.
LUGAR:	Remoto Plataforma Microsoft Teams
ASISTENTES:	Karina A. Diaz Lora – Supervisor técnico ENTerritorio S.A. Juanita López Chaparro - Coordinadora Social PCI en ENTerritorio S.A.
INVITADOS:	Nicolas Rincón – Coordinador PCI en ENTerritorio S.A. Kelly Gómez – Supervisora social ENTerritorio S.A.

ORDEN DEL DIA:

1. Dinámica del seguimiento No. 4.
2. Revisión del avance de las actividades en el proyecto de conexiones intradomiciliarias - PCI

DESARROLLO:

1. Al inicio de la reunión, la cual tiene como fin revisar los avances que se tienen en cada una de las actividades en el proyecto de Santa Cruz de Mompós; se indica la dinámica del seguimiento del día de hoy, donde se revisara el avance por cada una de las actividades.
2. En el contexto del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1083 de 2022 y en seguimiento a las actividades derivadas de la contratación derivada de ENTerritorio S.A. para el municipio de Santa Cruz de Mompós, se reporta lo siguiente:
 1. **Actividad No. 1 (Validación de Diseños):** ENTerritorio S.A. informa que esta actividad fue aprobada por la interventoría el 12 de septiembre de 2024. Interventoría remitió la información a ENTerritorio S.A., la cual esta siendo revisada para posteriormente ser enviada a este ministerio.
 2. **Actividad No. 2 (Levantamiento de Diagnósticos):** Se realizaron las 70 visitas programadas en el barrio 16 de Julio, de los cuales 30 diagnósticos son efectivos, y 28 diagnósticos han sido aprobados. La cifra de los diagnósticos afectivos cambio, teniendo en cuenta que el concepto cambio para algunos que no eran efectivos.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01
Faltan por aprobar 2 diagnósticos por parte de la interventoría.

Aún esta pendiente porque el municipio genere el certificado de las 35 viviendas que no pertenecen al barrio 16 de Julio.

3. **Actividad No. 3 (Ejecución de obras):** Se inicio obra con la intervención de 7 viviendas. A corte del 29 de septiembre se reporta una vivienda terminada y 6 en ejecución.

Se espera que, para la próxima visita de campo, el contratista haya logrado terminar 15 viviendas y que tenga otras en ejecución.

4. **Actividad No. 4 (Plan de Gestión Social - PGS):** Durante las actividades realizadas por el equipo social, se reporta:
- No se han presentado solicitudes de inclusiones en el barrio.
 - La veeduría del barrio se conformo el 3 de septiembre de 2024.
 - ENTerritorio S.A. realizará una capacitación el 3 de octubre de 2024 al equipo social de obra e interventoría, con el fin de mejorar el diligenciamiento de los formatos.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir la validación y aprobación de la actividad No 1 correspondiente a "CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR - 10" del proyecto de Santa Cruz de Mompós.	ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.	11/10/2024

FIRMAS: Ver listado de asistencia anexo.

Anexos: El mencionado.

Elaboró: Geraldin Diaz Medina
Fecha: 02/10/2024