

	AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P.			
	ACTA DE REUNIONES EXTERNAS			
Página 1 de 5	CÓDIGO: FT-CM-013	VERSIÓN 0	FECHA DE APROBACIÓN: 23/02/2021	Consortio Fase2 San Juan

### ACTA DE REUNIÓN 2024

**Empresa:** Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

**Fecha:** 6/09/2024

**Lugar:** Oficina Contratista

**Duración servicio (horas):** 2 horas

**Participante(s) / Empresa(s) / Cargo(s):**

Vanessa Arias / Ministerio de vivienda / Apoyo a la supervisión técnica  
 Edinson Quintero/ Aguas de Bolívar/ Subgerente Técnico  
 Nicolás Ortiz / Aguas de Bolívar / Apoyo a la supervisión técnica  
 Leonardo Cabarcas/ Aguas de Bolívar/ Supervisor Social  
 Ever Anaya / Aguas de Bolívar /Apoyo a la supervisión técnica  
 Roberto Taron / Consorcio Fase 2/ Director de Obra  
 Ian Puerta/ Consorcio Fase 2 / Ingeniero Residente Contratista  
 Sandra Cuadro/ Consorcio Fase 2/ Topógrafa Contratista  
 María Teresa Feria / Consorcio Fase 2 / Social Contratista  
 Francisco Taborda/Intercalcantarillado F2/ director de Interventoría  
 Daniela Donado/ Inter alcantarillado F2/ Apoyo técnico Interventoría  
 Luis Iguaran/ Inter alcantarillado F2/ Ingeniero residente interventoría

**Dirige(n) / Empresa(s) / Cargo(s):**

Vanessa Arias / Ministerio de vivienda, ciudad y territorio/ Apoyo a la supervisión técnica

### OBJETIVO

Comité de seguimiento y avance de Obra de la ejecución del proyecto: “Construcción de la segunda fase del alcantarillado sanitario de la cabecera del municipio de San Juan Nepomuceno en el departamento de Bolívar” al ministerio de vivienda, ciudad y Territorio

### ORDEN DEL DÍA

Bienvenida a los asistentes  
 Objetivo de la reunión  
 Intervención Vanessa Arias  
 Intervención Ian Puerta  
 Intervencion Maria T. Feria  
 Intervencion Sandra Cuadro  
 Intervencion Edinson Quintero  
 Debate de compromisos  
 Conclusión  
 Compromisos

	AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P.			
	ACTA DE REUNIONES EXTERNAS			
Página 2 de 5	CÓDIGO: FT-CM-013	VERSIÓN 0	FECHA DE APROBACIÓN: 23/02/2021	Consortio Fase2 San Juan

## DESARROLLO

**INTERVENCIÓN 1.** Residente de obra Ian Puerta, detalla los avances y retrasos dentro de la obra hasta la fecha presente.

Atrasos en EBAR & PTAR: El contratista está a la espera de unos permisos de la empresa de energía Afinia para el cambio de postes para la instalación de redes eléctricas, que van desde el estadio de Guapango hacia la EBAR Y PTAR, los cuales han sido sometidos a varios ajustes lo que ha retrasado el inicio de la instalación de redes eléctricas, sin embargo, el contratista ya tiene los materiales necesarios para realizar los trabajos.

También menciona que la obra civil solo posee un atraso del 0.02%, muestra los avances financieros del proyecto, las actas que se han pagado tanto de obra de un 23.55 % y de Interventoría un 35.69%.

Dificultades presentadas en Obra:

- Retrasos en la entrega de materiales de cantera
- Daños de tuberías de acueducto
- Lluvias
- Intervención de la calle Principal, ya que hacen falta 3 colectores (Calle principal, calle por donde pasan las volquetas, y el colector donde se presentó dificultad en el nivel preatico)

Seguidamente se muestran evidencias de los trabajos de acometidas y registros domiciliarios, construcción de manholes, adecuación de las calles ya intervenidas y las actividades de reposición de pavimento, de la cual van 19 vías con reposición de las 21 vías, actividades en la Ebar rellenos y fundidas y compactación, en la PTAR se están construyendo los dos sedimentadores primarios, sin embargo, por las lluvias presentadas en la semana se dificulta el avance de las actividades.

En el tema de seguridad y salud en el trabajo, se realizan señalización de manholes y para cierre de vías y desvíos para la actividad de reposición de pavimento, al terminar la jornada se realiza aseguramiento de las calles y de las maquinas.

Entrega de dotación y seguimiento del uso de los EPP, charla y pausas activas a los trabajadores realizadas, por el siso del contratista.

Frentes de trabajo: 3 de acometidas y registros, 2 de manholes. 3 frentes de instalación de tuberías, 1 para la Ebar, 1 para la Ptar y 2 para reposición de pavimento.

**INTERVENCIÓN 2.** La trabajadora social del contratista María T. Feria, del equipo social, expone las estadísticas, las metodología y estrategias para con la comunidad y las actividades que realiza el consorcio. La atención al usuario, el seguimiento de las PQRS, la utilización de los medios digitales para tener un contacto más directo con la comunidad con la gestión social.

De acuerdo con la sugerencia realizada por la arquitecta Vanessa Arias, las pqrs que aún están abiertas que no se les ha podido dar cierre por desacuerdos con los propietarios o inconsistencias en el acta de vecindad, se debe hablar con la alcaldía para darles el cierre.

	AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P.			
	ACTA DE REUNIONES EXTERNAS			
Página 3 de 5	CÓDIGO: FT-CM-013	VERSIÓN 0	FECHA DE APROBACIÓN: 23/02/2021	Consortio Fase2 San Juan

INTERVENCION 3. La Topógrafa del Contratista Sandra Cuadro realiza la proyección del Plano del proyecto con el fin de ubicar los tramos intervenidos, los manholes construidos y la ubicación de los frentes de trabajo.

Vanessa Arias indaga sobre cuantos metros lineales de instalación de tubería faltan a lo que el contratista responde que faltan 100 mts lineales, y que se están realizando diario de 12 a 18 mts lineales.

Queda el compromiso que para el día 14 de septiembre, se estará culminando la instalación de esta tubería.

Para el 21 de septiembre, se habrán instalado las tuberías de 8 pulgadas que corresponden a 75 mts lineales.

Y se continuara con la intervención de la calle Principal, siempre y cuando la Alcaldía municipal autorice la intervención.

De no ser posible esta intervención, se continuará con la instalación de tuberías en la calle que presenta el nivel freático alto ubicada por la olímpica en el barrio la bodega, de la cual se tienen 500 mts con tubería de 12 y 14 con entibado, para la fecha de 21 de octubre.

Sugiere a su vez que se abra un frente adicional para realizar la instalación de esta tubería, y que la interventoría haga el seguimiento correspondiente.

#### Acometidas, registros y Manijas:

En el barrio el silencio se encuentran 3 cuadrillas, las cuales están realizando 9 registros en 3 días.

Queda el compromiso que para el día 30 de septiembre, se culminara la instalación de acometidas y registros completos, en el barrio el silencio.

#### Manholes:

Las cuadrillas de Manholes se encuentran también en el barrio el silencio, y de las cuales faltan los manholes del colector principal que son los más profundos y van por los patios, esta actividad es paralela a la instalación de tuberías, es decir hasta que no se terminen esos tramos, no se pueden realizar los manholes.

Vanessa Arias, sugiere mandar esas cuadrillas de manholes a otro sector para adelantar actividad desde el día lunes 9 de septiembre, la construcción de 4 manholes, ubicados en el barrio el silencio Se programa la culminación de la construcción de estos manholes el 23 de septiembre.

Más la construcción de 4 manholes, en el barrio Guapango en dos semanas, es decir 15 de octubre. Se añadirán dos cuadrillas para construcción de manholes en la parte detrás del estadio, para inicio el 16 de septiembre, con finalización para el 30 de octubre.

#### EBAR:

1 frente inicia la última fundida el 14 de septiembre la construcción de la tapa para el 28, y la caseta completa estaría lista para el 30 de octubre.

#### PTAR:

Se requiere maquinaria adicional, 1 demoledor.

	AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P.			
	ACTA DE REUNIONES EXTERNAS			
Página 4 de 5	CÓDIGO: FT-CM-013	VERSIÓN 0	FECHA DE APROBACIÓN: 23/02/2021	Consortio Fase2 San Juan

Vanessa Arias, manifiesta tener las anteriores recomendaciones en cuenta con el fin de no retrasar más las actividades y tener en cuenta también que octubre es mes de lluvias, lo que complicaría la ejecución de estas actividades.

Edinson Quintero, subgerente técnico, menciona también que se debe cumplir con los compromisos y la programación acordados en este comité respecto a añadir personal y maquinaria respectiva, y colocar en conocimiento con tiempo a la representante legal del proyecto para que se realice la gestión correspondiente.

Compromisos		
Actividad	Responsable	Fecha
Para el día 14 de septiembre, se estará culminando la instalación tuberías, barrio el silencio.	Contratista	
21 de septiembre, se habrán instalado las tuberías de 8 pulgadas que corresponden a 75 mts lineales, barrio el silencio.	Contratista	
500 mts con tubería de 12 y 14 con entibado, para la fecha de 21 de octubre, barrio la bodega.	Contratista	
Día 30 de septiembre, se culminará la instalación de acometidas y registros completos, en el barrio el silencio.	Contratista	
La construcción de 4 manholes, ubicados en el barrio el silencio Se programa la culminación de la construcción de estos manholes el 23 de septiembre.	Contratista	
Se añadirán dos cuadrillas para construcción de manholes en la parte detrás del estadio, para inicio el 16 de septiembre, con finalización para el 30 de octubre	Contratista	
EBAR:  1 frente inicia la última fundida el 14 de septiembre la construcción de la tapa para el 28, y la caseta completa estaría lista para el 30 de octubre.	Contratista	

	AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P.			
	ACTA DE REUNIONES EXTERNAS			
Página 5 de 5	CÓDIGO: FT-CM-013	VERSIÓN 0	FECHA DE APROBACIÓN: 23/02/2021	Consorcio Fase2 San Juan

PTAR:  
Se requiere maquinaria adicional, 1 demolidor

### Próxima Reunión

Fecha:
Hora:
Lugar:
Tema(s) a tratar:

Se dio por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma.

Se firma en constancia:

	FORMATO REGISTRO DE PARTICIPANTES			
	Página 1 de 2	CÓDIGO: FT-CM-014	VERSIÓN N° 1	

LISTADO DE ASISTENCIA							
MUNICIPIO:	COORDINADOR EJECUTOR:			Fecha:			
TEMA:				Lugar:			
No.	Nombres y apellidos	C.C. N°	Cargo/Entidad	Barrio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Luis Carlos Caballero	1050961104	P.U. Gestión Social Aguas de Bolívar	S. Juan	3011224101	lscaballero@aguasdebolivar.com.co	[Firma]
2	Francisco Toboada Restrepo	9083914	D.T. - DUKIWA	S. Juan	3183980797	ing.frcsc@afab.com	[Firma]
3	Sandra Cuadros	33'227'205	topografo	San Juan	3006935982	Son	[Firma]
4	Ever José Anaya Suárez	1047466773	Apogal Subgerencia Aguas de Bolívar	San Juan	3126093967	everanaya.ash@afab.com	[Firma]
5	Edison David Quintana Pérez	1054928361	Subgerente Técnico	Oficina	3146208256		[Firma]
6	Vanessa Alicia Ramirez	1054922185	As 1610 - MVCT.		316285557	vania16@aminvial.gov.co	[Firma]
7	Jan Carlos Puello	1105159707	Ing. Residente	San Juan	3045670477	jan.carlos.puello@afab.com	[Firma]
8	Rubén Tabor Martínez	73083314	D.T. Construcción	S. Juan	3114308928	rubentabor@afab.com	[Firma]
9	Luis Carlos Puello	1120752774	Ing. Residente	S. Juan	3152901520	ing.luis.puello@afab.com	[Firma]
10	Diego T. Puello	143.368.050	Contratista	S. Juan	3113171441		[Firma]
11							
12							
13							
14							