

	AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P.			
	ACTA DE REUNIONES			
Página 1 de 11	CÓDIGO: FT-CM-013	VERSIÓN 1	FECHA DE APROBACIÓN: 22/02/2024	Consortio Intercalamar

ACTA DE REUNIÓN 2024

Empresa: AGUAS DE BOLIVAR S.A.

Fecha: 04/09/2024

Lugar: Calamar - Bolívar.

Duración servicio (horas): 4 horas

Participante(s) / Empresa(s) / Cargo(s):

Edison Javid Quintero Pérez- Subgerente Técnico De Aguas De Bolívar S.A.E.S.P.

Enrique Olivo – Apoyo Técnico De Aguas Del Bolívar S.A.E.S.P.

Laura Ardila - Apoyo Social De Aguas Del Bolívar S.A.E.S.P.

Vanessa arias Ramírez – Apoyo Del Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio - MVCT

Jorge López – Interventoría - Consorcio Intercalamar

Angie Díaz Botello - Interventoría - Consorcio Intercalamar

Camila Barros Figueroa – Representante Legal - Consorcio Alcantarillado Calamar

Robín Avendaño – Residente De Obra - Consorcio Alcantarillado Calamar

José Lascarro – Ingeniero Residente - Consorcio Alcantarillado Calamar

Juan Sánchez – Inspector De Obra - Consorcio Alcantarillado Calamar

Luz Karine Angulo – Residente Social - Consorcio Alcantarillado Calamar

José pablo ortega – secretario De Planeación

Dirige(n) / Empresa(s) / Cargo(s):

Edison Javid Quintero Pérez- Subgerente Técnico De Aguas De Bolívar

OBJETIVO

visita de seguimiento de obra del proyecto con objeto: "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR" en el mes de septiembre de 2024.

ORDEN DEL DÍA

1. Recorrido en campo
2. Presentación.
3. Conclusión.
4. Compromisos.

	AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P.			
	ACTA DE REUNIONES			
Página 2 de 11	CÓDIGO: FT-CM-013	VERSIÓN 1	FECHA DE APROBACIÓN: 22/02/2024	Consortio Intercalamar

DESARROLLO

Se da inicio a la visita de seguimiento por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad Y Territorio (MVCT) en el mes de septiembre de 2024. La jornada comenzó con un recorrido por la obra, contando con la presencia de una representante del Ministerio de Vivienda (MVCT), junto con la participación de Aguas de Bolívar S.A.E.S.P., contratista de interventoría (Intercalamar), contratista de obra (Consortio alcantarillado Calamar) y secretaria de planeación (Alcaldía Municipal De Calamar).

El primer frente de obra visitado fue la EBAR, donde la representante del Ministerio de Vivienda manifestó que el avance en los anillos es significativo, alcanzando el número 9, quedando solo 4 anillos por completar. Sin embargo, se solicitó al contratista que confirme los suministros de las bombas y la maquinaria necesarios para comenzar y avanzar en las actividades de ese frente refiriéndose puntualmente, en la caseta, la concertina y el portón. Asimismo, mencionó aun no le ha llegado ninguna justificación técnica respecto a lo que se requiere para la prórroga.

Posteriormente, se dirigieron a otro frente de obra ubicado en la calle 32 del barrio Arriba, donde se estaba llevando a cabo la construcción de un pozo de inspección (manholes). Durante la visita, se observó que el nivel freático en esa área es bastante elevado, lo que podría implicar desafíos adicionales en el proceso constructivo. En el segundo frente de obra, situado en la carrera 6, se reportó el inicio de las instalaciones de tuberías domiciliarias, avanzando en la conexión de los hogares con la red principal de alcantarillado.

Durante el recorrido, algunos habitantes del barrio Arriba expresaron su inconformidad respecto a las adecuaciones realizadas durante la intervención de la obra. En respuesta, la representante del Ministerio de Vivienda sugirió que se realizara un trabajo coordinado y conjunto, instalando de manera simultánea las tuberías domiciliarias, los pozos de inspección

	AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P.			
	ACTA DE REUNIONES			
Página 3 de 11	CÓDIGO: FT-CM-013	VERSIÓN 1	FECHA DE APROBACIÓN: 22/02/2024	Consortio Intercalamar

(manholes) y los registros. Esta propuesta busca evitar intervenciones repetitivas en los mismos tramos de la obra, reduciendo los inconvenientes y minimizando el impacto en la comunidad, generando menos traumatismos y molestias para los residentes afectados.

De igual manera, la representante de apoyo social de Aguas de Bolívar sugirió al SISO (Seguridad Industrial y Salud Ocupacional) del contratista la importancia de capacitar a su personal en el manejo respetuoso y adecuado hacia la comunidad. Esta capacitación sería fundamental para mejorar la comunicación, fomentar el respeto mutuo y asegurar que el personal involucrado en la obra mantenga una actitud profesional y considerada al interactuar con los habitantes, minimizando posibles conflictos y malentendidos durante la ejecución de los trabajos.

Al finalizar el recorrido en el barrio Arriba, entre las calles 35 y 36, cerca del cementerio, se logró evidenciar la construcción de los registros con sus respectivas tapas. En ese momento, la representante del Ministerio de Vivienda preguntó si se habían considerado los detalles técnicos necesarios en las tapas de los registros. En respuesta, se informó que las tapas con los detalles requeridos ya habían sido fabricadas. Sin embargo, también se explicó que algunas tapas sin los detalles se utilizaron en los registros previamente terminados, con el fin de no dejarlos descubiertos y así evitar posibles accidentes mientras se completaban las adecuaciones necesarias.

En horas de la tarde, continuó la visita del Ministerio de Vivienda en la oficina del Consorcio de Alcantarillado de Calamar, donde el interventor Jorge López realizó una presentación de seguimiento semanal del contrato de alcantarillado. Durante la reunión, se abordaron temas como el seguimiento a las curvas S semanal y mensual, el porcentaje ejecutado 0.17%, programado 0.91% con un acumulado semanal del 51.84%; los frentes de obra, entre los

	AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P.			
	ACTA DE REUNIONES			
Página 4 de 11	CÓDIGO: FT-CM-013	VERSIÓN 1	FECHA DE APROBACIÓN: 22/02/2024	Consortio Intercalamar

cuales se mencionaron la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), los registros domiciliarios y los frentes de manholes.

También se discutieron dificultades semanales, como las lluvias durante las horas de la tarde, la adecuación de las calles intervenidas y el daño de la retroexcavadora de oruga. Además, se mencionaron las actividades previstas para la semana siguiente y temas sociales urgentes, tales como las conexiones anticipadas por parte de la comunidad al sistema y la inconformidad de la comunidad hacia el proyecto, de igual manera se mencionó el aumento de las PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias), debido a que solo hay un maestro con dos auxiliares realizando los diferentes cierres, lo que resulta insuficiente. Se sugirió la apertura de otra cuadrilla para minimizar esta situación.

La representante del Ministerio de Vivienda expresó su preocupación por el estado actual del proyecto, señalando que los rendimientos son inferiores a los esperados y que existen importantes retrasos en su ejecución. Explicó que, para mejorar el avance, es necesario incrementar los recursos disponibles, tanto en términos de personal como de suministros, además de optimizar la logística en el sitio de obra.

En conclusión, la visita de seguimiento realizada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) en septiembre de 2024, evidenció un avance significativo en algunos frentes de obra, como la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), pero también señaló diversos desafíos que afectan el progreso del proyecto de alcantarillado en Calamar. Entre los principales problemas destacan los altos niveles freáticos que complican las labores en algunas áreas, la inconformidad de la comunidad con las adecuaciones realizadas y los retrasos en la ejecución de las obras. La representante del Ministerio subrayó la necesidad de mejorar la coordinación y aumentar los recursos, tanto humanos como materiales, para optimizar el ritmo de trabajo, descartando la posibilidad de aprobar una prórroga hasta que

	AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P.			
	ACTA DE REUNIONES			
Página 5 de 11	CÓDIGO: FT-CM-013	VERSIÓN 1	FECHA DE APROBACIÓN: 22/02/2024	Consorcio Intercalamar

se logre un mayor nivel de eficiencia. Además, se resaltó la importancia de una mejor relación entre el personal de obra y los residentes, así como una capacitación adecuada en la comunicación y el trato con la comunidad afectada.

Finalmente, la reunión y visita a campo concluyó, dejando los siguientes compromisos:

Compromisos		
Actividad	Responsable	Fecha
Enviar reprogramación de obra al ministerio de vivienda.	Consorcio InterCalamar	04/09/2024
Listado de las solicitudes para la alcaldía municipal con las especificaciones necesarias	Consorcio Alcantarillado Calamar	05/09/2024
Crear semáforo de PQRS para darles un mejor manejo y lograr reducirlos.	Consorcio Alcantarillado Calamar	06/09/2024
Recorrido para el cruce de la vía nacional, jurídico de aguas de bolívar, secretaria de planeación, contratista y propietarios de los predios.	Consorcio Alcantarillado Calamar	06/09/2024
Abrir una segunda cuadrilla de atención de PQRS	Consorcio Alcantarillado Calamar	09/09/2024
Solicitar Para la obra la maquinaria de retroexcavadora de oruga	Consorcio Alcantarillado Calamar	09/09/2024
Inicio de labores de excavación y instalaciones de tuberías en la transversal 7 del barrio el Carmen.	Consorcio Alcantarillado Calamar	09/09/2024
Enviar prorroga	Consorcio Alcantarillado Calamar	13/09/2024
Realizar trabajos de caseta, concertina y cerramiento del EBAR	Consorcio Alcantarillado Calamar	16/09/2024
Tapón de la primera fase	Consorcio Alcantarillado Calamar	POR DEFINIR

	AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P.			
	ACTA DE REUNIONES			
Página 6 de 11	CÓDIGO: FT-CM-013	VERSIÓN 1	FECHA DE APROBACIÓN: 22/02/2024	Consorcio Intercalamar

Gestionar suministro de bomba para el EBAR	Consorcio Alcantarillado Calamar	POR DEFINIR
Construcción de los cuatro anillos restantes del EBAR	Consorcio Alcantarillado Calamar	15/10/2024

Próxima Reunión

Fecha: Por definir
Hora: Por definir
Lugar: -
Tema(s) a tratar: -

Se dio por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma.



 <p>Aguas de Bolívar CONECTAMOS DESARROLLO</p>	<p>AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P.</p>			 <p>CONSORCIO INTERCALAMAR</p>
	<p>ACTA DE REUNIONES</p>			
<p>Página 7 de 11</p>	<p>CÓDIGO: FT-CM-013</p>	<p>VERSIÓN 1</p>	<p>FECHA DE APROBACIÓN: 22/02/2024</p>	<p>Consortio Intercalamar</p>



 <p>Aguas de Bolívar CONECTAMOS DESARROLLO</p>	<p>AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P.</p>			 <p>CONSORCIO INTERCALAMAR</p>
	<p>ACTA DE REUNIONES</p>			
<p>Página 8 de 11</p>	<p>CÓDIGO: FT-CM-013</p>	<p>VERSIÓN 1</p>	<p>FECHA DE APROBACIÓN: 22/02/2024</p>	<p>Consortio Intercalamar</p>



 <p>Aguas de Bolívar CONECTAMOS DESARROLLO</p>	AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P.			 <p>CONSORCIO INTERCALAMAR</p>
	ACTA DE REUNIONES			
Página 9 de 11	CÓDIGO: FT-CM-013	VERSIÓN 1	FECHA DE APROBACIÓN: 22/02/2024	Consortio Intercalamar



 <p>Aguas de Bolívar CONECTAMOS DESARROLLO</p>	<p>AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P.</p>			 <p>CONSORCIO INTERCALAMAR</p>
	<p>ACTA DE REUNIONES</p>			
<p>Página 10 de 11</p>	<p>CÓDIGO: FT-CM-013</p>	<p>VERSIÓN 1</p>	<p>FECHA DE APROBACIÓN: 22/02/2024</p>	<p>Consortio Intercalamar</p>





	AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P.			
	ACTA DE REUNIONES			
Página 11 de 11	CÓDIGO: FT-CM-013	VERSIÓN 1	FECHA DE APROBACIÓN: 22/02/2024	Consorcio Intercalamar

Se firma en constancia:

	FORMATO REGISTRO DE PARTICIPANTES			
	Página 1 de 2	CÓDIGO: FT-CM-014	VERSIÓN N° 1	

LISTADO DE ASISTENCIA

MUNICIPIO:	Calamar	COORDINADOR EJECUTOR:	Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.	Fecha:	4-08-2024
TEMA:	Visita de	seguimiento de obra	por el Ministerio de Vivienda	Lugar:	Of. Contratos

No.	Nombres y apellidos	C.C. N°	Cargo/Entidad	Barrio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	ENRIQUE OLIVO N.	—	P.O. obra	—	310 6106177	olivo.enr@abv.com	
2	Edison Javier Quintero Perez	1044928261	Subgerente Técnico		3146208256	equintero@aguasdebolivar.com	
3	Laura Ardila	22820169	T. Social		31460892	laurila@aguasdebolivar.com	
4	Jose Pablo Ortega	112312795	Sec. Planeación		301153383	Calamar-bolivar@guano	
5	Edison Javier Quintero Perez	1044928261					
6	Nanessa Arias Ramirez	1094922185	ING. CIVIL		310625505	vanias@miniviviendagico	
7	Luz Karine Angulo	1050897475	Coordinadora de Seguimiento		323287682	lucelad@segmex.com	
8	Rón Avendano MERO	102885599	Residente P.O. C. Alcantara de C.		3012077258	avendano@ne.gov.ve	
9	Juan F. Sanchez Villaveces	1045345907	InsP. de obra		3130726848	SanchezVillaveces.j2@gmil.com	
10	Dicando Castillo Coronado	1102307075	InsP. SDO		3131818463	calamar@icor.gov.ve	
11	José Rueda Jarama	1047415236	ing. Residente		3205814422	josu.rueda@abv.com	
12	José Luis Lara	1173557531	Intervent.				
13	Angie Diaz	1121236911	Intervent.		3095539163	angyemidalara@outlook	
14							
15							