

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

FECHA	09/09/2024	Nº DE COMISIÓN	N.A
-------	------------	----------------	-----

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA:	Vanessa Arias Ramírez
TIPO DE VINCULACIÓN:	Contratista de prestación de servicios profesionales
DEPENDENCIA:	Subdirección de Proyectos

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	INTERIOR	X	EXTERIOR
--	----------	---	----------

RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:

DESDE			HASTA			RUTA
DD	MM	AA	DD	MM	AA	
04	09	2024	04	09	2024	El desplazamiento aéreo se realiza desde Bogotá D.C. a las 6:00 a.m., con llegada a Cartagena a las 7:30 a.m. Posteriormente, se inicia un recorrido terrestre hacia el municipio de calamar, donde se efectúa la visita de obra hasta las 12:00 p.m. A continuación, se lleva a cabo una mesa de trabajo con el contratista, la interventoría, la Alcaldía Municipal, el PDA y el MVCT hasta las 5:00 p.m., tras lo cual se retorna a la ciudad de Cartagena.
05	09	2024	05	09	2024	Se inicia un recorrido terrestre hacia el municipio de san Estanislao de kostka, donde se efectúa la visita de obra hasta las 12:00 p.m. A continuación, se lleva a cabo una mesa de trabajo con el contratista, la interventoría, la Alcaldía Municipal, el PDA y el MVCT hasta las 5:00 p.m., tras lo cual se retorna a la ciudad de Cartagena.
06	09	2024	06	09	2024	Se inicia un recorrido terrestre hacia el municipio de san juan Nepomuceno, donde se efectúa la visita de obra hasta las 12:00 p.m. A continuación, se lleva a cabo una mesa de trabajo con el contratista, la interventoría, la Alcaldía Municipal, el PDA y el MVCT hasta las 5:00 p.m., tras lo cual se retorna a la ciudad de Cartagena., se realiza desplazamiento aéreo desde la ciudad de Cartagena a Bogotá D.C. a las 7:00pm

OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

El objetivo de la visita fue revisar los compromisos y avances del proyecto, de acuerdo con el seguimiento semanal implementado por el MVCT. Este seguimiento ha generado compromisos con el fin de que los proyectos puedan recuperar su curva negativa. Además, se llevarán a cabo reuniones con la comunidad, ya que han surgido oposiciones a los proyectos. Adicionalmente, se realizarán mesas de trabajo con la alcaldía municipal de cada proyecto, con el fin de trazar actividades mensuales que permitan ingresar a los frentes de obra.

Proyectos:

1. Construcción de la segunda Fase del alcantarillado sanitario del municipio de Calamar departamento de Bolívar
2. Construcción alcantarillado sanitario de la cabecera del municipio de San Juan Nepomuceno-fase 2, departamento de Bolívar
3. Construcción del sistema de alcantarillado de aguas residuales del municipio de San Estanislao de Kostka en el departamento de Bolívar Fase I

**FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO  
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59**

Esta visita se realizó con el PDA de Bolívar y la alcaldía municipal de cada municipio.

**INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO**

Desarrollo o reseña de los temas tratados

De acuerdo a la comisión realizada entre los días 4 de septiembre al 6 de septiembre de 2024, en el departamento de Bolívar, con el acompañamiento del contratista de obra, la interventoría, Alcaldía Municipal, PDA de Bolívar y MVCT, se pudo socializar el avance del proyecto con la comunidad,

Dentro del desarrollo de la comisión se realizaron las siguientes actividades:

**4 de septiembre de 2024**

6:00 am – 7:30 am: Traslado Aéreo BOGOTA -: CARTAGENA  
 8:30 am – 5:00 pm: se inicia un recorrido terrestre hacia el municipio de Calamar, se realizó un recorrido por diferentes frentes de obra en Calamar. El recorrido comenzó en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), donde se observó un avance significativo en los anillos. Posteriormente, se visitó la calle 32 del barrio Arriba, donde se estaban construyendo manholes, y se identificó un desafío con el alto nivel freático. También se revisaron las instalaciones de tuberías domiciliarias en la carrera 6 y se atendieron las inquietudes de los habitantes, quienes manifestaron su inconformidad con las adecuaciones realizadas. Se propuso un trabajo coordinado para reducir intervenciones repetitivas, minimizando los inconvenientes para la comunidad.

**Compromisos:**

- Enviar reprogramación de obra al Ministerio de Vivienda (04/09/2024).
- Realizar listado de solicitudes para la Alcaldía Municipal (05/09/2024).
- Crear semáforo de PQRS para mejorar su manejo (06/09/2024).
- Realizar recorrido para el cruce de la vía nacional (06/09/2024).
- Abrir una segunda cuadrilla de atención de PQRS (09/09/2024).
- Solicitar maquinaria retroexcavadora de oruga (09/09/2024).
- Iniciar excavación e instalación de tuberías en la transversal 7 del barrio El Carmen (09/09/2024).
- Enviar prórroga (13/09/2024).
- Completar trabajos de cerramiento en la EBAR (16/09/2024).

**Conclusiones:**

- Se evidenció avance en algunos frentes, pero con desafíos como la inconformidad de la comunidad y retrasos en la ejecución.
- Se instó a mejorar la coordinación y recursos para optimizar el progreso del proyecto.
- No se aprobará la prórroga hasta que se logre mayor eficiencia en la ejecución del proyecto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Fotografía 1: Recorrido de obra EBAR	Fotografía 2: Recorrido de obra

**FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO  
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59**



Fotografía 3: Comité de seguimiento



Fotografía 4: Socialización comunidad

**5 de septiembre de 2024**

**7:30 am – 9:30 am:** Traslado terrestre Cartagena a San Estanislao de kostka

**9:30 am – 5:00 pm:** Desarrollo de la reunión: Durante el recorrido de obra, se verificaron las actividades en ejecución y se realizó una socialización con la comunidad, en la cual la Secretaría de Participación Comunitaria, junto con la Gobernación de Bolívar, presentó las nuevas obras que se llevarán a cabo junto a la cancha. Además, se inspeccionó el frente de la EBAR, donde se están realizando los preparativos para la fundición del primer anillo.

En el comité de obra, se discutió la planificación de rendimientos, maquinaria y suministros para los meses de septiembre y octubre. El contratista señaló la necesidad de incrementar el personal y los frentes de obra para corregir la curva negativa del proyecto.

**Compromisos:**

El contratista se comprometió a aumentar el personal y abrir más frentes de trabajo para mejorar el avance del proyecto.  
Se programaron los rendimientos y la gestión de maquinaria y suministros necesarios para los meses de septiembre y octubre.

**Conclusiones:** La reunión concluyó con un plan claro para optimizar el avance del proyecto mediante la ampliación del equipo y los frentes de trabajo, con el acompañamiento de la Alcaldía en todo el proceso. Además, la comunidad fue informada sobre las nuevas obras planificadas junto a la cancha.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



Fotografía 1: Recorrido de obra



Fotografía 2: Socialización con la comunidad

**FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO**

**PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**

**Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59**

			
Fotografía 3: Recorrido de obra		Fotografía 4: Recorrido de obra EBAR	

**6 de septiembre de 2024**

**7:30 am – 9:30 am:** Traslado terrestre Cartagena a San Juan Nepomuceno

**9:30 am – 5:00 pm:** Durante la reunión, el residente de obra Ian Puerta presentó los avances y retrasos del proyecto, destacando que el retraso en la instalación de redes eléctricas en la EBAR y PTAR se debe a la falta de permisos de Afinia para el cambio de postes. A pesar de esto, el contratista ya tiene los materiales listos. Se informó de un pequeño atraso en la obra civil (0.02%) y se detallaron problemas como retrasos en la entrega de materiales, daños en tuberías de acueducto y dificultades debido a las lluvias. Se resaltaron avances en la reposición de pavimento (19 de 21 vías completadas) y la construcción en la EBAR y PTAR, aunque las lluvias han afectado el ritmo de trabajo. En temas de seguridad, se están tomando medidas adecuadas en la obra, como señalización y dotación de equipos de protección personal (EPP). También se presentaron los frentes de trabajo actuales. Posteriormente, la trabajadora social María T. Feria habló sobre la atención a la comunidad y el seguimiento de las PQRS, destacando la importancia de cerrar las que siguen abiertas por falta de acuerdos. La topógrafa Sandra Cuadro expuso la proyección del plano del proyecto, ubicando los tramos intervenidos y frentes de trabajo, mientras se comprometió a finalizar ciertas actividades en fechas específicas.

**Compromisos:**

- Culminar la instalación de tuberías en el barrio El Silencio para el 14 de septiembre.
- Instalar 75 metros lineales de tuberías de 8 pulgadas en el barrio El Silencio para el 21 de septiembre.
- Completar 500 metros de tubería de 12 y 14 pulgadas con entibado en el barrio La Bodega para el 21 de octubre.
- Terminar la instalación de acometidas y registros en el barrio El Silencio para el 30 de septiembre.
- Completar la construcción de 4 manholes en el barrio El Silencio para el 23 de septiembre.
- Iniciar dos cuadrillas adicionales para la construcción de manholes detrás del estadio el 16 de septiembre, con finalización para el 30 de octubre.
- Completar la última fundida en la EBAR el 14 de septiembre, la tapa para el 28 de septiembre y la caseta completa para el 30 de octubre.

**Conclusiones:** Se destacaron tanto los avances como los desafíos que enfrenta el proyecto debido a las lluvias y la falta de permisos. Se subrayó la necesidad de cumplir con los plazos acordados para evitar más retrasos, especialmente teniendo en cuenta que octubre es un mes lluvioso. Además, se hizo hincapié en añadir personal y maquinaria para acelerar los trabajos y cumplir con los compromisos asumidos en la reunión.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO  
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59



Fotografía 1: Recorrido de obra EBAR

Fotografía 2: Recorrido de obra

**Conclusiones y recomendaciones:**

El proyecto enfrenta desafíos significativos debido a problemas de cimentación y comportamiento del suelo, lo que ha llevado a desplazamientos y fallas en las estructuras, requiriendo una suspensión temporal para realizar estudios geotécnicos adicionales y ensayos especializados que permitan un diagnóstico preciso y ajustes en las soluciones técnicas. Además, es necesario adoptar medidas correctivas en el talud sector de la virgen, ya que el material colocado no ha mejorado la situación como se esperaba. Para asegurar la estabilidad y seguridad de la estructura, así como el éxito del proyecto, es fundamental mejorar la comunicación entre las partes involucradas, asegurando una coordinación efectiva y evitando malentendidos o retrasos. Se ha acordado mantener una comunicación continua y transparente con la comunidad, realizar comités de seguimiento cada 15 días y fomentar su participación activa en el proceso.

Nota: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.

*EL PRESENTE DOCUMENTO SE ENTIENDE COMO ACEPTADO POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD, EN EL ROL DEL COMISIONADO AL CARGARLO EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DISPUESTA PARA LA GESTIÓN DE COMISIONES Y APROBADO EN ESTA MISMA POR EL JEFE INMEDIATO.*











ANEXOS	
PASABORDOS	2
SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA)	NA
OTROS ANEXOS (SI APLICA)	Formato de asistencia

Nota: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Resolución 0783 de 2021 "Por la cual se adopta la Política de Tratamiento de los Datos Personales" del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:  
[https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783\\_2021.pdf](https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf)

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO  
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

	FORMATO REGISTRO DE PARTICIPANTES			
Página 1 de 2	CÓDIGO: FT-CM-014	VERSIÓN N° 1	FECHA DE APROBACIÓN: 22/02/2024	

LISTADO DE ASISTENCIA			
MUNICIPIO:	Calamar	COORDINADOR EJECUTOR:	Aguas de Bolívar, S.A. E.S.P.
TEMA:	Visita de	Seguimiento de obra por el Ministerio de Vivienda	Fecha: 4-08-2024 Lugar: Of. Central

No.	Nombres y apellidos	C.C. N°	Cargo/Entidad	Barrio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	ENRIQUE OLIVO W.	—	P.O. obra	—	3106126177	olivo.enr@abv.com	
2	Edison Javid Quintana Perez	1044928261	Subgerente Técnico		3146208256	equintan@aguasdebolivar.com	
3	Laura Ardila	22820169	T. Social		31460892	laurila@aguasdebolivar.com	
4	Jose Pablo Ortega	112812795	Sec. Planeación		301153383	Calamar-bolivar.gov	
5	Edison Javid Quintana Perez	1044928261					
6	Vanessa Arias Ramirez	1094922185	Ing. Obra		3106245957	vanria@miniviviendagico	
7	Luz Karim Angulo	1050897475	C. Planeación		323287680	lucaskarim@segma.la	
8	Robn Avandano MARO	102885599	Reserva P. 14 C. Planeación		3012077256	avandano@abv.gov	
9	Juan F. Sanchez Villegas	10453745907	INSP. de obra		9170126848	SanchezVillegasJ@abv.gov	
10	Diego Cantillo Escobar	102207075	INSP. Siso		313818963	calamar@segma.la	
11	José Rueda Jarama	1047415236	ing. Residente		3205014422	jr.rueda@abv.com	
12	José Luis Diaz	1127355751	Indicent.				
13	Angie Diaz	1121836944	Inten.		3075539163	angie.diaz@abv.com	
14							
15							

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

	FORMATO REGISTRO DE PARTICIPANTES			
Página 1 de 2	CÓDIGO: FT-CM-014	VERSIÓN N° 1	FECHA DE APROBACIÓN: 22/02/2024	Consortio Fase 2 San Juan

LISTADO DE ASISTENCIA							
MUNICIPIO: San Juan Depto		COORDINADOR EJECUTOR: Consorcio Fase 2 - Municipio de Vivienda				Fecha: 06/09/24	
TEMA: Reunión de seguimiento avance terreno y social - Municipio de Vivienda						Lugar: Oficina	
No.	Nombres y apellidos	C.C. N°	Cargo/Entidad	Barrio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Gerardo Javier Cabrales Santos	1050461104	P.U. Gestión Social Aguas de Bolívar	S. Juan	3011224101	cabralesj@aguasdebolivar.com.ve	
2	Francoisco Teboroda Pabaua	7083914	D.T. De Vivienda	S. Juan	3183980797	francois@vivienda.ve	
3	Sandra Cuatrecasas	33'222'205	Topógrafo	Sanguon	3006938982	Sandra	
4	Ever José Anaya Suárez	1047466773	Artesano Subvención Aguas de Bolívar	Sanguon	3126097967	everanaya@outlook.com	
5	Edison David Quintana Pérez	1084928361	Subvención Terreno	Okem	3146288256		
6	Vanessa Alicia Ramírez	1084922185	Arq. 9610-MUCT.		5165251957	vanessav@gmimvial.gov.ve	
7	Juan Carlos Puello	1051819707	Ing. Residente	Sanguon	3045670777	juancarlos.puello@labvivienda.ve	
8	Rafael Tabor Martínez	73083314	D.T. Construcción	S. Juan	3114381310	rafael.tabor@vivienda.ve	
9	Cristóbal Galas Juan R	1120752774	Ing. Residente Intervención	S. Juan	3152901500	ing.cristobal.galas@vivienda.ve	
10	Doris T. Puello	143.368.050	Contable	S. Juan	3113171481		
11							
12							
13							
14							