

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 2 - mayo 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 03 de mayo de 2024.
HORA:	10:00 a.m. a 1:00 p.m.
LUGAR:	Oficinas EPC -Bogotá.
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario -pluvial Paratebuena.
2. Proyecto Tanque Cajicá
3. Proyecto Acueducto el Dorado San Bernardo.

DESARROLLO:

1. Se relaciona a continuación en ACTA ANEXA – EPC-Cundinamarca del 03 de mayo de 2024
2. Se relaciona a continuación en ACTA ANEXA – EPC-Cundinamarca del 03 de mayo de 2024
3. Se relaciona a continuación en ACTA ANEXA – EPC-Cundinamarca del 03 de mayo de 2024

COMPROMISOS (Si aplica)

4. 1. Se relaciona a continuación en ACTA ANEXA – – EPC-Cundinamarca del 03 de mayo de 2024

FIRMAS:

5. 1. Se relaciona a continuación en ACTA ANEXA – – EPC-Cundinamarca del 03 de mayo de 2024

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 

Revisó:

Fecha: mayol 3 de 2024



ACTA DE REUNION

Código: PDE-F006

Versión: 5

Fecha: 17/04/2018

FECHA:	3 de mayo de 2024	No. ACTA:	
NOMBRE DE LA REUNIÓN:	Seguimiento Proyectos MVCT.		
LUGAR:	Sala Juntas piso 9m EPC BA ESP.		
HORA INICIO:	10:00 am	HORA FIN:	1:00 pm

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Manuel E. Granados	Prof. Master	
2	Liliana Arias Vargas	Prof. de apoyo	Liliana
3	Germán Villalba Clavijo	Res. Contabilista. Primitivo	
4	Eduardo Andrés Sepúlveda	Rep. Legal Casavieja Alcañal	
5	Jorge Enrique Rojas A	Coordinador Udcat	
6	Carlos Ategorri	Enteviewer	
7	Armando Vaccaro Ortiz	Apoyo Gerencia	
8			
9			
10			
11			
12			
13			

NOTA: Para reuniones externas adjuntar el formato PDE-F005 Control de Asistencia a Reuniones Externas



FECHA: 3 de mayo de 2024 **No. ACTA:**

ORDEN DEL DÍA:

1. Proyecto Paratabueno PTAR y Alcantarillado
2. Proyecto Cayica - Tangué almacenamiento 10000m3
3. Proyecto San Bernardo - Acueducto Regional el Dorado
- 4.
- 5.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Cto EPC - PDA-0-282-2019. Plan maestro Paratabueno

Se realizó comité de seguimiento en conjunto con contratista, interventoría, inmobiliaria y EPC. El ingeniero Jorge informa los motivos de la devolución del ministerio de la reformulación N°1 del proyecto. El Ing. Jorge manifiesta que se realizaron 15 meses de trabajo, el motivo de la devolución se debe al cambio del impacto del proyecto, eliminación de redes pluviales en la zona baja y soporte de diseño hidráulicos incompletos y trámite de permisos de ocupación para la construcción de puentes elevados.

Con la finalidad de entregar la reformulación al MVCT a la mayor brevedad se generaron los siguientes compromisos.

1. Mes de trabajo conjunta con el municipio de Paratabueno con el fin de hacer revisión del alcance y reunión de trámite de permisos pendientes, el próximo martes 7 de mayo.
2. Se acuerda realizar salida de verificación en campo el próximo miércoles 15 de mayo.

FECHA:

3 de mayo de 2024

No. ACTA:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

2. Tanque cajicá .

EPC Cundinamarca solicitó a Empresas Públicas de Cajicá designar un profesional que haga seguimiento diario en obra y presente un informe diario a partir del 03 de mayo 2024.

Ministerio solicita el documento de proyecto de incumplimiento de la interventoría presentado por la supervisión de EPC. De acuerdo a contratista de obra se está realizando una reprogramación de las actividades, a la cual EPC solicitó a contratista e interventoría remitir dicha reprogramación.

EPC informa que las pólizas se encuentran vigentes. Nuevamente se solicita por parte del ministerio que la interventoría envíe informe gerencial semanal todos los jueves.

EPC hace la devolución de los informes mensuales de interventoría a contratista para la respectiva corrección.

El Ministerio informa que EPC cajicá solicitó información para radicar reformulación N°1 al proyecto de obras de estación de bombeo con tanque de 2500 m³.

3. San Barnabé

La administración municipal informa que en visita de inspección se encontraron 14 conexiones que captan agua de la fuente, donde actualmente se encuentra la bóveda, que se realizaron las respectivas revisiones con la inspección de policía para verificar cumplen con los permisos de concesión por parte de la CAD, de lo contrario se debieron suspender las que no cuentan con permiso de la autoridad ambiental.

EPC se encuentra realizando los ajustes a los módulos de obra e interventoría para la ejecución y revisión de los diseños de los pozos elevados.



ACTA DE REUNION

Código: PDE-FO
Versión: 5
Fecha: 17/04/2018

FECHA: 3 de mayo de 2024 No. ACTA:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

El municipio de San Bernardo informa que ya se iniciaron las labores de limpieza y puesta en marcha de la Fasa I, se realizó limpieza de Bordenado, de los rios y PTAP. Ya se está adelantando el diagnostico de la Fasa I.

FECHA: 3 de mayo de 2024	No. ACTA:
---------------------------------	------------------

6.	<hr/> <hr/> <hr/>		
7.	<hr/> <hr/> <hr/>		

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Liliana Arias	NOMBRE:	Manuel Granados
CARGO:	Profesional de apoyo	CARGO:	Profesional Maestros
FIRMA:	Liliana A.	FIRMA:	