

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 11 - mayo 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 21 de mayo de 2024.
HORA:	10:00 a.m. a 11:00 a.m.
LUGAR:	Oficinas EPC -Bogotá.
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Tanque Cajicá.

DESARROLLO:

1. Se relaciona a continuación en ACTA ANEXA – EPC-Cundinamarca del 21 de mayo de 2024

COMPROMISOS (Si aplica)

2. 1. Se relaciona a continuación en ACTA ANEXA – – EPC-Cundinamarca del 21 de mayo de 2024

FIRMAS:

3. 1. Se relaciona a continuación en ACTA ANEXA – – EPC-Cundinamarca del 21 de mayo de 2024




Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 

Revisó:

Fecha: Mayo 21 de 2024

FECHA:	21 de Mayo de 2024	No. ACTA:	
NOMBRE DE LA REUNIÓN:	Seguimiento Convenio 038 - 2021 Construcción Tanque Compensación 0.000 m ³ en el Municipio de Cajal		
LUGAR:	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP		
HORA INICIO:	11:00 am	HORA FIN:	

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	JEFFREY GONZALEZ CASTRO	INGENIERO INTERU.	
2	Jhon Fredy Arévalo M.	ING INTERVENTORA	
3	Ivan Dorio Rojas	Interventoría	
4	José Luis García García	sub contrato	
5	DABE. Enrique Poma	Coordinador	
6	Manuel Eduardo Granados	E.P.C. O.A. E.S.P. Prof. Master	
7	Liliana Arias Vargas	Prof. de apoyo EPC	
8	Jorge García	Director de Obra	
9	JANE AYALA	Residente Obra	
10			
11			
12			



ACTA DE REUNION

Código: PDE-F006

Versión: 5

Fecha: 17/04/2018

FECHA:

21 de Mayo de 2024

No. ACTA:

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
13			

NOTA: Para reuniones externas adjuntar el formato PDE-F005 Control de Asistencia a Reuniones Externas

ORDEN DEL DÍA:

1. Reunión avance proyecto.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- ① Presentar informe Semanal para el ministerio por parte de la supervisión Interventoria, El ingeniero Jorge Rojas solicita la entrega de estos informes para poder reportar información de avance.
- ② El ingeniero Jorge Rojas indica que se deberá contar con el personal tanto de obra como interventoria en obra.
- ③ El supervisor del contrato el Ing Manuel Grandis informa que se deberá entregar los informes primero a EPC Cundinamarca para revisión para poder remitir dicha información al Ministerio. Se indica que los informes semanales se deberán entregar los días lunes y los informes mensuales los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes por el contratista de obra a interventoria.

FECHA:

21 de Mayo de 2024

No. ACTA:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- ④ El ingeniero Manuel Girardos solicita que las anotaciones en la bitácora de obra, solicite que se le envíe copia a él y a la Ing. Adriana, se solicita que las revisiones de obra queden consignadas en la bitácora de obra.
- ⑤ El Ing. Jorge Rojas reitera la solicitud que el personal de obra e interventoria propuesta debiera permanecer en la obra de acuerdo a los porcentajes indicados en los contratos.
- ⑥ Se informa por el residente de Interventoria que actualmente se cuenta con las observaciones realizadas a los informes mensuales y que se están subsanando dichas observaciones para ser entregados.
- ⑦ Se indica por la interventoria que los informes mensuales se entregaron de la siguiente forma:
Informe No 1 - 22 de diciembre a 22 de noviembre,
Informe No 2 - 22 de diciembre a 27 de diciembre
y de 17 de Enero al 31 de Enero, Informe No 3
del 1 de febrero al 29 de febrero, Informe No 4
del 1 de marzo al 31 de marzo y el informe No 5
del 1 de abril al 30 de abril.
- ⑧ Se solicita por la Ing. Adriana que en los informes mensuales se debiera realizar un análisis por la interventoria de los ensayos realizados en la obra y queda consignados en bitácora.
- ⑨ El Ing. Manuel Girardos solicita que los ensayos realizados debieran quedar consignados en la bitácora de obra.

FECHA:

21 de mayo de 2024

No. ACTA:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- (10) Se realiza la socialización de la reprogramación de obra indicando el motivo del atraso de algunas actividades en avance físico, donde se informa que estas actividades no hacen parte de las actividades críticas del proyecto y se reprogramarán al final del proyecto. Se informa que según avance de informe Semanal No 23 en avance del 30% es un programado del 30% según avance físico.
- (11) Se informa por el Ing Jaime Ayala / Residente de obra sobre el tanque y sus especificaciones, adicionalmente informa que la viga perimetral en cuenta con el despiece total del acero de refuerzo requerido para su construcción. Se determina realizar un informe validado por interventoria y radica en EPC Cajica para que genere el concepto por parte del Consultor.
- (12) Se acuerda entregar los informe mensuales de obra a interventoria los primeros cinco (5) días calendario y la interventoria entregara al Supervisor de EPC Cundinamarca a mas tardar los primeros diez (10) días de cada mes.
- (13) Se debe aprobar por el Consultor los cambios realizados a la cimentación de la viga y la placa teniendo en cuenta que la viga se amplia 40cm por las dimensiones de tanque propuesto a instalar.

 epc <small>EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP</small>	ACTA DE REUNION	Código: PDE-F006
		Versión: 5
		Fecha: 17/04/2018

FECHA:	21 de Mayo de 2024	No. ACTA:	
---------------	--------------------	------------------	--

4.	Informes mensuales de Intercentros	Comicio Interlanque 2023 - Intercentros	dos primeros diez (10) días de cada mes
5.			
6.			
7.			

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:		NOMBRE:	
CARGO:		CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	